

पूर्वाञ्चल विकास निधि योजना जिलांश की प्रगति आख्या वर्ष 2015-16 (अपूर्ण कार्य)

कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर माह-09 जून 2015 की स्थिति

क्र 0 सं 0	स्वीकृतपरियोजनाकानाम वर्ष 2013-14	स्वीकृतल गत	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि				कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य की प्रगति प्रतिशत	निर्माणाधी न/पूर्ण	पूर्ण न होने का कारण	कार्यदायी सस्था का नाम	विधानसभा/वि धानपरिषद के मा0सदस्य का	द्वितीय किस्त का मांग प्रेषण दिनांक
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	योग	अध्या वधिक व्यय							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	मा0 सदस्य विधान सभा श्री जय प्रकाश निषाद		चौरीचौरा											
1	ग्राम जोधपुर में पश्चिम तरफ मेन रोड पर पुलियां से पहले 1गुणे 6 मी0 स्पान की आर0सी0पुलियां एवं पहुच मार्ग का निर्माण	24.17	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	18.13	5.00	23.13	23.13	26.6.2014	पु0 छत पूर्ण 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	गन्ना विकास परिषद सरदारनगर	मा0 सदस्य विधानसभा श्री जय प्रकाश निषाद चौरीचौरा	पत्राक 127 15.10.15
2	ग्राम सभा सोनवरसा नहर पर पहले 1गुणे 5 मी0 स्पान की आर0सी0पुलियां अनुसुचित बस्ती में जाने के लिए।	12.01	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	9.00	-	9.00	9.00	26.6.2014	पु0 छत स्तर 75%	निर्माणाधीन	द्वितीय किस्त अप्राप्त	पत्राक 127 15.10.15
3	गोपा बाजार चौरी चौरा सहीद स्मारक रोड से अनुसुचित बस्ती में गोरख प्रसाद के घर के आगे से 80मी0 सी0सी0रोड का निर्माण कार्य	2.33	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	1.75	-	1.75	1.75	26.6.2014	60 मी0 75%	निर्माणाधीन	द्वितीय किस्त अप्राप्त	पत्राक 127 15.10.15
4	गौनर विशुनपुरा दिघारु के मकान से 150मी0 नाली स्लैब एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	7.59	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	5.69	1.50	7.19	7.19	26.6.2014	135 मी0 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	पत्राक 127 15.10.15
5	ग्राम सभा बहरामपुर प्रमुख जी के छावनी के पास से दिनेश गुप्ता के खेत के पास 1गुणे 3 मी0 स्पान की आर0सी0पुलियां एवं पहुच मार्ग का निर्माण	9.00	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	6.75	1.75	8.50	8.50	26.6.2014	पु0 छत पूर्ण 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	पत्राक 127 15.10.15
6	ग्राम सभा गगडा में नेबु लाल के घर से कतवारु के घर तक 200मी0 लम्बाई में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	9.00	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	6.75	1.75	8.50	8.50	26.6.2014	180 मी0 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	पत्राक 127 15.10.15
	योग-	64.19		48.07	10.00	58.07	58.07							

82/10/14
जिला गन्ना अधिकारी
गोरखपुर।