

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08/03/1999	उरुवा	गड़ेरियापुर (बेसहनी) से गौर जैतपुर तरैना नाले पर 2गुणें4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	9.74000	7.79200 12/03/1999	1.94800 06/11/1999	9.74000	9.73981	पूर्ण
2	08/03/1999	खजनी	बन्नहैता कासिमपुर जिगनी मार्ग पर 1गुणे1 मी0 स्पान की आ0सी0सी0 पुलिया 2 अदद	ग्रा0अ0सेवा	2.51500	2.01200 12/03/1999	0.50300 27/10/1999	2.51500	2.51500	पूर्ण
3	08/03/1999	खजनी	सोपरा में सीता के मकान से सार्वजनिक टेलिफोन एवं हरिजन बस्ती तक 0.55 किमी0 मिट्टी व खडन्जा	ग्रा0अ0सेवा	2.55800	2.10800 12/03/1999	0.45000 08/02/2001	2.55800	2.55800	पूर्ण
4	08/03/1999	उरुवा	बेलवाडाड़ी ग्राम के श्री लल्लन ओझा के नलकूप से पाईप लाइन का निर्माण 0.15 किमी0	यू0पी0 प्रोजेक्ट ट्यूबवेल फ़ैजाबाद यूनिट	0.49400	0.49400 12/03/1999	0.00000 / /	0.49400	0.49400	पूर्ण
5	19/03/1999	गगहा	सकरदेइया मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया 3 अदद	ग्रा0अ0सेवा	3.01900	2.42000 31/03/1999	0.59900 06/11/1999	3.01900	3.01900	पूर्ण
6	19/03/1999	खजनी	रजवल से बांसपार तक सम्पर्क मार्ग पर 0.75 किमी0 मिट्टी व खडन्जा	ग्रा0अ0सेवा	2.99500	2.40000 31/03/1999	0.59500 27/10/1999	2.99500	2.99500	पूर्ण
7	19/03/1999	बांसगांव	श्री कमल सोनार के घर से राजेन्द्र सिंह के मकान से होते हुए बाल कुंवर सिंह के मकान तक नाली 0.15 किमी0	नगर पंचायत बांसगांव	0.45000	0.36000 31/03/1999	0.09000 27/10/1999	0.45000	0.45000	पूर्ण
8	19/03/1999	बांसगांव	श्री श्रवण कुमार सिंह के मकान से दिग्विजय सिंह के मकान तक नाली निर्माण 0.15 किमी0	नगर पंचायत बांसगांव	0.45000	0.36000 31/03/1999	0.09000 27/10/1999	0.45000	0.45000	पूर्ण
9	27/03/1999	बांसगांव	कतवरा पोखरा से गोछरन गांव तक मि0/खडन्जा 0.60 किमी0/0.60 किमी0	पैक्सफेड	2.48380	1.99000 31/03/1999	0.49380 27/10/1999	2.48380	2.48378	पूर्ण
10	27/03/1999	बांसगांव	बन्दुआरी विकास खण्ड से श्री गिरधारी बेलदार के मकान तक 1.00 किमी0 मि0 कार्य	पैक्सफेड	0.88655	0.74000 31/03/1999	0.14655 27/10/1999	0.88655	0.88655	पूर्ण
11	27/03/1999	बांसगांव	भिटौली सहकारी साधन समिति पर 1 गुणे 1.50 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया 1 अदद	पैक्सफेड	1.72000	1.38000 31/03/1999	0.34000 27/10/1999	1.72000	1.63000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	27/03/1999	बांसगांव	बलुआ स्कूल से जिगिना गांव तक 2.00 किमी० मि० कार्य	पैक्सफेड	1.73737	1.41000	0.32737	1.73737	1.73437	पूर्ण
13	18/06/1999	खजनी	बनकटा में श्री बेलदार के घर तक मि० कार्य 700 मी०	ग्रा०अ०सेवा	0.45000	0.45000	0.00000	0.45000	0.45000	पूर्ण
14	18/06/1999	खजनी	रजवल से बांसपार का अवशेष कार्य 750 मी० खडन्जा	ग्रा०अ०सेवा	2.84000	2.00000	0.84000	2.84000	2.84000	पूर्ण
15	18/06/1999	बांसगांव	जिगिना से मालहनपार रोड तक मि० 3.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.50800	0.90000	1.60800	2.50800	2.50800	पूर्ण
16	18/06/1999	खजनी	मालहनपार हरिहरपुर लाला चौराहे से हरदही तक मि० कार्य 500 मी०	ग्रा०अ०सेवा	0.43000	0.32200	0.10800	0.43000	0.43000	पूर्ण
17	18/06/1999	खजनी	पानापार मन्दिर से सोनारी तक सम्पर्क मार्ग पर मि० 1.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.73500	0.55000	0.18500	0.73500	0.73500	पूर्ण
18	18/06/1999	उरुवा	हुडरा चौराहे से पिडरा होते हुए अहिरौली तक मि० 1.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.92000	0.92000	0.00000	0.92000	0.92000	पूर्ण
19	18/06/1999	उरुवा	महदेवा पाकड़घाट मार्ग से ददौरा मार्ग पर मि० कार्य 2.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.36000	0.75000	0.61000	1.36000	1.36000	पूर्ण
20	18/06/1999	बेलघाट	गोपी धरकार के घर से पोखरा होते हुए बेल्दारी टोला तक मि० कार्य 0.99 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.77600	0.69700	0.07900	0.77600	0.76700	पूर्ण
21	10/07/1999	उरुवा	ग्राम भटपुरवा (शर्मा) में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.81500	1.63300	0.18200	1.81500	1.81500	पूर्ण
22	10/07/1999	उरुवा	ग्राम हरेंडाड में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.80700	2.52600	0.28100	2.80700	2.80700	पूर्ण
23	10/07/1999	बांसगांव	ग्राम महन्था से ब्रम्हस्थान कानापार होते हुए धनौडा विशुनपुर पाली मार्ग मि० 2.00 किमी०	नेडा	1.66100	0.58100	1.08000	1.66100	1.65653	पूर्ण
24	10/07/1999	बांसगांव	परसिया रघुआडीह मार्ग से भट्टा के पास से सिंगरा गांव तक मि० 1.50 किमी०	नेडा	1.51600	0.50500	1.01100	1.51600	1.51600	पूर्ण
25	10/07/1999	खजनी	दुधरा चौराहे से सोडा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मि० 1.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.92000	0.69000	0.23000	0.92000	0.92000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	10/07/1999	खजनी	बन्हैता जिगिना मार्ग से जिगिना पंचायत भवन तक मि० 1.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.99700	0.99700 10/07/1999	0.00000 / /	0.99700	0.99700	पूर्ण
27	10/07/1999	खजनी	बनकटा मार्ग से बरोही नन्दलाल के घर तक मि०/ख० 0.40 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.00000	1.55000 10/07/1999	0.45000 01/07/2000	2.00000	2.00000	पूर्ण
28	10/07/1999	खजनी	मटियारी मुख्य मार्ग से जिगिना होते हुए विकू तक सम्पर्क मार्ग मि०/ख० 0.35 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.50913	1.50913 10/07/1999	0.00000 / /	1.50913	1.50913	पूर्ण
29	10/07/1999	खजनी	झुड़िया केदार के घर से तेनुआ होते हुए लोहियाभार सीवान तक मि० 2.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.38600	1.38600 10/07/1999	0.00000 / /	1.38600	1.38600	पूर्ण
30	10/07/1999	खजनी	घुरहू कोहटा में धुसवा से टोला राजी तक मि० 1.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.60066	0.60066 10/07/1999	0.00000 / /	0.60066	0.60066	पूर्ण
31	10/07/1999	खजनी	गहना पी०डब्लू०डी० सड़क से सहुलाखोर गांव तक मि० 2.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.07300	1.55000 10/07/1999	0.52300 27/02/2001	2.07300	2.07300	पूर्ण
32	10/07/1999	खजनी	उसरैन मटिया मार्ग से हुड़रा मार्ग पर मि० 0.70 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.42400	0.42400 10/07/1999	0.00000 / /	0.42400	0.42400	पूर्ण
33	10/07/1999	उरुवा	भदार खास शिव मन्दिर से उसरैन मटिया मार्ग तक मि० 1.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.96300	0.72200 10/07/1999	0.24100 31/03/2000	0.96300	0.96300	पूर्ण
34	10/07/1999	उरुवा	बेलवाडाड़ से साउडीह खुर्द सम्पर्क मार्ग मि० 0.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.47000	0.35200 10/07/1999	0.11800 01/07/2000	0.47000	0.47000	पूर्ण
35	10/07/1999	उरुवा	सिकरीगंज उरुवा मार्ग से महुई हरिजन बस्ती मि०/ख० 0.35 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.02500	0.76800 10/07/1999	0.25700 17/04/2000	1.02500	1.02500	पूर्ण
36	10/07/1999	खजनी	श्री बेनी माधव सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय फरेनिया बुजुर्ग में वाचनालय निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.75000 10/07/1999	0.75000 19/02/2000	1.50000	1.50000	पूर्ण
37	10/07/1999	उरुवा	किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटखौली में वाचनालय कक्ष का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.50000 10/07/1999	0.50000 31/03/2000	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	10/07/1999	उरुवा	ग्रामोदय इन्टर कालेज बढ़यापार में वाचनालय कक्ष का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.50000 10/07/1999	0.50000 31/03/2000	1.00000	1.00000	पूर्ण
39	10/07/1999	बांसगांव	इन्टर कालेज भटौली में वाचनालय कक्ष का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.50000 10/07/1999	0.50000 10/03/2000	1.00000	1.00000	पूर्ण
40	18/09/1999	बांसगांव	श्री रिषिदेव दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाली में बाचनालय भवन का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.50000 10/07/1999	0.50000 10/03/2000	1.00000	1.00000	पूर्ण
41	27/11/1999	उरुवा	लक्ष्मीपुर पुल से गौरजीतपुर मेन रोड तक मिट्टी कार्य 0.81 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.75000	0.56000 06/12/1999	0.19000 01/07/2000	0.75000	0.75000	पूर्ण
42	27/11/1999	उरुवा	गौर जप्ती मार्ग से बाढा ग्राम तक मि० कार्य 600 मी०	ग्रा०अ०सेवा	0.58000	0.46000 06/12/1999	0.12000 01/07/2000	0.58000	0.58000	पूर्ण
43	06/12/1999	खजनी	बस्तिया चौराहा पर विद्युतीकरण 25 के०वी० एस०एस०स्टेशन कम्पलीट	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.39000	0.39000 06/12/1999	0.00000 / /	0.39000	0.39000	पूर्ण
44	22/01/2000	बांसगांव	रकौली से सहिजना तक सम्पर्क मार्ग पर मि० कार्य 0.90 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.90000	0.67000 02/02/2000	0.23000 20/12/2000	0.90000	0.90000	पूर्ण
45	22/01/2000	बांसगांव	पी०डब्लू०डी० से नटिनी तक सम्पर्क मार्ग पर मि० कार्य 0.65 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.53900	0.48000 02/02/2000	0.05900 20/12/2000	0.53900	0.53900	पूर्ण
46	11/05/2000	उरुवा	ढेबरा बनकटी बुधनापार में कुआनों नदी के किनारे मुक्तिधाम कार्य 9.75 गुणे 3.60 मी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.50000	0.87500 23/05/2000	0.62500 29/12/2000	1.50000	1.50000	पूर्ण
47	28/07/2000	बांसगांव	माल्हनपार उरुवा मार्ग से गोहलिया तक मि०/ख० कार्य 0.30 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	1.33000	0.99400 16/08/2000	0.33600 27/02/2001	1.33000	1.33000	पूर्ण
48	04/08/2000	उरुवा	असिलाभार मार्ग से कचनी नाले पर 6 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण एवं एप्रोच कार्य 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	6.46000	4.87500 16/08/2000	1.58500 27/02/2001	6.46000	6.46000	पूर्ण
49	22/08/2000	खजनी	ग्राम भरोहिया शिव मन्दिर के पास विश्रामालय का निर्माण 7 गुणे नेडा 5 मी० एवं साइनबोर्ड		1.14000	0.85500 05/09/2000	0.28500 27/02/2001	1.14000	1.14000	पूर्ण
50	23/08/2000	उरुवा	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 05/09/2000	0.25000 30/03/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			सरस्वतीनगर (मसी कास्त त्रिफला) बारीपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी०							
51	28/08/2000	बांसगांव	ग्राम भुसवल में श्री प्रहलाद सिंह के घर से काली मन्दिर तक मि०/ख० 0.30 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	1.15600	0.86000 05/09/2000	0.29600 27/02/2001	1.15600	1.15600	पूर्ण
52	30/10/2000	बांसगांव	बांसगांव नगर में दुर्गा मन्दिर से रमाकान्त गुप्ता के घर होते हुए श्री गंगा प्रसाद गुप्ता के घर तक खड़न्जा से लेपन 1 किमी० व 1 मी० स्पान की पुलिया 615 मी० नाली मरम्मत 40 मी० जल निकासी	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	8.79000	5.27000 15/11/2000	3.52000 20/06/2003	8.79000	8.79000	पूर्ण
53	30/10/2000	उरुवा	आदर्श बालिका लघु माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.00 गुणे 7.50 मीटर	गोपलापुर सिकरीगंज प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 15/11/2000	0.12500 01/08/2001	0.50000	0.50000	पूर्ण
54	30/10/2000	उरुवा	इण्टरमीडिएट कालेज मालहनपार गोरखपुर कमरा निर्माण 11 मी० कार्यालय 17 गुणे 12 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 15/11/2000	0.12500 01/08/2001	0.50000	0.50000	पूर्ण
55	30/10/2000	बांसगांव	श्री रामदेव जनता लघु माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट बरामदा चौड़ाई 8 फीट	कनइचा बांसगांव प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 15/11/2000	0.12500 30/03/2001	0.50000	0.50000	पूर्ण
56	30/10/2000	बांसगांव	श्री राम अवध सिंह प्राइमरी विद्यालय गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट	भाटपार बढैपुरा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 15/11/2000	0.12500 03/09/2001	0.50000	0.50000	पूर्ण
57	30/10/2000	खजनी	आदर्श इण्टर कालेज हरदीचक गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 15/11/2000	0.12500 03/09/2001	0.50000	0.50000	पूर्ण
58	12/11/2000	बांसगांव	ग्राम भुसवल में आमी नाले पर आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच	गन्ना विभाग	20.25000	15.18000 15/11/2000	5.07000 14/08/2002	20.25000	20.25000	पूर्ण
59	18/11/2000	खजनी	ग्राम रूद्रपुर में ब्रम्हदेव व्यायामशाला में स्टोर रूम 6 गुणे 7.5 मी०	वि.ख. खजनी	1.09000	1.05000 18/11/2000	0.04000 01/08/2001	1.09000	1.09000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	18/11/2000	उरुवा	जी०जी०सी० मार्ग से पिताम्बरपुर मार्ग पर मि० कार्य 1 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.06700	0.82000 05/12/2000	0.24700 19/09/2001	1.06700	1.06700	पूर्ण
61	18/11/2000	उरुवा	महादेवा साधन सहकारी समिति से हरिहरपुर जैविक कारखाने तक मि० एवं नाले पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	5.00500	3.89000 05/12/2000	1.11500 17/10/2003	5.00500	5.00500	पूर्ण
62	18/11/2000	बांसगांव	बनकटा टोला डाडी दुर्गा सिंह के मकान से मि०/ख० 0.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	2.05500	1.54000 05/12/2000	0.51500 30/07/2001	2.05500	2.05500	पूर्ण
63	18/11/2000	बांसगांव	सोपरा से घवरेपार पिच रोड तक मि० कार्य 1.20 किमी०	नेडा	0.60000	0.60000 05/12/2000	0.00000 / /	0.60000	0.60000	पूर्ण
64	18/11/2000	बांसगांव	महादेवा पाकडघाट से ददौरा मार्ग पर 1 किमी० से आगे ददौरा तक मि० कार्य 1 किमी०	नेडा	0.61000	0.61000 05/12/2000	0.00000 / /	0.61000	0.61000	पूर्ण
65	18/11/2000	बांसगांव	महादेवा हरिहरपुर मार्ग से हुडरा तक मि० कार्य 0.50 किमी०	नेडा	0.31700	0.23000 06/12/2000	0.08700 10/07/2001	0.31700	0.31700	पूर्ण
66	10/08/2001	बांसगांव	ग्राम पाली में तालाब सुन्दरीकरण का कार्य 135 गुणे 175 गुणे 6 फीट	वि.ख. बांसगांव	4.26000	3.19000 08/10/2001	1.07000 16/10/2003	4.26000	4.10600	पूर्ण
67	22/08/2001	बांसगांव	गौर केशवापार मार्ग से चाडी सम्पर्क मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद व एप्रोच 0.10 किमी० मि० 0.50 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	1.63000	1.19000 19/09/2001	0.44000 14/06/2002	1.63000	1.63000	पूर्ण
68	22/08/2001	बांसगांव	कैथी से कोटवा बाग तक मि० 0.50 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.38000	0.28000 19/09/2001	0.10000 16/05/2002	0.38000	0.38000	पूर्ण
69	22/08/2001	बांसगांव	खजनी मालहनपार मार्ग पर इन्नाडीह पुलिया से मझौवा मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद एप्रोच 0.10 किमी० साइनबोर्ड 1 अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	2.35000	1.74000 19/09/2001	0.61000 16/05/2002	2.35000	2.35000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	22/08/2001	बांसगांव	बांसगांव से भैसा रानी मार्ग से भीता इस्माइलपुर तक 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद एप्रोच 0.05 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	1.17500	0.85000 19/09/2001	0.32500 30/03/2002	1.17500	1.17500	पूर्ण
71	22/08/2001	खजनी	ग्रामसभा झुरिया बाबू ग्राम तेनुआ के उत्तर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद एवं एप्रोच 0.10 किमी०	नेडा	2.06230	1.72000 04/09/2001	0.34230 27/03/2002	2.06230	2.06230	पूर्ण
72	22/08/2001	खजनी	कुअरजोत से पुरासपार होते हुए पुरासपार सहसी मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच	नेडा	2.40000	1.80000 04/09/2001	0.60000 27/03/2002	2.40000	2.40000	पूर्ण
73	22/08/2001	उरुवा	बढयापार शिव मन्दिर से इन्नाडीह मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.24000	0.90000 04/09/2001	0.34000 18/07/2002	1.24000	1.24000	पूर्ण
74	22/08/2001	उरुवा	हुडरी गांव से पूरब मन्दिर के पास 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद एवं एप्रोच 0.10 किमी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.15500	0.90000 04/09/2001	0.25500 03/09/2003	1.15500	1.15500	पूर्ण
75	22/08/2001	खजनी	गोपालपुर नराइच मार्ग पर मि० कार्य 1 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.05000	0.78000 04/09/2001	0.27000 18/07/2002	1.05000	1.05000	पूर्ण
76	22/08/2001	बेलघाट	बनकटा सामुदायिक विकास केन्द्र के पास 1 मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच कार्य 0.10 किमी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.13500	0.90000 04/09/2001	0.23500 03/09/2003	1.13500	1.13500	पूर्ण
77	22/08/2001	खजनी	दुधरा सोपरा मार्ग से गोपीपुरा मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.10 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.12000	0.91000 04/09/2001	0.21000 03/09/2003	1.12000	1.12000	पूर्ण
78	22/08/2001	बेलघाट	कन्हौली अवंरा मार्ग पर 1 मीटर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.08 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.13500	0.88000 04/09/2001	0.25500 03/09/2003	1.13500	1.13500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	22/08/2001	बांसगांव	भटौली रघुआडीह मार्ग से सुधा सिंह के मकान तक मि०/ख० कार्य 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.44625	0.38000 04/09/2001	0.06625 16/05/2002	0.44625	0.44625	पूर्ण
80	22/08/2001	उरुवा	महादेवा हुड़री मार्ग से श्याम नारायण के मकान तक मि०/ख० कार्य 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.93500	0.75000 04/09/2001	0.18500 03/09/2003	0.93500	0.93500	पूर्ण
81	22/08/2001	उरुवा	बेला दूबे राजेन्द्र दूबे घर से पूरब 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद एप्रोच 0.10 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.13000	0.90000 04/09/2001	0.23000 03/09/2003	1.13000	1.13000	पूर्ण
82	22/08/2001	बांसगांव	बांसगांव सरसोपार सम्पर्क मार्ग से डाडी सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 0.30 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	नेडा	3.40290	2.66000 04/09/2001	0.74290 27/03/2002	3.40290	3.40290	पूर्ण
83	14/09/2001	खजनी	खजनी तहसील में वादकारियों के लिए विश्रामालय का निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.97000	1.84000 08/10/2001	1.13000 03/09/2003	2.97000	2.97000	पूर्ण
84	14/09/2001	बांसगांव	बांसगांव मुंसफी में वादकारियों के लिए विश्रामालय का निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.46000	1.84000 08/10/2001	0.62000 03/09/2003	2.46000	2.46000	पूर्ण
85	14/09/2001	बांसगांव	जप्ती से केशवापार मार्ग का शेष भाग मि०/ख० 0.65 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.92000	2.17000 08/10/2001	0.75000 16/05/2002	2.92000	2.92000	पूर्ण
86	26/09/2001	खजनी	उसरैन मठिया मार्ग से पिच के आगे मि० 2.00 किमी०	नेडा	1.40000	1.05000 16/10/2001	0.35000 27/03/2002	1.40000	1.40000	पूर्ण
87	26/09/2001	खजनी	यशवन्तपुर गौर मार्ग से नेवास तक मि० 1.00 किमी०	नेडा	0.71600	0.53000 16/10/2001	0.18600 27/03/2002	0.71600	0.71600	पूर्ण
88	26/09/2001	खजनी	उसरैन मठिया मार्ग से सहुआ तक मि०/ख० 0.30 किमी०	नेडा	1.12620	0.87000 16/10/2001	0.25620 27/03/2002	1.12620	1.12620	पूर्ण
89	26/09/2001	बांसगांव	डड़वा चतुर मार्ग पर मि० 0.30 किमी०	नेडा	0.29500	0.22000 16/10/2001	0.07500 27/03/2002	0.29500	0.29500	पूर्ण
90	26/09/2001	उरुवा	केशवापार जप्ती मार्ग से भूपगढ इण्टर कालेज मार्ग पर मि०/ख० 0.60 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	2.29000	1.70000 16/10/2001	0.59000 27/03/2002	2.29000	2.29000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	26/09/2001	उरुवा	भैंसा से घरसइया मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद	नेडा	0.98172	0.75000 16/10/2001	0.23172 27/03/2002	0.98172	0.98172	पूर्ण
92	26/09/2001	उरुवा	सोपरा घेवरेपार मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद व एप्रोच कार्य तथा साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	2.18340	1.65000 16/10/2001	0.53340 27/03/2002	2.18340	2.18340	पूर्ण
93	26/09/2001	खजनी	स्वामी विवेकानन्द प्राथमिक विद्यालय कसिहरा करमदेवा खजनी में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.70000	0.52000 16/10/2001	0.18000 27/03/2002	0.70000	0.70000	पूर्ण
94	26/09/2001	उरुवा	नवयुग इण्टर कालेज बैदौली गौर खास में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/10/2001	0.25000 25/09/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
95	26/09/2001	उरुवा	बजरंग अकादमी प्राथमिक विद्यालय बढ़यापार उरुवा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.75000	0.75000 16/10/2001	0.00000 / /	0.75000	0.75000	पूर्ण
96	26/09/2001	उरुवा	आर्य विद्या मंदिर ढखवा बाजार में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/10/2001	0.25000 10/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
97	26/09/2001	खजनी	नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर पाण्डेय में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/10/2001	0.25000 30/03/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
98	26/09/2001	उरुवा	श्रीमती शुभराजी देवी उ०मा० विद्यालय तिवारीपुर बारीपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/10/2001	0.25000 10/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
99	26/09/2001	बांसगांव	सरस्वती शिशु मंदिर बांसगांव में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6.00 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/10/2001	0.25000 10/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
100	26/09/2001	उरुवा	आदर्श बालिका लघु मा० विद्यालय गोपलापुर सिंकरीगंज में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 11/10/2001	0.12500 27/03/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
101	26/09/2001	खजनी	आदर्श इण्टर कालेज हरदीचक में कक्ष निर्माण 16.76 गुणे 2.40 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 11/10/2001	0.12500 17/07/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	26/09/2001	बांसगांव	श्री राम अवध सिंह प्राथमिक विद्यालय भाटपार बढैपुरवा में छत एक अदद दरवाजा 2 अदद व खिड़की 3 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 11/10/2001	0.12500 08/01/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
103	26/09/2001	बांसगांव	रामदेव जनता लघु मा० विद्यालय कनइचा बांसगांव में कमरे का छत निर्माण 17.75 गुणे 6.85 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 11/10/2001	0.12500 08/01/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
104	23/10/2001	खजनी	पानापार दुर्गा मंदिर के उत्तर मि० कार्य 1522.50 घन मी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.60000	0.45000 08/11/2001	0.15000 18/07/2002	0.60000	0.60000	पूर्ण
105	23/10/2001	उरुवा	महदेवा दुधरा रोड के डडवा चौराहे से कुअरपुर मार्ग पर मि० कार्य 1 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.66500	0.60000 08/11/2001	0.06500 03/09/2003	0.66500	0.66500	पूर्ण
106	23/10/2001	उरुवा	उसरैन हुडरी मार्ग से बड़ीडाडी तक मि०/ख० कार्य 0.25 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.94000	0.80000 08/11/2001	0.14000 03/09/2003	0.94000	0.94000	पूर्ण
107	23/10/2001	उरुवा	जी०जी०सी० मार्ग से इमिलीडीह होते हुए त्यागी जी की कुटी तक मि०/ख० 0.30 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.31000	0.98000 08/11/2001	0.33000 18/07/2002	1.31000	1.31000	पूर्ण
108	23/10/2001	बांसगांव	महिलवार भीटी मार्ग पर मि०/ख० 0.25 किमी० एवं साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.00000	0.75000 08/11/2001	0.25000 16/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
109	23/10/2001	बांसगांव	जमौली चन्द्रभान सिंह के घर से चकरोड तक मि०/ख० 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.42000	0.32000 08/11/2001	0.10000 03/09/2003	0.42000	0.42000	पूर्ण
110	23/10/2001	बांसगांव	कसिहरा जैपालपार मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.15000	0.86000 08/11/2001	0.29000 17/10/2003	1.15000	1.15000	पूर्ण
111	23/10/2001	बांसगांव	अम्बरपुर विद्यालय से जिगिना रोड मार्ग पर मि०/ख० 0.40 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.47000	1.23000 08/11/2001	0.24000 03/09/2003	1.47000	1.47000	पूर्ण
112	23/10/2001	बांसगांव	देवडाड़ बाबू में नाली निर्माण 0.30 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.13000	1.62000 08/11/2001	0.51000 03/09/2003	2.13000	2.13000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	23/10/2001	गगहा	नरायनपुर तिवारी में मि०/ख० 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.74000	0.65000 08/11/2001	0.09000 03/09/2003	0.74000	0.74000	पूर्ण
114	23/10/2001	उरुवा	एकडंगा में बुझारत पहलवान के भट्टे पर व्यायामशाला 6.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.00000	0.75000 08/11/2001	0.25000 25/09/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
115	23/10/2001	खजनी	उनवल पुल से डोमरघाट मार्ग पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच कार्य	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.56000	2.67000 08/11/2001	0.89000 17/10/2002	3.56000	3.56000	पूर्ण
116	23/10/2001	बांसगांव	ग्राम बघराई में राम उग्रह राय के घर से यादव टोला तक मि०/ख० कार्य 0.25 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.06000	0.82000 08/11/2001	0.24000 17/07/2002	1.06000	1.06000	पूर्ण
117	23/10/2001	खजनी	नटनी शिव मंदिर पोखरे का सुन्दरीकरण व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	2.37000	1.78000 08/11/2001	0.59000 14/06/2002	2.37000	2.37000	पूर्ण
118	23/10/2001	खजनी	शिव मंदिर पिड़िया के पोखरे का सुन्दरीकरण	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.97500	0.75000 08/11/2001	0.22500 14/06/2002	0.97500	0.97500	पूर्ण
119	23/10/2001	उरुवा	लाखन पोखरे का सुन्दरीकरण 6.10 गुणे 4.27 मी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.56000	0.42000 08/11/2001	0.14000 30/03/2002	0.56000	0.56000	पूर्ण
120	23/10/2001	बांसगांव	ग्राम बन्दुआरी में ज्ञान सिंह व्यायामशाला निर्माण 5.47 गुणे 5.46 मी० एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.97500	0.75000 08/11/2001	0.22500 14/06/2002	0.97500	0.97500	पूर्ण
121	23/10/2001	बांसगांव	गोरसैरा गांव के अन्दर ख० 0.50 किमी० व साइन बोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	2.00000	1.50000 08/11/2001	0.50000 16/05/2002	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	23/10/2001	उरुवा	महदेवा दुधरा मार्ग से इसरौली गांव तक मि०/ख० 0.40 किमी० व साइन बोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	1.60000	1.20000 08/11/2001	0.40000 30/03/2002	1.60000	1.60000	पूर्ण
123	23/10/2001	उरुवा	बरपुरवा कबिलासपुर मार्ग पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.12 किमी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	3.12000	2.34000 08/11/2001	0.78000 30/03/2002	3.12000	3.12000	पूर्ण
124	23/10/2001	उरुवा	महदेवा दुधरा मार्ग से बौरडीह तक मि०/ख० 0.25 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.98000	0.74000 08/11/2001	0.24000 30/03/2002	0.98000	0.98000	पूर्ण
125	23/10/2001	बांसगांव	महन्था से पिपरपाती पिच रोड तक मि०/ख० 1 किमी० व 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	1.67000	1.23000 08/11/2001	0.44000 30/03/2002	1.67000	1.67000	पूर्ण
126	23/10/2001	बांसगांव	श्री ऋषिदेव दास उ०मा० विद्यालय पाली बांसगांव में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37000 08/11/2001	0.13000 30/03/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
127	23/10/2001	बांसगांव	जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 17.22 फीट एक अदद व 8 फीट चौड़ा बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 08/11/2001	0.25000 14/06/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
128	23/10/2001	खजनी	सरस्वती शिशु मंदिर खजनी गोरखपुर में बरामदा निर्माण 104 गुणे 6 गुणे 4 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.75000	0.56000 08/11/2001	0.19000 10/05/2002	0.75000	0.75000	पूर्ण
129	23/10/2001	बांसगांव	मदन मनियार सिंह हा० स्कूल बांसगांव में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.70000	0.52000 08/11/2001	0.18000 01/10/2002	0.70000	0.70000	पूर्ण
130	23/10/2001	गगहा	आसय बाबा स्मारक पू०मा० विद्यालय चाडी केशवापार में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37000 08/11/2001	0.13000 30/03/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
131	23/10/2001	बांसगांव	मालहनपार इण्टर कालेज मालहनपार में कक्ष निर्माण कमरे का	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37000 08/11/2001	0.13000 14/06/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			छत व दरवाजा 25 गुणे 20 फीट प्लास्टर							
132	23/10/2001	उरुवा	उसरैन से बारीगांव मार्ग से एकडंगा श्री दूबे के घर के मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 0 मि०/ख० 0.50 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.15000	2.37000 22/11/2001	0.78000 18/07/2002	3.15000	3.15000	पूर्ण
133	23/11/2001	उरुवा	मालहनपार उरुवा मार्ग से गोहलिया सम्पर्क मार्ग के शेष भाग पर मि०/ख० 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.40000	0.30000 11/12/2001	0.10000 30/03/2002	0.40000	0.40000	पूर्ण
134	23/11/2001	उरुवा	मालहनपार बांसगांव मार्ग से गौरी सम्पर्क मार्ग पर मि० 0.50 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	0.38000	0.28000 11/12/2001	0.10000 30/03/2002	0.38000	0.38000	पूर्ण
135	23/11/2001	खजनी	मालहनपार हरिहरपुर मार्ग से पाण्डेयपुरा मार्ग पर एक मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	1.15000	0.88000 11/12/2001	0.27000 14/06/2002	1.15000	1.06000	पूर्ण
136	23/11/2001	खजनी	भैंसा परसिया मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद 0 एप्रोच 0.08 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.02500	0.76000 11/12/2001	0.26500 03/09/2003	1.02500	1.02500	पूर्ण
137	10/12/2001	पिपरौली	डोमरघाट गांव के पास मेन रोड चपरहट तक मि० कार्य 1 किमी० एवं 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.28000	2.46000 21/12/2001	0.82000 17/10/2002	3.28000	3.28000	पूर्ण
138	10/12/2001	बांसगांव	ढेबरा हाटा मार्ग से बनकटी सम्पर्क मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल गोरखपुर यूनिट	1.00000	0.57000 19/09/2001	0.43000 17/07/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
139	24/12/2001	शहर क्षेत्र	विकास भवन गोरखपुर के सभा कक्ष में बैठक व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य	ग्रा०अ०सेवा	0.56000	0.56000 24/12/2001	0.00000 / /	0.56000	0.56000	पूर्ण
140	19/08/2002	खजनी	अम्बेडकर ग्राम हरनही बेलूडीहा मार्ग से एकमा लेपन स्तर 0.55 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	5.37000	5.04000 20/11/2002	0.33000 17/02/2003	5.37000	5.37000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	29/09/2002	बांसगांव	जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बांसगांव गोरखपुर में प्रवक्ता हाल का निर्माण 36 गुणे 25 फीट व बरामदा 8 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.04000	3.03000 17/10/2002	1.01000 24/07/2003	4.04000	4.04000	पूर्ण
142	31/10/2002	उरुवा	डा० भीमराव अम्बेडकर आदर्श लघु मा० विद्यालय कुशफरा पटखौली उरुवा में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.89000	1.41000 20/11/2002	0.48000 26/03/2003	1.89000	1.89000	पूर्ण
143	07/12/2002	खजनी	बहुरीपार में मेवालाल के खेत से खरफरा गांव तक मि०/ख० 0.70 किमी० व पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	3.58000	3.25000 10/12/2002	0.33000 20/06/2003	3.58000	3.57991	पूर्ण
144	07/12/2002	खजनी	बांसपार दुर्जन हरिजन के घर से खडन्जा से किटीहरी गांव के बाग होते हुए तरैना पुल तक मि० 1.11 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० व 900 एमएम की ह०पा० पुलिया	गन्ना विभाग	3.97000	3.06000 10/12/2002	0.91000 01/08/2003	3.97000	3.96979	पूर्ण
145	07/12/2002	खजनी	हरिहरपुर मुख्य मार्ग से बनहवा बाबा के कुटी के बगल से महदेवा बाजार तक मि० 1.80 किमी० व 3 मी० स्पान तथा 2 मी० स्पान की पुलिया	गन्ना विभाग	7.38000	5.62000 10/12/2002	1.76000 24/07/2003	7.38000	7.37993	पूर्ण
146	07/12/2002	खजनी	रतसही से लमती तक मि० 1.20 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	3.42000	2.30000 10/12/2002	1.12000 01/08/2003	3.42000	3.41997	पूर्ण
147	07/12/2002	खजनी	घोड़सारी से मटियारी के बीच मि० 1.80 किमी० व दो मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	3.69000	3.03000 10/12/2002	0.66000 20/06/2003	3.69000	3.68946	पूर्ण
148	07/12/2002	खजनी	घोड़सारी से कुआ पिच रोड तक मि० 1.50 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	3.24000	2.41000 10/12/2002	0.83000 20/06/2003	3.24000	3.23968	पूर्ण
149	07/12/2002	खजनी	हरनही सिसवा मार्ग पर गहना से हरिजन बस्ती तक मि०/ख० 0.60 किमी० व ह०पा० पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	3.44000	2.56000 10/12/2002	0.88000 20/12/2003	3.44000	3.43944	पूर्ण
150	07/12/2002	उरुवा	माल्हनपार भमौरा मार्ग पर गोहलिया गांव के पूरब दो मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	2.13500	1.65000 10/12/2002	0.48500 20/06/2003	2.13500	2.13467	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	07/12/2002	बांसगांव	परसिया एवं भाटपार के बीच मि० 0.70 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	2.75000	2.14000 07/12/2002	0.61000 01/08/2003	2.75000	2.74998	पूर्ण
152	07/12/2002	बांसगांव	केशवापार खड़न्जा से बाढा सम्पर्क मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	2.22000	1.65000 10/12/2002	0.57000 20/06/2003	2.22000	2.21967	पूर्ण
153	07/12/2002	बांसगांव	लैपटाप कम्प्यूटर एक अदद	पेसिफिक इण्डिया लखनऊ	1.68000	1.68000 24/12/2002	0.00000 / /	1.68000	1.68000	पूर्ण
154	19/12/2002		50 अदद इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प	जल निगम	0.90000	0.90000 24/12/2002	0.00000 / /	0.90000	0.90000	पूर्ण
155	31/12/2002	बांसगांव	बसौली से फुलहर मार्ग पर मि० 1.40 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया 2 अदद (सूखा राहत)	ग्रा०अ०सेवा	1.08971	0.72000 25/01/2003	0.23000 31/03/2006	0.95000	0.90250	पूर्ण
156	31/12/2002	बांसगांव	परसिया मार्ग से इटौवा होते हुए सम्पर्क मार्ग पर मि० 2.50 किमी० व 900 एम०एम० की पुलिया 3 अदद (सूखा राहत)	ग्रा०अ०सेवा	1.77480	1.15000 25/01/2003	0.42200 31/03/2006	1.57200	1.44340	पूर्ण
157	31/12/2002	उरुवा	रानीपुर गोसाई टोला बड़की पोखरी से खड़न्जे तक मि०/ख० 0.36 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	3.20300	2.79000 24/01/2003	0.41300 20/12/2003	3.20300	3.20243	पूर्ण
158	31/12/2002	उरुवा	उरुवा मालहनपार मुख्य मार्ग से मरची मठिया हरिजन बस्ती तक मि० 0.87 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	1.04000	0.81000 24/01/2003	0.23000 20/12/2003	1.04000	1.04000	पूर्ण
159	31/12/2002	उरुवा	कविलासपुर में 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 0.10 किमी०	गन्ना विभाग	2.34000	1.74000 24/01/2003	0.60000 25/07/2003	2.34000	2.33950	पूर्ण
160	31/12/2002	खजनी	खजनी उनवल मुख्य मार्ग से कोठा सम्पर्क मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	2.22000	1.65000 24/01/2003	0.57000 01/08/2003	2.22000	2.21966	पूर्ण
161	31/12/2002	बांसगांव	मंझरिया गांव से जिगिना गांव के बीच नाले पर 1 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.40 किमी०	गन्ना विभाग	5.14000	3.84000 24/01/2003	1.30000 18/10/2003	5.14000	5.14000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	16/01/2003	बांसगांव	गौर महेन्दर के घर से कचनी ड्रेन तक मि० कार्य 0.95 किमी० (सूखा राहत)	ग्रा०अ०सेवा	0.61831	0.40000 24/01/2003	0.12588 31/03/2006	0.52588	0.49953	पूर्ण
163	16/01/2003	बेलघाट	सुअरहा से हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग पर मि० 2 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद (सूखा राहत)	ग्रा०अ०सेवा	1.50700	1.12000 24/01/2003	0.38700 01/05/2004	1.50700	1.50700	पूर्ण
164	16/01/2003	खजनी	सरया खरहरी टोला से सोहरा बेलड़ाड सम्पर्क मार्ग निर्माण एवं 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद व मि० 870 मी० (सूखा राहत)	ग्रा०अ०सेवा	1.17881	1.01000 24/01/2003	0.00000 / /	1.01000	1.01000	पूर्ण
165	16/01/2003	बेलघाट	रकौली बनकटा मार्ग पर बरौही से पाकड़घाट बन्धे तक मि० 3.90 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद (सूखा राहत)	ग्रा०अ०सेवा	3.03631	2.00000 24/01/2003	0.68191 31/03/2006	2.68191	2.54780	पूर्ण
166	07/03/2003	बांसगांव	विप्रो लेजर प्रिन्टर, कैमरा तथा स्कैनर	पेसिफिक इण्डिया लखनऊ	0.30900	0.30900 29/03/2003	0.00000 / /	0.30900	0.30900	पूर्ण
167	31/03/2003		खाद्यान्न उठान हेतु ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग	0.94514	0.94514 04/08/2003	0.00000 / /	0.94514	0.94514	पूर्ण
168	30/07/2003	खजनी	गोर्ग नहर से गोर्ग गांव होते हुए करमदेवा तक मि० 1.00 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा एप्रोच 0.10 किमी०	वि.ख. खजनी	3.08000	2.32000 01/08/2003	0.76000 08/01/2004	3.08000	3.01800	पूर्ण
169	30/07/2003	खजनी	गोपीपुर पिच रोड से गोर्ग होते हुए कटया सड़क तक मि० 1.05 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया तथा एप्रोच 0.10 किमी०	वि.ख. खजनी	3.44000	2.59000 01/08/2003	0.85000 08/01/2004	3.44000	3.37300	पूर्ण
170	30/07/2003	खजनी	पाकड़घाट नगरा से कटहरिया मार्ग पर श्री श्यामलाल व लालमन सिंह के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.40 किमी०	वि.ख. खजनी	5.38000	4.05000 01/08/2003	1.33000 08/01/2004	5.38000	5.33800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	30/07/2003	खजनी	कासिमपुर जिगिनी हरिजन बस्ती में श्री राजेन्द्र सिंह के घर के बीच श्री बीपत के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी०	वि.ख. खजनी	2.30000	1.75000 01/08/2003	0.55000 08/01/2004	2.30000	2.29200	पूर्ण
172	30/07/2003	खजनी	कासिमपुर जिगिनी मार्ग से सतहवा मोहन के बीच श्री श्यामराज के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व खड़न्जा 0.10 किमी०	वि.ख. खजनी	2.29000	1.75000 01/08/2003	0.54000 08/01/2004	2.29000	2.26500	पूर्ण
173	01/09/2003		इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प का स्थापना कार्य 25 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.45000	0.45000 04/09/2003	0.00000 / /	0.45000	0.45000	पूर्ण
174	01/09/2003	खजनी	बहुरीपार उनौला खास पिच रोड से राम जानकी मन्दिर तक मि०/ख० 0.10 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा साइनबोर्ड एक अदद	वि.ख. खजनी	2.47000	1.85000 04/09/2003	0.62000 08/01/2004	2.47000	2.42400	पूर्ण
175	04/09/2003	बांसगांव	राष्ट्रीय कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय कस्बा संग्रामपुर उनवल गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 06/09/2003	0.25000 10/12/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
176	04/09/2003	गगहा	नवयुग इण्टर कालेज बैदौली गौर खास गोरखपुर में कक्ष निर्माण 5 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 06/09/2003	1.25000 28/01/2006	5.00000	5.00000	पूर्ण
177	04/09/2003	बेलघाट	इन्द्रपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरेन्दिया बुजुर्ग कुअरपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.13000 06/09/2003	0.37000 14/07/2004	1.50000	1.50000	पूर्ण
178	04/09/2003	खजनी	वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय हरनही गोरखपुर में हाल निर्माण व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 06/09/2003	0.75000 23/03/2004	3.00000	3.00000	पूर्ण
179	15/09/2003	बांसगांव	मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया गोरखपुर में कक्ष व बरामदा निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 18/09/2003	0.25000 14/07/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
180	15/09/2003	उरुवा	श्रीमती धनपत्ती देवी शिशु मन्दिर बढयापार गोरखपुर में भवन निर्माण कक्ष 3 अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 18/09/2003	0.50000 10/12/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	22/09/2003	उरुवा	साउडीह उसरी सम्पर्क मार्ग पर मि० 1.10 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साइनबोर्ड	वि.ख. उरुवा	2.58000	1.93500 16/10/2003	0.64500 23/03/2004	2.58000	2.40338	अपूर्ण
182	13/10/2003	बांसगांव	ग्राम पाली में सनेही साह के घर के बीच नक्खा और सगड़े के बीच सम्पर्क मार्ग पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.22000	2.41500 18/10/2003	0.80500 09/06/2005	3.22000	3.22000	पूर्ण
183	06/12/2003	बांसगांव	दारूल वलूम एहले सुन्नत गौसिया बंजारीपुर उनवल गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट व बरामदा 10 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 10/12/2003	0.25000 19/05/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
184	06/12/2003	खजनी	खरहरी पिच रोड से चनहर गांव के पिच रोड तक मि० 1.30 किमी० व 900 एंव 600 एम०एम० की ह०पा० पुलिया तथा साइनबोर्ड	पैक्सफेड	1.51000	1.13500 10/12/2003	0.37500 23/06/2004	1.51000	1.51000	पूर्ण
185	06/12/2003	खजनी	राजपुर मेन रोड पर कन्हई के खेत के भिटहा राजदेव हरिजन के घर तक मि०/ख० 1.10 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	4.05000	3.51000 10/12/2003	0.54000 23/06/2004	4.05000	4.05000	पूर्ण
186	06/12/2003	खजनी	मुड़देवा पिच रोड से डिग्घा खड़न्जा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण मि०/ख० 1.50 किमी०	वि.ख. खजनी	6.32000	4.80000 10/12/2003	1.52000 12/08/2005	6.32000	6.32000	पूर्ण
187	06/12/2003	उरुवा	ग्राम महिलवार में मुख्य सड़क से गोबडौर टोला तक मि० 0.50 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया तथा साइनबोर्ड	वि.ख. उरुवा	2.32600	1.86500 10/12/2003	0.46100 23/03/2004	2.32600	2.32600	पूर्ण
188	20/12/2003	खजनी	तुलसी रतन में तुलसी बिगहिया के बीच नहर पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.36 किमी० खड़न्जा 0.12 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	वि.ख. खजनी	2.20000	1.66000 20/12/2003	0.54000 23/06/2004	2.20000	2.20000	पूर्ण
189	30/01/2004	खजनी	हरदी चक इण्टर कालेज के दक्षिण से श्री धनराज हरिजन क घर तक मि०/ख० 0.80 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	वि.ख. खजनी	5.42000	4.09000 31/01/2004	1.33000 23/06/2004	5.42000	5.42000	पूर्ण
190	30/01/2004	खजनी	कुंआ खुर्द काली मन्दिर से सहतु हरिजन के घर तक मि० कार्य	नेडा	0.50000	0.37000 31/01/2004	0.13000 22/05/2004	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0.50 किमी०							
191	30/01/2004	उरुवा	मदरसा अरबिया समसुल उलूम सिकरीगंज अहाता नवाब गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2004	0.25000 09/03/2006	1.00000	1.00000	पूर्ण
192	31/01/2004	खजनी	हरिहरपुर महादेवा मार्ग पर श्री राम अवध बेलदार के खेत के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 80 मी० व साइनबोर्ड	नेडा	2.70000	2.02000 31/01/2004	0.68000 22/05/2004	2.70000	2.70000	पूर्ण
193	23/02/2004	उरुवा	अहिरौली बुजुर्ग में श्री कालिका प्रसाद सिंह के घर से श्री गोरख सिंह के घर तक एवं श्री सभाजीत सिंह के घर से शिव मन्दिर होतु हुए डेबरा हाटा मार्ग तक मि० ख० 0.35 किमी०	नेडा	2.19000	1.64000 26/02/2004	0.55000 22/05/2004	2.19000	2.19000	पूर्ण
194	23/02/2004	उरुवा	ग्राम लाखुन बुजुर्ग में पक्की सड़क से उत्तर पोखरे तक पक्का नाला निर्माण 0.075 किमी०	वि.ख. उरुवा	2.47000	1.85000 26/02/2004	0.62000 03/09/2005	2.47000	1.85000	अपूर्ण
195	23/02/2004	खजनी	ग्राम बेलडाड़ पिच रोड से सुरेश सिंह के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण 0.035 किमी०	गन्ना विभाग	0.48000	0.36000 26/02/2004	0.12000 20/06/2005	0.48000	0.48000	पूर्ण
196	23/02/2004	उरुवा	ग्राम पकड़ी ग्रामसभा सिसवा उर्फ सिउआ में विद्युतीकरण पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.82600	1.36000 26/02/2004	0.00000 / /	1.36000	1.36000	अपूर्ण
197	28/02/2004	उरुवा	ग्रामसभा बढयापार मदारखास में 6 गुणे 6 मी० का श्री रामा पहलवान के घर के पास खुला व्यायामशाला	नेडा	0.50000	0.37000 28/02/2004	0.13000 22/05/2004	0.50000	0.50000	पूर्ण
198	28/02/2004	बांसगांव	सियरहा कुन्जु यादव के खेत से मऊ बुजुर्ग हरिजन बस्ती तक मि० कार्य 1.100 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.78000	1.34000 28/02/2004	0.44000 23/06/2004	1.78000	1.77972	पूर्ण
199	28/02/2004	बांसगांव	कांटा गांव पारस सिंह के खेत से मऊ खुर्द हरिजन बस्ती तक मि० कार्य 0.50 किमी०	गन्ना विभाग	0.99000	0.74000 28/02/2004	0.25000 23/06/2004	0.99000	0.98992	पूर्ण
200	28/02/2004		इण्डिया मार्क हैण्डपम्प की स्थापना 2 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.03600	0.03600 28/02/2004	0.00000 / /	0.03600	0.03600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	28/02/2004	बेलघाट	ग्रामसभा कन्हौली में श्री रामबूझ लोहार के दूकान से अवरारूप डीह स्थान तक मि० कार्य 1.25 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.24800	0.94000 28/02/2004	0.30800 12/08/2005	1.24800	1.24800	पूर्ण
202	28/02/2004	खजनी	ग्रामसभा गोपीपुर में गोसाईपुर टोले पर गांव के किनारे नहर पर फुट ब्रिज (पैदल पुल) आर०सी०सी० का निर्माण एक अदद	गन्ना विभाग	0.55000	0.41000 28/02/2004	0.00000 / /	0.41000	0.41000	अपूर्ण
203	09/07/2004		इण्डिया मार्क—।। हैण्डपम्प की स्थापना कार्य 63 अदद (अंशदान)	जल निगम	1.13400	1.13400 14/07/2004	0.00000 / /	1.13400	1.13400	पूर्ण
204	09/07/2004		इण्डिया मार्क—।। हैण्डपम्प की स्थापना कार्य 37 अदद (अंशदान)	यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीयल का०	0.66600	0.66600 14/07/2004	0.00000 / /	0.66600	0.66600	पूर्ण
205	16/09/2004	उरूवा	ग्राम डडवा बाग से पोखरे के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 0.08 किमी० खडन्जा 0.04 किमी० व साइनबोर्ड	नेडा	2.39000	1.82000 18/09/2004	0.57000 19/03/2005	2.39000	2.39000	पूर्ण
206	16/09/2004	बांसगांव	पखनपुर बगही मार्ग पर सगडना नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 0.08 किमी० खडन्जा 0.04 किमी० व साइनबोर्ड	नेडा	4.08000	3.06000 18/09/2004	1.02000 19/03/2005	4.08000	4.08000	पूर्ण
207	16/09/2004	उरूवा	भटपुरवा उसरी मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.02000	1.52000 18/09/2004	0.50000 18/07/2005	2.02000	2.02000	पूर्ण
208	16/09/2004	बांसगांव	सिंगरा पिच रोड से कटवर होते हुए श्री शिव कुमार लाल के घर तक मि०/ख० 0.60 किमी० पुलिया एक अदद साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.40000	1.80000 18/09/2004	0.00000 / /	1.80000	1.80000	अपूर्ण
209	16/09/2004	खजनी	खजनी तिराहे से जमुरा नाले तक नाली निर्माण 0.90 किमी० साइन बोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	10.00000	7.50000 18/09/2004	0.00000 / /	7.50000	7.50000	अपूर्ण
210	16/09/2004	खजनी	सरया खरहरी से सोहरा बेलडाड के बीच सम्पर्क मार्ग पर 1 गुणे 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.15 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.45000	3.34000 18/09/2004	1.11000 31/03/2005	4.45000	4.45000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	16/09/2004	बेलघाट	लालपुर पिच रोड से ढखवा बन्धे तक मि० 1.50 किमी० पुलिया एक अदद व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.94000	2.96000 18/09/2004	0.98000 18/07/2005	3.94000	3.94000	पूर्ण
212	16/09/2004	खजनी	कटहरिया से बंधे के बीच में 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.20 किमी० व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	3.37700	2.53000 18/09/2004	0.84700 20/06/2005	3.37700	3.37700	पूर्ण
213	16/09/2004	उरुवा	ग्रामसभा सिसवा उर्फ सिउवा कंधला से सुअरहा तक मि० 1.00 किमी० 0 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा साइनबोर्ड	पैक्सफेड	3.34000	2.50000 18/09/2004	0.84000 20/06/2005	3.34000	3.34000	पूर्ण
214	16/09/2004	खजनी	चक्के पिच रोड से भेउसा नहर पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 0.06 किमी० व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.33900	1.76000 18/09/2004	0.00000 / /	1.76000	1.76000	अपूर्ण
215	16/09/2004	उरुवा	लाखुन से माधोपुर सम्पर्क मार्ग पर माधोपुर मोरहिया से लौहरपुर के बीच मि० 0.10 किमी० पुलिया एक अदद व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.95000	2.21000 18/09/2004	0.74000 20/06/2005	2.95000	2.60000	पूर्ण
216	31/01/2005	खजनी	किन्नूभार ढखवा बंधे के बीच ढखवा बंधे के उत्तर 2.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.20 किमी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	2.10000	1.57000 31/01/2005	0.53000 12/08/2005	2.10000	2.10000	पूर्ण
217	31/01/2005	बेलघाट	अवरारूप से कन्हौली सम्पर्क मार्ग पर नाले पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद मि० 0.50 किमी० व एप्रोच 0.11 किमी० तथा साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.95000	2.21000 31/01/2005	0.74000 12/08/2005	2.95000	2.95000	पूर्ण
218	31/01/2005	बेलघाट	किन्नूभार सुजानपुर सम्पर्क मार्ग से प्रा०वि० होते हुए वशिष्ठ दूबे के मकान तक शून्य से लेपन 0.35 किमी० आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	6.78000	5.08000 31/01/2005	1.70000 12/08/2005	6.78000	6.78000	पूर्ण
219	31/01/2005	उरुवा	बेलदारीपुर से लोहरपुर के बीच 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.20 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.39200	3.29000 31/01/2005	1.10200 20/06/2005	4.39200	4.39200	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	31/01/2005	उरुवा	गौरजीतपुर से सुल्तानी मार्ग पर गरदहवा नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.06 किमी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.97000	2.23000 31/01/2005	0.74000 20/06/2005	2.97000	2.97000	पूर्ण
221	31/01/2005	खजनी	हरदीडीह से तेतरिया के बीच सम्पर्क मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.86800	1.41000 31/01/2005	0.45800 18/07/2005	1.86800	1.86800	पूर्ण
222	28/02/2005	बांसगांव	किसान लघु मा०वि० भुसवल बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट 2 अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 28/02/2005	0.50000 23/06/2005	2.00000	2.00000	पूर्ण
223	28/02/2005	बांसगांव	ग्राम संग्रामपुर (उनवल) मु० पश्चिम टोला बड़ी हरिजन बस्ती का वि०वि० खण्ड द्वितीय विद्युतीकरण कार्य 32 पोल		2.60900	2.34000 28/02/2005	0.00000 / /	2.34000	1.98900	अपूर्ण
224	28/02/2005	उरुवा	छत्रपति साहूजी महाराज गौरजीतपुर में सोलर स्ट्रीट लाईट 5 अदद	नेडा	1.29250	1.29250 28/02/2005	0.00000 / /	1.29250	1.29250	पूर्ण
225	28/02/2005	खजनी	रसूलवापुर हरिजन बस्ती के आगे पिच के पास 2.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 30 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	2.10800	1.60000 28/02/2005	0.50800 03/09/2005	2.10800	2.10800	पूर्ण
226	28/02/2005	बांसगांव	टेकवार उनवल चौराहे से आमी नदी पुल मार्ग में श्री राम कुंवर यादव के घर से सीताराम यादव के घर तक मरम्मत एवं लेपन कार्य आरम से लेपन 540 मी०	ग्रा०अ०सेवा	8.55000	6.41000 28/02/2005	2.14000 29/03/2006	8.55000	8.55000	अपूर्ण
227	28/02/2005	बांसगांव	टेकवार उनवल चौराहे से आमी नदी तक पुल मार्ग में सीताराम यादव के घर से ओम प्रकाश निषाद के घर तक उच्चीकरण एवं लेपन आरम्भ से लेपन 600 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	8.86900	6.69000 28/02/2005	2.17900 29/03/2006	8.86900	8.86000	अपूर्ण
228	28/02/2005	बांसगांव	टेकवार उनवल चौराहे से आमी नदी तक मार्ग में ओम प्रकाश निषाद के घर से आमी नदी पुल के एप्रोच तक मि० भराई एवं लेपन 360 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	8.21500	6.29000 28/02/2005	1.92500 29/03/2006	8.21500	8.21500	अपूर्ण
229	17/03/2005	खजनी	भैंसा से परसिया के बीच सम्पर्क मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की	गन्ना विभाग	1.91000	1.37000 19/03/2005	0.54000 08/12/2005	1.91000	1.91000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			आर०सी०सी० पुलिया व साईनबोर्ड							
230	30/03/2005	बांसगांव	श्रीमती सवारी देवी कन्या लघु मा०वि० कटवर मालहनपार गो० में कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 31/03/2005	0.00000 / /	1.12000	1.12000	अपूर्ण
231	17/06/2005	बांसगांव	ग्रामसभा करहल में जमुरा नाले पर 2 गुणे 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	9.80000	7.35000 18/06/2005	2.45000 17/03/2006	9.80000	9.80000	पूर्ण
232	17/06/2005	उरुवा	महादेवा बाजार मुख्य मार्ग से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग पर आरम्भ से लेपन किमी० 0.00 से 0.60 किमी० तक लेपन 600 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	8.58900	6.44000 18/06/2005	0.00000 / /	6.44000	6.44000	पूर्ण
233	17/06/2005	उरुवा	महादेवा बाजार मुख्य मार्ग से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग पर आरम्भ से लेपन किमी० 0.60 से 1.20 किमी० तक लेपन 600 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	8.58900	6.44000 18/06/2005	0.00000 / /	6.44000	6.44000	पूर्ण
234	17/06/2005	उरुवा	महादेवा बाजार मुख्य मार्ग से हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग पर आरम्भ से लेपन किमी० 1.20 से 1.85 किमी० तक लेपन 650 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	9.30000	6.98000 18/06/2005	0.00000 / /	6.98000	6.88000	अपूर्ण
235	17/06/2005	उरुवा	ग्रामसभा पिड़री (तिवारीपुर) में श्रीराम किशन के घर के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 100 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.43800	1.83000 18/06/2005	0.60800 17/03/2006	2.43800	2.43800	पूर्ण
236	17/06/2005	खजनी	दुधरा झुड़िया पिच रोड से बदरा तक आरम्भ से लेपन कार्य 600 मी० व 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	9.58900	7.19000 18/06/2005	0.00000 / /	7.19000	6.90000	अपूर्ण
237	17/06/2005	खजनी	ग्रामसभा भैंसा बाजार में मुख्य मार्ग से श्री ओम प्रकाश के घर तक मि०/ख० 90 मी० एवं 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.95700	2.96000 18/06/2005	0.00000 / /	2.96000	2.80000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	17/06/2005	बांसगांव	ग्राम बघराई में श्री दानखी राय के घर से श्रीमती किरन देवी के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 600 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	6.57700	4.93000 18/06/2005	1.64700 17/03/2006	6.57700	6.57700	पूर्ण
239	17/06/2005	खजनी	मदरसा अरबिया अहले सुन्नत दारूल ओलूम खजनी बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद व बरामदा 25 गुणे 8 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 18/06/2005	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
240	19/09/2005	खजनी	भैंसा बाजार मुख्य मार्ग से हरिजन बस्ती मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 5 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.22000	1.67000 19/09/2005	0.55000 31/03/2006	2.22000	2.22000	पूर्ण
241	19/09/2005	उरुवा	शहीद भगत सिंह पू०मा० विद्यालय धनौजी महुई गोरखपुर में कक्ष 2 अदद 25 गुणे 20 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87500 19/09/2005	0.62500 31/03/2006	2.50000	2.50000	पूर्ण
242	18/11/2005	बांसगांव	श्री रामदेव जनता उच्चतर मा० विद्यालय कनईचा बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद बरामदा एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 22/11/2005	0.75000 04/07/2006	3.00000	2.98000	अपूर्ण
243	05/12/2005	बांसगांव	करहल जमुरा नाले पर निर्माणाधीन पुलिया के दोनो तरफ एप्रोच मि० 375 मी० खडन्जा 200 मी० व साईन बोर्ड	पैक्सफेड	3.12000	2.34000 08/12/2005	0.78000 31/03/2006	3.12000	3.12000	पूर्ण
244	05/12/2005	उरुवा	श्रीमती शुभराजी देवी उ०मा० विद्यालय तिवारीपुर बारीपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 3 अदद बरामदा 43.83 गुणे 2.40 मी० व साईबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 08/12/2005	1.25000 31/03/2006	5.00000	5.00000	पूर्ण
245	05/12/2005	खजनी	वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय महुरांव हरनही में हाल निर्माण 4 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 08/12/2005	1.00000 04/07/2006	4.00000	3.95000	अपूर्ण
246	05/12/2005	खजनी	उमा प्रसाद सिंह दामोदर दास इण्टर कालेज बहुरीपार भैंसा बाजार में हाल निर्माण 9.90 गुणे 17.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 08/12/2005	0.63000 04/07/2006	2.50000	2.45000	अपूर्ण
247	05/12/2005		इण्डिया मार्क हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य 120 अदद	जल निगम	2.40000	2.40000 08/12/2005	0.00000 / /	2.40000	2.40000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	05/12/2005	खजनी	इण्डिया मार्क हैण्डपम्प ।। अधिष्ठापन कार्य 80 अदद	यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीयल का०	1.60000	1.60000 08/12/2005	0.00000 / /	1.60000	1.30000	अपूर्ण
249	07/02/2006	खजनी	चौसठ प्राथमिक विद्यालय लालसाहबनगर औराई मुड़देवा खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 17/02/2006	0.50000 04/08/2006	2.00000	1.97000	अपूर्ण
250	01/08/2006	खजनी	ग्राम इन्नाडीह का विद्युतीकरण 4 पोल एवं 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर की स्थापना	वि०वि०खण्ड द्वितीय	1.26400	1.13700 04/08/2006	0.00000 / /	1.13700	1.00000	अपूर्ण
251	01/08/2006	बांसगांव	ग्राम छेदी उड़वा का विद्युतीकरण 3 पोल व 63 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर स्थापना	वि०वि०खण्ड द्वितीय	0.42100	0.37800 04/08/2006	0.00000 / /	0.37800	0.30000	अपूर्ण
252	01/08/2006	खजनी	वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय हरनही महुराव खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 5 अदद बरामदा सीढी ग्रुप टायलेट आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	25.00000	18.75000 04/08/2006	0.00000 / /	18.75000	8.00000	अपूर्ण
253	30/08/2006	खजनी	गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/08/2006	0.00000 / /	0.75000	0.70000	अपूर्ण
254	30/08/2006	खजनी	ग्रामसभा जैपालपार मुख्य सड़क से गांव के जाने वाले रास्ते पर स्थित नहर पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 1 गुणे 5 व 1 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.42000	1.82000 31/08/2006	0.00000 / /	1.82000	0.80000	अपूर्ण
255	30/08/2006	खजनी	औराई हरिजन बस्ती के उत्तर चक रोड के सामने नाले पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 14 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.31000	1.74000 31/08/2006	0.00000 / /	1.74000	0.90000	अपूर्ण
256	30/08/2006	उरुवा	डा० भीमराव अम्बेडकर आदर्श पू०मा० विद्यालय कुशहरा पटखौली सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.18000	2.39000 31/08/2006	0.00000 / /	2.39000	2.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	30/08/2006	खजनी	तामा से डडियाडीह रोड पर पोखरे के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 25 फीट व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.41000	1.81000 31/08/2006	0.00000 / /	1.81000	0.90000	अपूर्ण
258	30/08/2006	खजनी	झुड़िया हरिजन बस्ती के पास नाले पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.40000	1.81000 31/08/2006	0.00000 / /	1.81000	0.80000	अपूर्ण
259	30/08/2006	खजनी	पाकड़घाट बनकटा कच्ची सड़क पर टोला कटहरिया अनु० जाति बस्ती के सामने 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 2 गुणे 11 मी० तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.40800	1.81000 31/08/2006	0.00000 / /	1.81000	1.10000	अपूर्ण
260	30/08/2006	खजनी	जयती सखौना मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 12 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.40000	1.81000 31/08/2006	0.00000 / /	1.81000	0.80000	अपूर्ण
261	30/08/2006	उरुवा	जी०जी०सी० मार्ग से कास्तदेउर श्री प्रदीप पाण्डेय के घर तक सी०सी० रोड 220 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.69000	2.02000 31/08/2006	0.00000 / /	2.02000	1.20000	अपूर्ण
262	30/08/2006	खजनी	ग्रामसभा बैदौली बाबू प्राथमिक विद्यालय के चहारदीवारी 215 मी० गेट व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.11000	3.09000 31/08/2006	0.00000 / /	3.09000	1.50000	अपूर्ण
263	30/08/2006	उरुवा	ग्रामसभा नरायनपुर खुर्द हरिजन बस्ती के दक्षिण कचनी नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.48000	2.62000 31/08/2006	0.00000 / /	2.62000	0.90000	अपूर्ण
264	30/08/2006	खजनी	ग्राम सरसोपार मार्ग पर सैनिक द्वार का निर्माण एक अदद 7.0 गुणे 6.0 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.03000	0.77000 31/08/2006	0.00000 / /	0.77000	0.20000	अपूर्ण
265	30/08/2006	बांसगांव	लाखन खुर्द पिच रोड से पारस सोनार राम निवास वर्मा गुलाब धोबी के घर होते हुए दया शंकर दूबे के घर तक सी०सी० रोड 265 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	5.24000	3.94000 31/08/2006	0.00000 / /	3.94000	1.90000	अपूर्ण
266	30/08/2006	उरुवा	सिकरीगंज मन्दिर से पश्चिम कुआनो नदी घाट पर सुन्दरीकरण	पैक्सफेड	2.00000	1.51000 31/08/2006	0.00000 / /	1.51000	0.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			एवं सीढी 20 मी० तथा साईनबोर्ड							
267	30/08/2006	गगहा	रानी भैंसा बैकुण्ठपुर ग्राम के बीच तरैना नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.54000	2.66000 31/08/2006	0.00000 / /	2.66000	1.10000	अपूर्ण
268	30/08/2006	बांसगांव	अतरौली मोड़ बाग से डा० सूर्यपाल तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 600 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	10.11000	7.59000 31/08/2006	0.00000 / /	7.59000	3.50000	अपूर्ण
269	30/08/2006	उरुवा	सिकरीगंज बथुआ मार्ग पर स्थित ग्राम चौकड़ी से उसरी सम्पर्क मार्ग पर सड़क के किनारे 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 18 मी० तथा 10 मी० साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.54000	1.91000 31/08/2006	0.00000 / /	1.91000	0.90000	अपूर्ण
270	30/08/2006	खजनी	ग्राम पगार में हरिहरपुर गुलरिहा टोला सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.49000	2.62000 31/08/2006	0.00000 / /	2.62000	1.30000	अपूर्ण
271	30/08/2006	बांसगांव	ग्रामसभा कुढनी में श्री लालमन यादव के खेत के बगल में 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.81600	1.36000 31/08/2006	0.00000 / /	1.36000	0.60000	अपूर्ण
272	30/08/2006	खजनी	डिग्घा खडन्जे पर श्री गुलाब पाण्डे के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 12 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.35000	1.77000 31/08/2006	0.00000 / /	1.77000	0.70000	अपूर्ण
273	30/08/2006	खजनी	गुलरिहा पिच रोड से पकड़ी गांव के बीच 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.46000	1.85000 31/08/2006	0.00000 / /	1.85000	0.75000	अपूर्ण
274	30/08/2006	खजनी	परसिया मुख्य सड़क से श्री केदार सिंह के घर तक सी०सी० रोड 245 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.28000	3.21000 31/08/2006	0.00000 / /	3.21000	1.40000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	30/08/2006	बेलघाट	बारीगांव में हाजी अजमुल्लाह के घर के पश्चिम खड़न्जा से मस्जिद तक मि०/ख० कार्य 40 मी०	पैक्सफेड	0.16000	0.12000 31/08/2006	0.00000 / /	0.12000		अपूर्ण
276	30/08/2006	बेलघाट	बारीगांव अनु० जाति बस्ती के दक्षिण तरफ नवका पोखरा पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.41000	1.81000 31/08/2006	0.00000 / /	1.81000	0.70000	अपूर्ण
277	16/09/2006	बांसगांव	ग्राम बांसगांव में विद्युतीकरण एक पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.06500	0.05800 19/09/2006	0.00000 / /	0.05800	0.05000	अपूर्ण
278	16/09/2006	बेलघाट	मदरसा जामिया हुसैनिया अनवारूल उलूम बारीगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 19/09/2006	0.00000 / /	0.75000	0.50000	अपूर्ण
279	16/09/2006	खजनी	स्वामी विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय करमदेवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 19/09/2006	0.00000 / /	0.75000	0.50000	अपूर्ण
280	16/09/2006		इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 200 अदद (अंशदान)	जल निगम	4.00000	4.00000 19/09/2006	0.00000 / /	4.00000		अपूर्ण