

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11/03/1999	भटहट	गोरखपुर पिपराइच पिच मार्ग पर पिच रोड से नेवारी गॉव तक 0.30 किमी० मिट्टी कार्य	ग्रा०अ०सेवा	0.96400	0.96400 12/03/1999	0.00000 / /	0.96400	0.96400	पूर्ण
2	11/03/1999	चरगांवा	सरैया तुलसी देवी पिच मार्ग पर पिच से जंगल पकड़ी पटान टोले तक मिट्टी व खड़न्जा 0.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.97200	1.61200 12/03/1999	0.36000 20/12/1999	1.97200	1.97200	पूर्ण
3	11/03/1999	भटहट	ग्राम सभा पतरा से ग्राम सभा रतनपुर तक खड़न्जा कार्य 0.40 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.58200	1.29300 12/03/1999	0.28900 20/12/1999	1.58200	1.58200	पूर्ण
4	11/03/1999	भटहट	गोरखपुर महाराजगंज पिचरोड पर पिचरोड से मीरापुर गॉव तक 0.50 किमी० खड़न्जा कार्य	ग्रा०अ०सेवा	1.96300	1.57500 12/03/1999	0.38800 20/12/1999	1.96300	1.96300	पूर्ण
5	11/03/1999	शहर क्षेत्र	नेशनल हाइवे के बायें तरफ अम्बिका सिंह के घर के बगल में 100 मी० पिच रोड का कार्य	ग्रा०अ०सेवा	0.64400	0.64400 12/03/1999	0.00000 / /	0.64400	0.64400	पूर्ण
6	11/03/1999	पिपराइच	श्री कैलाश जी की गली में 0.117 किमी० खड़न्जा व नाली 0.140 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.63700	0.53600 12/03/1999	0.10100 30/03/2001	0.63700	0.63700	पूर्ण
7	11/03/1999	पिपराइच	पिपराइच मेन बाजार से बड़े गॉव चौराहा तक 0.73 किमी० एवं 2गुणे5 मी० नाली निर्माण	ग्रा०अ०सेवा	12.14000	10.27600 12/03/1999	1.86400 19/09/2001	12.14000	11.14000	पूर्ण
8	11/03/1999	पिपराइच	कुसम्ही कोठी मेन रोड से रामजतन के घर तक 0.502 किमी० खड़न्जा कार्य	ग्रा०अ०सेवा	2.19800	1.75700 12/03/1999	0.44100 20/12/1999	2.19800	2.19800	पूर्ण
9	11/03/1999	पिपराइच	ग्राम सिहोरिया में 0.51 किमी० खड़न्जा कार्य	ग्रा०अ०सेवा	2.09700	1.67700 12/03/1999	0.42000 02/05/2001	2.09700	1.67700	पूर्ण
10	11/03/1999	पिपराइच	नैयापार खुर्द में यमुना सिंह रावत के मकान से लालसा टोला तक 0.45 किमी० खड़न्जा कार्य	ग्रा०अ०सेवा	2.30800	1.84600 12/03/1999	0.46200 20/12/1999	2.30800	2.30800	पूर्ण
11	14/10/1999	पिपराइच	पिपराइच में पन्ना लाल जी के मकान से शंकर लाल चाचा जी की गली होते हुए गढ़वा चौराहे तक नाली 0.35 किमी० व पिच 0.355 किमी० तथा साईन बोर्ड 1 अदद	ग्रा०अ०सेवा	6.06000	5.30500 27/10/1999	0.75500 13/07/2001	6.06000	6.06000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	14/10/1999	पिपराइच	पिपराइच रोड पर बैलों से पकड़ियार तक खड़न्जा 0.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.99300	1.51200 27/10/1999	0.48100 21/09/2000	1.99300	1.99300	पूर्ण
13	14/10/1999	पिपराइच	ग्राम सभा भलुही में बगहवा से अमवा तक खड़न्जा 0.70 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.74915	2.10600 27/10/1999	0.64315 21/09/2000	2.74915	2.74915	पूर्ण
14	14/10/1999	पिपराइच	पिपराइच में चुंगी चौराहे से गढ़वा चौराहा होते हुए तुरा नाले तक नाली का निर्माण 900 मीटर	गन्ना विभाग	20.48700	15.36500 27/10/1999	5.12200 21/09/2000	20.48700	20.48662	पूर्ण
15	14/10/1999	पिपराइच	गोरखपुर के बिछिया जंगल तुलसीराम में सर्वोदय नगर निकट हनुमान मन्दिर श्री अभिराम शाही टी०टी०इ० वाली गली में 70 मी० मिट्टी, 70 मी० खड़न्जा व 140 मी० नाली निर्माण	गन्ना विभाग	0.88600	0.66400 27/10/1999	0.22200 29/06/2000	0.88600	0.88600	पूर्ण
16	14/10/1999	पिपराइच	गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 रुस्तमपुर ढाले से पूर्व नहर रोड रुस्तमपुर श्री आर०एन०सिंह सहा० बेसिक शिक्षा अधिकारी के मकान तक मिट्टी 160 मीटर, खड़न्जा 160 मीटर व नाली 160 मीटर	गन्ना विभाग	1.71900	1.28900 27/10/1999	0.43000 29/06/2000	1.71900	1.71865	पूर्ण
17	14/10/1999	पिपराइच	रुस्तमपुर नहर रोड से विजय नारायन तिवारी के मकान तक 2 गुणे 200 मीटर नाली निर्माण	गन्ना विभाग	1.18100	1.18100 27/10/1999	0.00000 / /	1.18100	1.10000	पूर्ण
18	14/10/1999	पिपराइच	ग्राम सभा खुटहन में टोला सोनबरसा में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	2.49500	2.24500 27/10/1999	0.25000 01/11/2002	2.49500	2.49500	पूर्ण
19	14/10/1999	पिपराइच	ग्राम सभा रामपुर बुजुर्ग में मेहदिया टोला में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.10500	0.99400 27/10/1999	0.11100 01/11/2002	1.10500	1.10500	पूर्ण
20	14/10/1999	पिपराइच	ग्राम सभा लालकरौना में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.54700	1.39200 27/10/1999	0.15500 01/11/2002	1.54700	1.54700	पूर्ण
21	14/10/1999	पिपराइच	ग्राम सभा डुमरी नं० 2 में टोला नेउरापुर में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.06800	1.06800 27/10/1999	0.00000 / /	1.06800	1.06800	पूर्ण
22	14/10/1999	पिपराइच	ग्राम सभा कैथवलिया में टोला कैथवलिया 'ब' 'पाली टोला' में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.11800	1.11800 27/10/1999	0.00000 / /	1.11800	1.11800	पूर्ण
23	16/08/2000	पिपराइच	ग्राम सभा जंगल धूसड़ में गोरखपुर पिपराइच पिच मार्ग से टोला गन्ना विभाग हैदरगंज तक खड़न्जा कार्य 0.70 किमी०	गन्ना विभाग	2.66000	1.99500 24/08/2000	0.66500 16/05/2002	2.66000	2.65987	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	30/08/2000	पिपराइच	नगर पंचायत पिपराइच के वार्ड नं० 1 में हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण 27 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.78900	1.61000 08/09/2000	0.17900 11/09/2001	1.78900	1.78900	पूर्ण
25	12/09/2000	पिपराइच	पिपराइच बरगदही सम्पर्क मार्ग के किमी० 1 में सुदृढीकरण एवं उच्चीकरण कार्य 1 किमी० व 300 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद	लो०नि०वि० नि.ख.-2	9.23000	7.35650 21/09/2000	1.87350 11/09/2001	9.23000	9.23000	पूर्ण
26	12/09/2000	पिपराइच	पिपराइच बरगदही सम्पर्क मार्ग के किमी० 1 में के०सी० ब्रिक आन एज सोलिंग तथा प्रथम व द्वितीय सतह लेपन 1 किमी० व ड्रेन 2 गुणे 0.55 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-2	9.23000	6.94000 21/09/2000	2.29000 13/07/2001	9.23000	9.23000	पूर्ण
27	12/09/2000	भटहट	बरगदही बड़ा टोला से परतहिया तक लेपन कार्य 0.70 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-2	6.64000	5.04000 21/09/2000	1.60000 24/01/2003	6.64000	6.64000	पूर्ण
28	12/09/2000	खोराबार	रामगढ़ बाईपास मार्ग से शिवम् मणि के मकान तक लेपन 0.30 किमी० व नाली 2 गुणे 0.30 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-2	6.28000	4.90000 21/09/2000	1.38000 30/03/2002	6.28000	6.28000	पूर्ण
29	21/09/2000	भटहट	सिरसिया स्कूल से नहर की पटरी होते हुए घोड़ादेउर तक खड़न्जा 1.65 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-2	4.83000	4.83000 21/09/2000	0.00000 / /	4.83000	4.83000	पूर्ण
30	17/10/2000	पिपराइच	श्री लालजी पुत्र राम चरन ग्राम मटिया वि०ख० पिपराइच में आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.15000 25/10/2000	0.05000 02/05/2001	0.20000	0.20000	पूर्ण
31	17/10/2000	पिपराइच	श्री गुनेसर पुत्र स्व० बहादुर अहीर ग्राम गोपालपुर में आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.15000 25/10/2000	0.05000 08/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
32	25/04/2001	पिपराइच	मारुति ट्रेडर्स के पास रूस्तमपुर में अवधेश सिंह के मकान से अशोक कुमार दूबेजी के मकान तक लेपन, आरम्भ से लेपन 0.14 किमी० नाली से लेपन 0.297 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	5.03300	4.04000 03/05/2001	0.99300 29/03/2003	5.03300	5.03300	पूर्ण
33	25/04/2001	पिपराइच	ग्रामसभा केवटली में पोखरे का सुन्दरीकरण 6 गुणे 30 मी० पक्का व साइनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	3.00000	2.25000 03/05/2001	0.75000 26/09/2002	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	25/04/2001	पिपराइच	गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर जं० सुभान अली में विकास रोड का लेपन कार्य 25.50 मी० स्टोन ग्रीट से लेपन स्तर तक 1.50 किमी० व साइनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.09000	4.54000 03/05/2001	1.55000 30/03/2002	6.09000	6.09000	पूर्ण
35	25/04/2001	पिपराइच	श्री सुदामा पुत्र बुद्धू वार्ड नं० 2 पिपराइच आश्रय गृह एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
36	25/04/2001	पिपराइच	इसलाम पुत्र अब्दुल वार्ड नं० 3 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
37	25/04/2001	पिपराइच	राम चन्दर पुत्र जंगली वार्ड नं० 1 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
38	25/04/2001	पिपराइच	रामू पुत्र मूरत वार्ड नं० 1 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
39	25/04/2001	पिपराइच	श्याम सुन्दर पुत्र शिव वार्ड नं० 1 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
40	25/04/2001	पिपराइच	नसीर पुत्र मुनीर वार्ड नं० 3 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
41	25/04/2001	पिपराइच	हरि ओम पुत्र किशुन वार्ड नं० 12 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
42	25/04/2001	पिपराइच	सूर्य नारायन पुत्र वैजनाथ वार्ड नं० 7 पिपराइच आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
43	25/04/2001	पिपराइच	राम जियावन पुत्र देवीदीन ग्राम उनौला खुर्द आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
44	25/04/2001	पिपराइच	सुभाष पुत्र किशुन ग्राम उनौला खुर्द आश्रय गृह निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 03/05/2001	0.10000 09/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	25/04/2001	चरगांवा	मदर टेरेसा ग्राम जंगल तुलसीराम में नाली निर्माण पक्का 270 मी० व क्रास ड्रेन 7.5 मी०	ग्रा०अ०सेवा	1.18000	0.88000 03/05/2001	0.30000 22/08/2001	1.18000	1.18000	पूर्ण
46	22/08/2001	पिपराइच	ग्राम सभा भैंसहा में बाबा टोला से भटोलिया सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० कार्य 0.20 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.80000	0.60000 04/09/2001	0.20000 26/09/2002	0.80000	0.80000	पूर्ण
47	22/08/2001	पिपराइच	ग्रामसभा भैंसहा में सड़क से गजाधर के बाग होते हुए मोहन मुंशी के मकान तक मि०/ख० 0.35 किमी० व साइन बोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	1.39400	1.05000 04/09/2001	0.34400 26/09/2002	1.39400	1.32400	पूर्ण
48	22/08/2001	पिपराइच	सोनबरसा बेला तिराहे पर स्कूल के पास से गांव तक मि०/ख० कार्य 0.40 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	1.61990	1.22000 04/09/2001	0.39990 18/03/2002	1.61990	1.61990	पूर्ण
49	22/08/2001	पिपराइच	ग्रामसभा सिधावल में 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं मि०/ख० 0.60 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	3.36500	2.50000 04/09/2001	0.86500 16/05/2002	3.36500	3.36500	पूर्ण
50	22/08/2001	पिपराइच	ग्रामसभा बसन्तपुर सरदार की छावनी से अड़िहवा टोला होते हुए प्राथमिक पाठशाला तक मि०/ख० 0.60 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.25500	1.69000 04/09/2001	0.56500 26/09/2002	2.25500	2.25500	पूर्ण
51	22/08/2001	पिपराइच	ग्रामसभा नईयापार खुर्द के पास नहर पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया पर छत निर्माण	ग्रा०अ०सेवा	0.25000	0.18000 04/09/2001	0.07000 16/05/2002	0.25000	0.25000	पूर्ण
52	22/08/2001	पिपराइच	हेमधापुर मन्दिर के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.15 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.65900	1.99000 04/09/2001	0.66900 18/03/2002	2.65900	2.57900	पूर्ण
53	22/08/2001	पिपराइच	ग्राम आराजी बनकट में प्रा० विद्यालय से राम सेवक के घर तक मि०/ख० 0.45 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	1.93700	1.52000 04/09/2001	0.41700 26/09/2002	1.93700	1.93700	पूर्ण
54	24/09/2001	पिपराइच	श्री शमसेर पुत्र गुलाम हुसेन वार्ड नं० 6 पिपराइच आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 11/10/2001	0.10000 17/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
55	24/09/2001	पिपराइच	श्री राम नयन पुत्र श्री अच्छेलाल वार्ड नं० 9 पिपराइच आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 11/10/2001	0.10000 17/01/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	24/09/2001	चरगांवा	ग्रामसभा मोहनापुर केवटलिया के पास खड़न्जे से पिच तक 0.20 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.72000	0.54000 16/10/2001	0.18000 26/09/2002	0.72000	0.72000	पूर्ण
57	24/09/2001	चरगांवा	ग्रामसभा खुटहन में खड़न्जा मार्ग से कारखाना तक खड़न्जा कार्य 0.25 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.87000	0.65000 16/10/2001	0.22000 15/04/2002	0.87000	0.87000	पूर्ण
58	24/09/2001	चरगांवा	ग्रामसभा नाकिन के छोटा टोला में 500 मी० व छोटे टोला में 200 मी० मि० कार्य (700 मी० मि० कार्य)	ग्रा०अ०सेवा	2.74500	2.06000 16/10/2001	0.68500 15/04/2002	2.74500	2.74500	पूर्ण
59	24/09/2001	भटहट	ग्रामसभा पिपरी टोला जमुनहवा में चमरिया के स्थान से प्रधान के घर तक ख० 0.25 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.89000	0.66000 16/10/2001	0.23000 26/09/2002	0.89000	0.89000	पूर्ण
60	24/09/2001	भटहट	ग्रामसभा हरपुर में बड़े टोले पर खड़न्जा 0.17 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.45000	0.45000 16/10/2001	0.00000 / /	0.45000	0.45000	पूर्ण
61	24/09/2001	भटहट	ग्रामसभा चकिया में छोटे टोला पर खड़न्जा 0.10 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	0.65000	0.48000 16/10/2001	0.17000 26/09/2002	0.65000	0.65000	पूर्ण
62	24/09/2001	भटहट	पिपराइच कुसम्ही रोड पर खड़राइच चौराहे से बिजहरा गांव तक मि०/ख० कार्य 0.51 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.65500	1.41000 16/10/2001	0.24500 16/05/2002	1.65500	1.65500	पूर्ण
63	24/09/2001	भटहट	पिपराइच मोगलान में मि०/ख० कार्य 0.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.87960	1.44000 16/10/2001	0.43960 18/03/2002	1.87960	1.87960	पूर्ण
64	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा खुटहन में पिच रोड के आगे से सोनबरसा टोला तक मि०/ख० 0.60 किमी०	पैक्सफेड	2.66000	1.98000 22/11/2001	0.68000 18/03/2002	2.66000	2.66000	पूर्ण
65	05/11/2001	शहर क्षेत्र	जंगल तुलसीराम बिछिया में चन्द्र भूषण तिवारी के घर से डा० आर०बी० सिंह के घर तक मि०/ख० 70.50 मी०	पैक्सफेड	0.26000	0.26000 24/12/2001	0.00000 / /	0.26000	0.26000	पूर्ण
66	05/11/2001	शहर क्षेत्र	जंगल मातादीन से गोरखपुर पिपराइच पिच रोड से रामनगर में मि०/ख० 0.50 किमी०	पैक्सफेड	2.21000	1.64000 22/11/2001	0.57000 18/03/2002	2.21000	2.21000	पूर्ण
67	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा परशुराम में पिच रोड पर नहर के पुल से नहर पटरी होते हुए परशुरामपुर टोला तक मि०/ख० 0.60 किमी०	पैक्सफेड	2.31000	1.72000 22/11/2001	0.59000 18/03/2002	2.31000	2.31000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	05/11/2001	पिपराइच	मुड़ेरी खुर्द में सुरेन्द्र सिंह के खेत से रजवल के खेत तक मि०/ख० कार्य 0.70 किमी०	पैक्सफेड	2.94000	2.31000 22/11/2001	0.63000 18/03/2002	2.94000	2.94000	पूर्ण
69	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा बरईपार में श्रीराम पटेल के मशीन से राम आसरे के खेत होते हुए करमइनी फार्म तक मि०/ख० 0.50 किमी०	पैक्सफेड	2.33000	1.74000 22/11/2001	0.59000 25/01/2003	2.33000	2.33000	पूर्ण
70	05/11/2001	सरदारनगर	ग्रामसभा भटगांवा से मलमलिया देवलाल के छावनी से प्राव पाठशाला होते हुए सुकई प्रधान के टोले तक मि०/ख० 1 किमी०	पैक्सफेड	4.35000	3.29000 22/11/2001	1.06000 18/03/2002	4.35000	4.35000	पूर्ण
71	05/11/2001	चरगांवा	जंगल अहमद अली शाह में पिपराइच पिच मार्ग से रामपुर गांव तक मि०/ख० 0.40 किमी०	पैक्सफेड	1.78000	1.32000 22/11/2001	0.46000 18/03/2002	1.78000	1.78000	पूर्ण
72	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा पतरा में गोरखपुर पिपराइच मार्ग से फकिरहना टोला तक मि०/ख० 0.25 किमी०	पैक्सफेड	1.12000	0.82000 22/11/2001	0.30000 18/03/2002	1.12000	1.12000	पूर्ण
73	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा आराजी बनकट में परतावल रजवाहा पिच रोड से बरई टोला तक मि०/ख० कार्य 0.40 किमी०	पैक्सफेड	1.78000	1.32000 22/11/2001	0.46000 18/03/2002	1.78000	1.78000	पूर्ण
74	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा मुहमदाबाद में सरइया तुलसीदेई पिच रोड से परती टोला तक मि०/ख० 0.40 किमी०	पैक्सफेड	1.83000	1.36000 22/11/2001	0.47000 18/03/2002	1.83000	1.83000	पूर्ण
75	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा हेमधापुर के पूरब सोनबरसा रजवाहा पर एक फीट ब्रीज का निर्माण 8.00 मी०	पैक्सफेड	1.70000	1.25000 22/11/2001	0.45000 18/03/2002	1.70000	1.70000	पूर्ण
76	05/11/2001	चरगांवा	ग्रामसभा तिकोनिया नं० 2 में रामाज्ञा के घर के पास से भगहू टोला तक खड़न्जा कार्य 0.50 किमी०	पैक्सफेड	2.13000	1.65000 22/11/2001	0.48000 30/03/2002	2.13000	2.13000	पूर्ण
77	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा जं० सुभान अली के आगे रेलवे ढाला से उनौला खुर्द गांव तक मि०/ख० 0.50 किमी०	पैक्सफेड	2.12300	1.63000 22/11/2001	0.49300 19/06/2002	2.12300	2.12300	पूर्ण
78	05/11/2001	चरगांवा	ग्रामसभा जं० माघी के पूरब नहर पर 4 मी० स्पाण की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच कार्य 0.14 किमी०	पैक्सफेड	4.28000	3.24000 22/11/2001	1.04000 13/12/2002	4.28000	4.28000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	05/11/2001	भटहट	ग्राम सखनी में रोहुआ चौराहे से मटिपुरवा तक खडन्जा कार्य 0.50 किमी०	पैक्सफेड	2.12300	1.63000 22/11/2001	0.49300 19/06/2002	2.12300	2.12300	पूर्ण
80	05/11/2001	पिपराइच	गोरखपुर पिपराइच मार्ग पर पतरा से छत्रपाल के भट्टे तक मि०/ख० कार्य 0.20 किमी०	पैक्सफेड	0.90000	0.90000 22/11/2001	0.00000 / /	0.90000	0.90000	पूर्ण
81	05/11/2001	भटहट	विकास खण्ड के ग्रामसभा चिलबिलवा से मड़हिया टोला तक मि०/ख० कार्य 0.80 किमी०	पैक्सफेड	3.42000	2.61000 22/11/2001	0.81000 18/03/2002	3.42000	3.42000	पूर्ण
82	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा चकखान मुहम्मद पुलिया से फुलवरिया सिवान तक मि०/ख० 0.25 किमी०	पैक्सफेड	1.04800	0.81000 22/11/2001	0.23800 19/06/2002	1.04800	1.04800	पूर्ण
83	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा बरगदही में कपिलदेव सिंह के मकान से हरिजन बस्ती तक मि०/ख० कार्य 0.45 किमी०	पैक्सफेड	2.14100	1.64000 22/11/2001	0.50100 19/06/2002	2.14100	2.14100	पूर्ण
84	05/11/2001	भटहट	ग्रामसभा चैनपुर में पूरनसिंह के बाग से स्कूल तक मि०/ख० कार्य 0.40 किमी०	पैक्सफेड	1.73800	1.32000 22/11/2001	0.41800 19/06/2002	1.73800	1.73800	पूर्ण
85	05/11/2001	पिपराइच	जगदीशपुर विद्युत सब स्टेशन से सोनबरसा बाजार को जोड़ने हेतु 10000 के०वी०ए० लाइन का कार्य पोल 10 अदद	वि०वि० खण्ड प्रथम	0.74000	0.66000 22/11/2001	0.08000 13/12/2002	0.74000	0.74000	पूर्ण
86	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा करमैनी खडन्जे पिपरहवा टोला आगे तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.82000	1.36000 22/11/2001	0.46000 26/09/2002	1.82000	1.82000	पूर्ण
87	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा मठिया से भागीरथी के घर से मुड़ियारी खुर्द ग्रामसभा मठिया में श्री ज्वाला सिंह के घर से हरिजन बस्ती तक ख० 0.28 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.04000	0.76000 22/11/2001	0.28000 16/05/2002	1.04000	1.04000	पूर्ण
88	05/11/2001	पिपराइच	ग्रामसभा रमवापुर में बरम बाबा के स्थान से गांव तक मि०/ख० कार्य 0.393 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.96000	0.96000 22/11/2001	0.00000 / /	0.96000	0.96000	पूर्ण
89	05/11/2001	सरदारनगर	भौवापार भटोलिया टोला से पम्प टोला तक मि०/ख० कार्य 0.40 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.50000	1.11000 22/11/2001	0.39000 16/05/2002	1.50000	1.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	05/11/2001	सरदारनगर	इब्राहिमपुर में पिच रोड से इब्राहिम गांव में मि०/ख० 0.60 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.16000	1.60000 22/11/2001	0.56000 16/05/2002	2.16000	2.16000	पूर्ण
91	29/11/2001	पिपराइच	श्रीमती राजमती पत्नी श्री मथुरा ग्राम पंचायत भैसहा टोला रघुनाथपुर आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
92	29/11/2001	पिपराइच	रमाकान्त विश्वकर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण ग्राम आराजी बसडीला आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/07/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
93	29/11/2001	पिपराइच	श्री बाबूराम पुत्र श्री गब्बूलाल ग्राम सोनबरसा खुर्द आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/07/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
94	29/11/2001	पिपराइच	श्रीमती फूलझारी पत्नी राजबली ग्रामसभा पिपरही आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
95	29/11/2001	पिपराइच	श्री राजेन्द्र धोबी पुत्र चानबली वार्ड नं० 6 चीनी भिलारी आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/07/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
96	29/11/2001	पिपराइच	श्रीराम पुत्र जगदेव ग्रामसभा मटिहनिया उत्तरी आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/07/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
97	29/11/2001	भटहट	श्री कुतुबुद्दीन पुत्र श्री रहमतुल्लाह ग्राम डुमरी टोला राजापुर आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/09/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
98	29/11/2001	भटहट	श्री अशोक मदेशिया पुत्र श्री काशी ग्राम बड़ेगांव सोनराइच टोला आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/07/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
99	29/11/2001	भटहट	श्री रामानन्द पुत्र छोटू केवट ग्राम जंगल डुमरी नं० 1 टोला बुद्धनगर आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 29/11/2001	0.10000 19/07/2004	0.20000	0.20000	पूर्ण
100	29/11/2001	भटहट	श्री रफीक पुत्र वसालत ग्राम चक जलाल आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/09/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	29/11/2001	भटहट	श्रीमती मीरा पत्नी वीरेन्द्र ग्राम जैनपुर खास टोला आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
102	29/11/2001	भटहट	श्रीमती निर्मला पत्नी पदमाकर ग्राम रामपुर खुर्द आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
103	29/11/2001	भटहट	श्री कल्पनाथ यादव पुत्र जत्तन यादव ग्रामसभा जैनपुर टोला काजीपुर आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
104	29/11/2001	भटहट	शाकिर अली पुत्र बिसमिल्लाह ग्रामसभा डुमरी नं० 1 फैलवा घाट आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 17/01/2004	0.20000	0.20000	पूर्ण
105	29/11/2001	भटहट	चुन्नी पुत्र शिवराज ग्रामसभा अतवलिया टोला उसरहवा आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 01/11/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
106	29/11/2001	भटहट	श्री भगवत पुत्र केशव ग्रामसभा कमरहा खुर्द टोला कवलहा आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 17/01/2004	0.20000	0.20000	पूर्ण
107	29/11/2001	भटहट	श्रीमती विद्यावती पत्नी सतीश ग्रामसभा रामपुर खुर्द आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 17/01/2004	0.20000	0.20000	पूर्ण
108	29/11/2001	भटहट	श्री शमशुल पुत्र हनीफ ग्रामसभा समदार खुर्द आवास एक अदद	वि.ख. भटहट	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 01/11/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
109	29/11/2001	चरगांवा	श्री प्रेम सागर पुत्र कन्हई ग्रामसभा पादरी बाजार आवास एक अदद	वि.ख. चरगांवा	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/09/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
110	29/11/2001	चरगांवा	श्री सुरेश पुत्र हीरालाल ग्रामसभा जंगल औराही श्याम टोला आवास एक अदद	वि.ख. चरगांवा	0.20000	0.10000 21/12/2001	0.10000 26/09/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
111	29/11/2001	पिपराइच	श्रीमती सतिया पत्नी रामराज ग्रामसभा बसडीला रौसड़ आवास एक अदद	वि.ख. पिपराइच	0.20000	0.10000 24/12/2001	0.10000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	11/12/2001	चरगांवा	ग्रामसभा मुहम्मदाबाद में पिच सड़क से गोल्ही टोला तक मि०/ख० 0.40 किमी०	पैक्सफेड	1.79000	1.36000 21/12/2001	0.43000 26/09/2002	1.79000	1.79000	पूर्ण
113	11/12/2001	पिपराइच	ग्रामसभा गोपलापुर गांव के पूरब नहर से पिच रोड तक मि०/ख० 0.20 किमी०	पैक्सफेड	1.31000	0.97000 21/12/2001	0.34000 25/01/2003	1.31000	1.31000	पूर्ण
114	24/12/2001	चरगांवा	बेलवा रायपुर में प्रा०पा० के पास चन्द्रशेखर के घर तक मि०/ख. 0.40 किमी०	पैक्सफेड	1.82000	1.38000 24/12/2001	0.44000 26/09/2002	1.82000	1.82000	पूर्ण
115	24/12/2001	पिपराइच	ग्राम लुहसी पिच रोड से लुहसी बड़ा टोला होते हुए पिच रोड तक मि०/ख० 0.50 किमी०	पैक्सफेड	2.35000	1.76000 24/12/2001	0.59000 26/09/2002	2.35000	2.35000	पूर्ण
116	24/12/2001	भटहट	ग्रामसभा दलाल चक में पिच रोड से प्रा०पा० से छोटे टोला तक मि०/ख० 0.30 किमी०	पैक्सफेड	1.41000	1.06000 24/12/2001	0.35000 26/09/2002	1.41000	1.41000	पूर्ण
117	24/12/2001	सरदारनगर	ग्रामसभा रौतनिया सरदार टोला के पश्चिम नहर से मिर्जावा टोला तक मि०/ख० 0.70 किमी०	पैक्सफेड	2.82000	2.27000 24/12/2001	0.55000 21/05/2004	2.82000	2.82000	पूर्ण
118	24/12/2001	चरगांवा	श्रीमती अनन्ता पत्नी सुरेन्द्रनाथ ग्राम जंगल हकीम नं० 2 मोहनापुर चुन्नीपुर तिराहा के पास आवास एक अदद	वि.ख. चरगांवा	0.20000	0.10000 24/12/2001	0.10000 26/09/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
119	24/12/2001	शहर क्षेत्र	जंगल तुलसीराम बिछिया में के०के० पाण्डेय के घर से अनिरुद्ध कुमार गौड़ के घर तक मि० भराई खड़न्जा 56 मी० व नाली निर्माण 30 मी०	पैक्सफेड	0.72000	0.56000 24/12/2001	0.16000 25/01/2003	0.72000	0.72000	पूर्ण
120	26/09/2002	शहर क्षेत्र	नहर रोड रूस्तमपुर से सेन्ट जेवियर स्कूल के उत्तर स्थापित ट्रांसफार्मर को हटाकर नेशनल हाइवे के किनारे लगाने हेतु	वि०वि०ख० (नगरीय प्रथम)	1.74000	1.56000 17/10/2002	0.00000 / /	1.56000	1.56000	अपूर्ण
121	08/10/2002	पिपराइच	ग्रामसभा धोबौली से बरौली चौराहे तक मि०/ख० कार्य 0.400 किमी०	पैक्सफेड	1.99000	1.47000 31/10/2002	0.52000 22/09/2003	1.99000	1.99000	पूर्ण
122	08/10/2002	भटहट	जंगल डुमरी नं० 2 में बांसस्थान मन्दिर से देवी स्थान पिच सड़क तक मि० 0.80 किमी० एवं 900 एम०एम० की ह०पा० 2	पैक्सफेड	2.01000	1.49000 31/10/2002	0.52000 21/10/2003	2.01000	2.01000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			अदद							
123	08/10/2002	भटहट	ग्रामसभा परसिया में शेषनाथ पाण्डेय के घर से चिउराडीह पिच रोड तक मि०/ख० कार्य 0.35 किमी०	पैक्सफेड	1.44500	1.26000 31/10/2002	0.18500 22/09/2003	1.44500	1.44500	पूर्ण
124	08/10/2002	चरगांवा	ग्रामसभा जंगल औराही में बिरहू टोला से जंगल धूसड़ घोघड़ा चौराहा तक मि०/ख० 1.25 किमी०	पैक्सफेड	6.38000	4.77000 31/10/2002	1.61000 22/09/2003	6.38000	6.38000	पूर्ण
125	08/10/2002	पिपराइच	ग्रामसभा रसूलपुर के उत्तर ड्रेन पर 1 गुणे 5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच 0.10 किमी०	पैक्सफेड	5.91000	4.42000 31/10/2002	1.49000 22/09/2003	5.91000	5.91000	पूर्ण
126	08/10/2002	शहर क्षेत्र	जंगल तुलसीराम बिछिया में पूर्व सभासद दुर्गावती चौधरी के घर के समीप विजय यादव के घर के पूरब अर्जुन के घर तक मि० कार्य 0.30 किमी०	पैक्सफेड	1.93000	1.43000 31/10/2002	0.50000 21/10/2003	1.93000	1.93000	पूर्ण
127	08/10/2002	पिपराइच	ग्रामसभा सोनवे गोनरहा में चन्द्र शेखर के बोरिंग से बिदेशी के घर तक मि०/ख० कार्य 0.70 किमी०	पैक्सफेड	3.45000	2.61000 31/10/2002	0.84000 01/05/2004	3.45000	3.45000	पूर्ण
128	08/10/2002	शहर क्षेत्र	मु० रुस्तमपुर में गौरी शंकर सिंह के मकान से प्रभु दयाल सिंह के मकान तक लेपन व नाली निर्माण आरम्भ से लेपन 0.155 किमी०	पैक्सफेड	4.61000	3.43000 31/10/2002	1.18000 01/05/2004	4.61000	4.61000	पूर्ण
129	08/10/2002	शहर क्षेत्र	जंगल तुलसीराम बिछिया में शिव मूर्ति क्षेत्री के मूर्ति के आगे पुल से दुर्गावती के घर के पास तक पिच निर्माण 0.35 किमी० व नाली	पैक्सफेड	3.94000	2.91000 31/10/2002	1.03000 21/10/2003	3.94000	3.94000	पूर्ण
130	10/12/2002	पिपराइच	सरस्वती शिशु मन्दिर नथुआ पिपराइच गोरखपुर की चहारदीवारी का निर्माण 47.50 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.25000	0.18000 13/12/2002	0.07000 25/07/2003	0.25000	0.25000	पूर्ण
131	13/01/2003		50 अदद इन्डिया मार्क ।। हैण्डपम्प हेतु अंशदान	जल निगम	0.90000	0.90000 25/01/2003	0.00000 / /	0.90000	0.90000	पूर्ण
132	28/02/2003	पिपराइच	श्रीराम आदर्श प्राथमिक विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा बाजार में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.26000	0.94000 26/03/2003	0.32000 20/08/2003	1.26000	1.26000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	07/03/2003	पिपराइच	रोहुआ पुल से गुलहवा गांव तक 3 किमी० मि० व ह०पा० पुलिया जिला पंचायत 2 अदद (सूखा राहत)		1.39900	1.04000 29/03/2003	0.35900 30/09/2005	1.39900	1.39900	पूर्ण
134	07/03/2003	पिपराइच	तरकुलानी स्थान से फैलहवा होते हुए तेतरिया टोला तक 3 किमी० मि० व ह०पा० प्रलिया 2 अदद (सूखा राहत)	जिला पंचायत	1.39900	1.04000 29/03/2003	0.35900 30/09/2005	1.39900	1.39900	पूर्ण
135	31/03/2003	चरगांवा	विन्ध्याचल शिशु सदन प्राथमिक स्कूल जंगल मातादीन जंगल सालिकराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.25000	0.19000 28/04/2003	0.00000 / /	0.19000	0.19000	अपूर्ण
136	31/03/2003		खाद्यान्न उठान हेतु ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग	0.40489	0.40489 04/08/2003	0.00000 / /	0.40489	0.40489	पूर्ण
137	14/05/2003	भटहट	सरैया खुटहन बांसस्थान मार्ग के अवशेष भाग का लेपन 3.38 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-1	10.21300	9.81700 03/12/2004	0.39600 18/07/2005	10.21300	10.21300	पूर्ण
138	21/05/2003	पिपराइच	मटिहनिया सोमाली से बघुअइया टोला होते हुए गौरा तक मि०/ख० 0.70 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	3.59000	2.75000 10/06/2003	0.84000 23/06/2004	3.59000	3.59000	पूर्ण
139	21/05/2003	पिपराइच	ग्रामसभा भैसहा में बगहिया से शिवपुर चौराहा तक मि०/ख० 1.10 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	5.38000	4.04000 10/06/2003	1.34000 21/10/2003	5.38000	5.38000	पूर्ण
140	21/05/2003	पिपराइच	ग्रामसभा जमुनिया में अहमद के घर से नहर पुलिया तक मि०/ख० 0.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	2.25000	1.75000 10/06/2003	0.50000 21/10/2003	2.25000	2.25000	पूर्ण
141	21/05/2003	पिपराइच	कैथवलिया में रेलवे ढाला से प्राइमरी पाठशाला तक मि०/ख० 0.65 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	3.15000	2.45000 10/06/2003	0.70000 23/06/2004	3.15000	3.15000	पूर्ण
142	21/05/2003	पिपराइच	ग्रामसभा जंगल अहमद अली शाह में प्राइमरी पाठशाला से भगवानपुर होते हुए आगे तक मि०/ख० 0.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	2.49000	1.87000 10/06/2003	0.62000 21/10/2003	2.49000	2.49000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	21/05/2003	पिपराइच	रामनगर करजहा में शंकर केवट के मकान से मनोहर के मशीन होते हुए कैलाश विश्वकर्मा के मकान तक मि०/ख० कार्य 0.70 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	3.70000	2.78000 10/06/2003	0.92000 21/10/2003	3.70000	3.70000	पूर्ण
144	16/07/2003	भटहट	ग्रामसभा जमुनिया में मि०/ख० कार्य 0.70 किमी०	नेडा	3.17000	2.40000 25/07/2003	0.77000 09/01/2004	3.17000	3.17000	पूर्ण
145	16/07/2003	पिपराइच	मलपुर गोविन्दपुर से करमैनी गांव तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी०	नेडा	2.27100	1.74000 25/07/2003	0.53100 21/12/2003	2.27100	2.27100	पूर्ण
146	16/07/2003	पिपराइच	भैसहा में दर्शनवा टोला से उत्तर सड़क पर 3.00 मी० की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 0.10 किमी० व साइनबोर्ड	नेडा	3.64000	2.73000 25/07/2003	0.91000 21/12/2003	3.64000	3.64000	पूर्ण
147	16/07/2003	पिपराइच	ग्राम भैसहा में मोतीराम कुसम्ही बाजार पिच रोड से गोला होते हुए आगे तक मि०/ख० 0.50 किमी० व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.36000	1.77000 25/07/2003	0.59000 21/10/2003	2.36000	2.36000	पूर्ण
148	04/09/2003	शहर क्षेत्र	जंगल तुलसीराम बिछिया में ताड़ीखाना से खजुरहिया टोला तक लेपन कार्य 0.95 किमी० साइनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	9.79000	7.35000 18/09/2003	2.44000 15/07/2004	9.79000	9.79000	पूर्ण
149	04/09/2003	चरगांवा	ग्रामसभा जंगल हकीम नं० 2 में पहलवान टोला से पुल होते हुए राडार तक मि०/ख० कार्य 0.60 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	वि.ख. चरगांवा	2.57000	1.96000 18/09/2003	0.61000 17/12/2003	2.57000	2.55206	पूर्ण
150	15/09/2003	भटहट	ग्राम सभा ताज पिपरा में गोरखपुर पिपराइच रोड से मांटे शिव मन्दिर होते हुए ताज पिपरा के उस पार नहर तक विद्युतीकरण 16 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	2.16600	1.94000 27/09/2003	0.00000 / /	1.94000	1.80400	अपूर्ण
151	15/09/2003	पिपराइच	गोरखपुर देवरिया मार्ग पर उमेश कोल डिपो से आगे तक मि०/ख० 1.00 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	4.59100	3.45500 27/09/2003	1.13600 21/12/2003	4.59100	4.59100	पूर्ण
152	10/11/2003	भटहट	ग्राम सभा चिलबिलवा में पूरब टोला कब्रिस्तान से लक्ष्मीजी के मन्दिर तक मि०/ख० 500 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	2.15000	1.85000 29/11/2003	0.30000 15/05/2004	2.15000	2.15000	पूर्ण
153	10/11/2003	भटहट	ग्राम सभा चिलबिलवा में बड़ा टोला पिच सड़क से कैश मोहम्मद के मकान तक मि०/ख० 540 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	2.65500	2.17000 29/11/2003	0.48500 15/05/2004	2.65500	2.65500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	10/11/2003	सरदारनगर	ग्रामसभा भैंसहा में भुलई के घर से मोहन लाल के घर तक मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.06000	1.54000 29/11/2003	0.52000 15/05/2004	2.06000	2.06000	पूर्ण
155	10/11/2003	पिपराइच	ग्राम सभा करजहां में बेचन केवट के घर के आगे अवशेष कार्य मि०/ख० 300 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.45000	1.08000 29/11/2003	0.37000 15/05/2004	1.45000	1.45000	पूर्ण
156	10/11/2003	पिपराइच	ग्रामसभा भरपुरवा में पिच सड़क से टोला तक मि०/ख० 200 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.02400	0.77000 29/11/2003	0.25400 15/05/2004	1.02400	1.02400	पूर्ण
157	12/12/2003	पिपराइच	गोरखपुर पिपराइच रोड पर गोडाउन के पास सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
158	12/12/2003	पिपराइच	गोरखपुर पिपराइच रोड पर पुलिस पिकेट के पास सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
159	12/12/2003	पिपराइच	गोरखपुर पिपराइच रोड पर तुरा पुल के पास सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
160	12/12/2003	भटहट	तुलसीदेई तिराहा (भटहट) सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
161	12/12/2003	भटहट	ब्लाक रोड भटहट (तुलसीदेई) तिराहा के आगे सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
162	12/12/2003	पिपराइच	पिपराइच मेन बाजार में सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
163	12/12/2003	पिपराइच	पिपराइच कुसम्ही रोड (मुड़ेरी चौराहा) सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
164	12/12/2003	पिपराइच	रावतपुर में मिथिलेश यादव के घर के पास सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
165	12/12/2003	पिपराइच	ग्रामसभा चिलबिलवा धूस टोला में रमाशंकर यादव के घर के पास सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	12/12/2003	भटहट	डुमरी नं० 2 खपड़िहवा चौराहा पर सोलर लाईट	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
167	12/12/2003	भटहट	डुमरी नं० 1 में बुद्धा बाजार में सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
168	12/12/2003	भटहट	पिपराइच भटहट रोड मुड़िला तिराहा पर सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
169	12/12/2003	भटहट	थाना पिपराइच परिसर में बाहर सड़क के किनारे सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.24850	0.24850 17/12/2003	0.00000 / /	0.24850	0.24850	पूर्ण
170	12/12/2003	भटहट	ग्राम पंचायत भलुही में चिउटहा के पास रोड पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 25 मी० तथा साइनबोर्ड	नेडा	4.56000	3.44000 17/12/2003	1.12000 15/05/2004	4.56000	4.56000	पूर्ण
171	12/12/2003	भटहट	ग्राम सभा पिपरा मुगलान में 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 25 मी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	4.56000	3.44000 17/12/2003	1.12000 15/05/2004	4.56000	4.56000	पूर्ण
172	12/12/2003	पिपराइच	कोआपरेटिव इण्टर कालेज पिपराइच गोरखपुर में कमरा, बरामदा, छत एवं बीम का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.59000	1.94000 17/12/2003	0.00000 / /	1.94000	1.94000	अपूर्ण
173	12/12/2003	पिपराइच	आराजी चौरी से तालिबाबाद सम्पर्क मार्ग का अवशेष कार्य (प्रथम लो०नि०वि० नि.ख.-1 एवं द्वितीय सतह) लेपन 2.00 किमी०		4.04600	3.27000 17/12/2003	0.77600 20/10/2004	4.04600	4.04600	पूर्ण
174	28/02/2004	चरगांवा	ग्रामसभा जंगल धूसड में पुलिस पिकेट के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिस एक अदद व एप्रोच 0.90 किमी०	वि.ख. चरगांवा	2.76000	2.07500 28/02/2004	0.68500 15/07/2004	2.76000	2.75937	पूर्ण
175	28/02/2004	चरगांवा	ग्राम सभा परसिया में टोला चिउराडीह में बारातधर का निर्माण	वि.ख. चरगांवा	3.48000	2.63000 28/02/2004	0.85000 15/07/2004	3.48000	3.45011	पूर्ण
176	28/02/2004	चरगांवा	ग्रामसभा तिकोनिया नं० 1 में स्टैण्डपुर में जं० हकीम नं० 3 पास टोला तक मि० कार्य 200 मी०	वि.ख. चरगांवा	0.65000	0.48700 28/02/2004	0.16300 15/07/2004	0.65000	0.64666	पूर्ण
177	28/02/2004	चरगांवा	ग्रामसभा चकदहा में बारातधर का निर्माण	वि.ख. चरगांवा	2.89000	2.18700 28/02/2004	0.70300 15/07/2004	2.89000	2.88364	पूर्ण
178	28/02/2004	भटहट	ग्रामसभा जं० डुमरी नं० 2 टोला हेलानी पर विद्युतीकरण 7 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	0.82800	0.74500 28/02/2004	0.08300 07/06/2005	0.82800	0.82800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	28/02/2004	भटहट	बरगदही परतिहवा टोला पर विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.14030	1.04500	0.09530	1.14030	1.04500	पूर्ण
						28/02/2004	07/06/2005			
180	28/02/2004	भटहट	ग्रामसभा मंझरिया का विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	2.68000	2.41200	0.26800	2.68000	2.68000	पूर्ण
						28/02/2004	07/06/2005			
181	28/02/2004	भटहट	ग्रामसभा चिलबिलवा में घूस टोला पर विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.02800	0.92500	0.10300	1.02800	0.92500	पूर्ण
						28/02/2004	07/06/2005			
182	24/06/2004		इण्डिया मार्क- II हैण्डपम्प 99 अदद (अंशदान)	जल निगम	1.78200	1.78200	0.00000	1.78200	1.78200	पूर्ण
						03/07/2004	/ /			
183	15/07/2004	भटहट	ग्रामसभा बरगदही में तुरा पुल के पास शवदाह गृह सीढी एवं सुन्दरीकरण कार्य	नेडा	9.99500	7.50000	2.49500	9.99500	9.99500	पूर्ण
						15/07/2004	02/08/2005			
184	15/07/2004	पिपराइच	ग्राम सभा बरसैनी में टोला उजरी पट्टी के पूरब सड़क पर एप्रोच मि०/ख० 0.40 किमी० एवं 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	नेडा	5.62000	4.21000	1.41000	5.62000	5.62000	पूर्ण
						15/07/2004	23/03/2005			
185	15/07/2004	चरगांवा	ग्रामसभा जं० धूसड़ में कार्यालय के पास पिच के किनारे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	नेडा	3.84500	2.92000	0.92500	3.84500	3.84500	पूर्ण
						15/07/2004	23/03/2005			
186	25/08/2004	पिपराइच	सरण्डा में पंचायत भवन तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व साइनबोर्ड	नेडा	2.32000	1.74000	0.58000	2.32000	2.32000	पूर्ण
						15/09/2004	23/03/2005			
187	07/12/2004	पिपराइच	करमैनी से करमैना सम्पर्क मार्ग पर अवशेष भाग का आरम्भ से लेपन कार्य 0.25 किमी० तथा 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया	पैक्सफेड	4.21000	3.20000	1.01000	4.21000	4.21000	पूर्ण
						13/12/2004	25/07/2005			
188	07/12/2004	शहर क्षेत्र	जंगल मातादीन में बाईपास के पश्चिम विद्युतीकरण 20 पोल	वि०वि०ख० (नगरीय प्रथम)	1.75400	1.57000	0.00000	1.57000	1.00000	अपूर्ण
						13/12/2004	/ /			
189	07/12/2004	पिपराइच	ग्रामसभा हरपुर के टोला पाण्डेय एवं लोनिया टोला का विद्युतीकरण कार्य 15 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	3.50600	3.15500	0.00000	3.15500	3.15500	अपूर्ण
						13/12/2004	/ /			
190	07/12/2004	भटहट	वि०ख० भटहट में बरगदही चौराहे पर शिव शंकर तिवारी के घर के सामने सड़क पर सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.25850	0.25850	0.00000	0.25850	0.25850	पूर्ण
						13/12/2004	/ /			

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	07/12/2004	भटहट	वि०ख० भटहट में इलाहाबाद बैंक के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.25850	0.25850 13/12/2004	0.00000 / /	0.25850	0.25850	पूर्ण
192	07/12/2004	भटहट	वि०ख० भटहट बैलो चौराहे पर सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.25850	0.25850 13/12/2004	0.00000 / /	0.25850	0.25850	पूर्ण
193	07/12/2004	पिपराइच	वि०ख० पिपराइच में सोनबरसा बाजार चौराहे पर सोलर स्ट्रीट लाईट	नेडा	0.25850	0.25850 13/12/2004	0.00000 / /	0.25850	0.25850	पूर्ण
194	07/12/2004	पिपराइच	वि०ख० पिपराइच में ग्रामसभा भैसहा में बल्ली चौराहे पर वृद्धिचन्द के दुकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट	नेडा	0.25850	0.25850 13/12/2004	0.00000 / /	0.25850	0.25850	पूर्ण
195	31/01/2005	पिपराइच	इण्डिया मार्क    हैण्डपम्प 60 अदद	जल निगम	1.08000	1.08000 31/01/2005	0.00000 / /	1.08000	1.08000	पूर्ण
196	31/01/2005	पिपराइच	ग्राम पंचायत उसका में पिच रोड से गांव होते हुए फरेन नाला वाली सड़क तक लेपन कार्य आरम्भ से लेपन 700 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	9.02500	6.77000 31/01/2005	2.25500 15/09/2005	9.02500	9.02500	पूर्ण
197	31/01/2005	सरदारनगर	ग्रामसभा भौवापार में चौबे टोला से आगे रौतनिया सरदार (मिर्जवा बाबू) तक लेपन कार्य 1.00 किमी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	9.00000	6.75000 31/01/2005	2.25000 18/08/2005	9.00000	9.00000	पूर्ण
198	31/01/2005	पिपराइच	सिधावल हरखापुर मार्ग का लेपन (सुधारीकरण कार्य) 1.80 किमी० व साईनबोर्ड	लो०नि०वि० नि.ख.-1	8.44900	6.34000 31/01/2005	2.10900 30/01/2006	8.44900	8.44900	पूर्ण
199	31/01/2005	चरगांवा	ग्रामसभा जैनपुर के रामनगर चौराहा से मोहल्ला बरवा के आगे तक लेपन कार्य खड़न्जा से लेपन 1.00 किमी० व साईनबोर्ड एक अदद	वि.ख. चरगांवा	8.93000	6.70000 31/01/2005	0.00000 / /	6.70000	6.70000	अपूर्ण
200	31/01/2005	भटहट	दारूल उलूम अहले सुन्नत अनवारूल उलूम बैलो बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.10000	0.83000 31/01/2005	0.00000 / /	0.83000	0.83000	अपूर्ण
201	21/03/2005	भटहट	ग्रामसभा जुमरी नं० 2 बरला टोला से अकटहवा होते हुए पिच रोड तक लेपन कार्य 1.00 किमी० व साईनबोर्ड एक अदद	लो०नि०वि० नि.ख.-1	7.91000	5.97000 23/03/2005	1.94000 27/09/2005	7.91000	7.91000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	21/03/2005	भटहट	ग्रामसभा चिलबिलवा टोला पहाड़िया का विद्युतीकरण 25 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	3.73600	3.36000 23/03/2005	0.00000 / /	3.36000	2.85600	अपूर्ण
203	21/03/2005	चरगांवा	ग्रामसभा जंगल हकीम नं० 2 सदासी टोला का विद्युतीकरण 16 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.76900	1.59000 23/03/2005	0.00000 / /	1.59000	1.59000	अपूर्ण
204	21/03/2005	भटहट	ग्रामसभा जैनपुर टोला मु० बरवा का विद्युतीकरण 12 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.86400	1.67000 23/03/2005	0.00000 / /	1.67000	1.41900	अपूर्ण
205	08/04/2005	चरगांवा/भटह	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य 40 अदद	जल निगम	0.80000	0.80000 28/04/2005	0.00000 / /	0.80000	0.80000	पूर्ण
206	07/06/2005		इण्डिया मार्का-    हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 100 अदद	जल निगम	2.00000	2.00000 09/06/2005	0.00000 / /	2.00000	2.00000	पूर्ण
207	15/06/2005	चरगांवा	हरीलाल बैण्ड चौराहा से शीतला माता के मन्दिर तक सी०सी० रोड 154.10 मीटर नाली 263.20 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.06800	1.55000 20/06/2005	0.51800 14/09/2006	2.06800	2.06800	पूर्ण
208	15/06/2005	चरगांवा	सिविल तिवारी के घर से तेलियाना होते हुए कन्या पाठशाला तक सी०सी० रोड 178.85 मी० नाली 159 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.82000	1.37000 20/06/2005	0.45000 14/09/2006	1.82000	1.82000	पूर्ण
209	15/06/2005	चरगांवा	भटहट रोड पर सिधावल चौराहा से मुड़िला रोड पर नाली निर्माण 40 मी०	पैक्सफेड	0.13000	0.13000 20/06/2005	0.00000 / /	0.13000	0.13000	अपूर्ण
210	15/06/2005	चरगांवा	मुरलीधर शर्मा के मकान से मलियाना होते हुए कन्या पाठशाला पुराना डाकखाना काली चरन के मकान तक सी०सी० रोड 130 मी० नाली 35 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.58400	1.19000 20/06/2005	0.00000 / /	1.19000	1.08000	अपूर्ण
211	15/06/2005	पिपराइच	पिपराइच मछली बाजार से सिनेमा हाल के आगे तक लेपन 500 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.95200	3.74000 20/06/2005	1.21200 14/09/2006	4.95200	4.95200	पूर्ण
212	15/06/2005	भटहट	ग्राम सभा भैरवा का विद्युतीकरण 32 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	3.74000	3.36000 20/06/2005	0.00000 / /	3.36000	2.85600	अपूर्ण
213	02/07/2005	भटहट	ग्रामसभा फुलवरिया में बड़े टोले पर विद्युतीकरण कार्य 9 अदद	वि०वि० खण्ड प्रथम	0.98600	0.88740 04/07/2005	0.00000 / /	0.88740	0.75400	अपूर्ण
214	02/07/2005	भटहट	ग्रामसभा जंगल सुभान अली में साई टोले पर विद्युतीकरण कार्य 13 अदद पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	3.83400	3.45060 04/07/2005	0.00000 / /	3.45060	2.93300	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	18/07/2005	पिपराइच	भुनेश्वरी कन्या उ०मा० विद्यालय पिपराइच गोरखपुर में कक्ष निर्माण दो अदद गैलरी 5 गुणे 20 फीट व सीढी 10 गुणे 20 फीट तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.99000	1.49250 12/08/2005	0.49750 09/01/2006	1.99000	1.99000	पूर्ण
216	02/09/2005	भटहट	ग्रामसभा भटहट में बारातघर का निर्माण हाल, कमरा, सीढी, रसोईघर, स्नानगृह शौचालय व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	8.54000	6.41000 07/09/2005	0.00000 / /	6.41000	5.50000	अपूर्ण
217	02/09/2005	पिपराइच	पिपराइच में थाने के पास पोखरे पर सीढी व सुन्दरीकरण तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.63900	2.73000 07/09/2005	0.00000 / /	2.73000	2.50000	अपूर्ण
218	02/09/2005	पिपराइच	ग्राम पंचायत सिधौली में काली मन्दिर में सरण्डा सीवान तक मि०/ख० 800 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.72400	2.80000 07/09/2005	0.92400 14/09/2006	3.72400	2.30000	अपूर्ण
219	02/09/2005	भटहट	ग्राम पंचायत जैनपुर भटहट बासस्थान पिच मार्ग से सटे 2.00 मी० आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 20 मी० खडन्जा 20 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.46500	1.85000 07/09/2005	0.00000 / /	1.85000	1.80000	अपूर्ण
220	02/09/2005	चरगांवा	ग्राम जंगल घूसड़ में पुलिस पिकेट के बगल से मंझरिया सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० कार्य 61 मी० खडन्जा 26 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.37500	2.56000 07/09/2005	0.81500 14/09/2006	3.37500	2.10000	अपूर्ण
221	02/09/2005	चरगांवा	ग्राम पंचायत तिकोनिया नं० 2 गोरखपुर पिपराइच पिच मार्ग से विश्वनाथपुरम कालोनी तक लेपन कार्य खडन्जा से लेपन 700 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	6.79000	5.09000 07/09/2005	0.00000 / /	5.09000	4.50000	अपूर्ण
222	19/09/2005	पिपराइच	सरदार बल्लभ भाई पटेल कन्या इण्टर कालेज हरपुर लुहसी गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 19/09/2005	0.25000 25/02/2006	1.00000	1.00000	पूर्ण
223	18/11/2005	सरदारनगर	रामपुर अहिरौली मार्ग से सुरसर देउरी तक खडन्जा से लेपन 560 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	5.58700	4.19500 22/11/2005	1.39200 29/03/2006	5.58700	5.58700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	18/11/2005	पिपराइच	सोनबरसा बाजार में सेमी हाई मास्ट लाइट फिटिंग स्थापना एक अदद	पैक्सफेड	1.09800	0.82000 22/11/2005	0.27800 29/03/2006	1.09800	1.09800	पूर्ण
225	18/11/2005	पिपराइच	कुसम्ही बाजार में सेमी हाई मास्ट लाइट फिटिंग स्थापना एक अदद	पैक्सफेड	1.09800	0.82000 22/11/2005	0.27800 29/03/2006	1.09800	1.09800	पूर्ण
226	18/11/2005	पिपराइच	जगदीशपुर में हाई मास्ट लाइट फिटिंग स्थापना एक अदद	पैक्सफेड	1.09800	0.82000 22/11/2005	0.27800 29/03/2006	1.09800	1.09800	पूर्ण
227	18/11/2005	भटहट	भटहट बाजार में सेमी हाई मास्ट लाइट स्थापना एक अदद	पैक्सफेड	1.09800	0.82000 22/11/2005	0.27800 29/03/2006	1.09800	1.09800	पूर्ण
228	18/11/2005	चरगांवा	पादरी बाजार में सेमी हाई मास्ट लाइट फिटिंग स्थापना एक अदद	पैक्सफेड	1.09800	0.82000 22/11/2005	0.27800 29/03/2006	1.09800	1.09800	पूर्ण
229	07/12/2005	चरगांवा	नैयापार बुजुर्ग में सड़क के किनारे नाली निर्माण 1.00 किमी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	3.49000	2.62000 15/12/2005	0.00000 / /	2.62000	1.80000	अपूर्ण
230	07/12/2005	चरगांवा	ग्राम सभा इमिलिया उर्फ बिजहरा में रामानन्द यादव के मकान से भलोटिया होते हुए सीमेन्ट फैंक्ट्री तक मि०/ख० 1.00 किमी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	4.27700	3.21000 15/12/2005	0.00000 / /	3.21000	3.00000	अपूर्ण
231	07/12/2005	चरगांवा	ग्रामसभा नैयापार खुर्द में पोखरा टोला पर बारातघर का निर्माण एक अदद	वि.ख. चरगांवा	4.66000	3.50000 15/12/2005	0.00000 / /	3.50000	1.50000	अपूर्ण
232	09/12/2005	चरगांवा	ग्रामसभा नैयापार में करमहा टोला में बारातघर का निर्माण एक अदद	वि.ख. चरगांवा	4.34000	3.26000 15/12/2005	0.00000 / /	3.26000	1.80000	अपूर्ण
233	06/01/2006		एच०पी० काम्पैक बिजनेस नोटबुक लैपटाप कम्प्यूटर पूरे सेट के साथ एक अदद	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.34973	1.34973 21/01/2006	0.00000 / /	1.34973	1.10088	पूर्ण
234	05/02/2006	भटहट	ग्रामसभा बरगदही में तुरा पुल के पास रैन बसेरा, शौचालय, स्नानघर व सुन्दरीकरण कार्य हाल 9.15 गुणे 7.62 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	9.58000	7.19000 25/02/2006	0.00000 / /	7.19000	6.47000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	25/02/2006	चरगांवा	रिठिया गांव से पूरब धोबी बाग से नहर पटरी होकर पिपराइच पिच मार्ग पुलिया तक मि०/ख० 1.50 किमी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	6.47800	4.86000 25/02/2006	0.00000 / /	4.86000	4.37000	अपूर्ण
236	25/02/2006	पिपराइच	ग्राम पंचायत रामूडीहा शिव मन्दिर से हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	2.30000	1.73000 25/02/2006	0.00000 / /	1.73000	1.58000	अपूर्ण
237	25/02/2006	भटहट	फुलवरिया में बड़े टोले पर परतावल रजवाहा कन्हई के घर होते हुए कन्या इण्टर कालेज तक मि०/ख० कार्य 600 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	2.51000	1.88000 25/02/2006	0.00000 / /	1.88000	1.69000	अपूर्ण
238	25/02/2006	पिपराइच	जगदीशपुर उपकेन्द्र के लाइन सोनबरसा ग्राम से रामूडीहा को जोड़ने हेतु विद्युतीकरण 12 पोल	वि०वि० खण्ड प्रथम	0.93300	0.84000 25/02/2006	0.00000 / /	0.84000	0.76500	अपूर्ण
239	28/03/2006	चरगांवा	ग्रामसभा महुआवा में टोले पर बारातघर का निर्माण 12.50 गुणे 9.92 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	4.67000	3.50000 29/03/2006	0.00000 / /	3.50000	3.20000	अपूर्ण
240	28/03/2006	चरगांवा	बिछिया से मोहनापुर के बीच नाले पर 2 गुणे 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच तथा साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	6.12000	4.60000 29/03/2006	0.00000 / /	4.60000	4.14000	अपूर्ण
241	05/06/2006	भटहट	ग्रामसभा जैनपुर टोला रघुनाथपुर एवं ठाकुरनगर का विद्युतीकरण 11 के०वी०ए० टी०एफ० 8 अदद पेंटिंग कार्य सूचना हेतु	वि०वि० खण्ड प्रथम	3.90300	3.51100 16/06/2006	0.00000 / /	3.51100	3.16000	अपूर्ण
242	05/06/2006	पिपराइच	ग्राम जंगल धूसड़ में भटहट चौराहा पर पावर फेस (तीन तार) बढ़ने हेतु बड़ा ट्रांसफार्मर तथा विद्युत तार लगाने का कार्य 5 पोल ट्रांसफार्मर 100 के०वी०ए० एक अदद पेंटिंग कार्य सूचना हेतु	वि०वि० खण्ड प्रथम	0.70800	0.63100 16/06/2006	0.00000 / /	0.63100	0.06930	अपूर्ण
243	28/07/2006	चरगांवा	आदर्श जनता जूनियर हाई स्कूल जंगल औराही गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 06/08/2006	0.00000 / /	0.75000	0.70000	अपूर्ण
244	28/07/2006		इण्डिया मार्का    हैण्डपमप के अधिष्ठापन का कार्य 50 अदद	जल निगम	1.00000	1.00000 06/08/2006	0.00000 / /	1.00000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(अंशदान)										
245	19/08/2006	पिपराइच	ग्राम पिपरा बसन्त राम सजन उपाध्याय के चरन से लाल बचन हरिजन के घर तक खड़न्जा 700 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	3.23400	2.43000 26/08/2006	0.00000 / /	2.43000	1.00000	अपूर्ण
246	19/08/2006	पिपराइच	ग्राम कुसम्ही राष्ट्रीय मार्ग से मेदनीपुर तक मि०/ख० 200 मी०	वि.ख. चरगांवा	0.90700	0.68000 26/08/2006	0.00000 / /	0.68000	0.30000	अपूर्ण
247	31/08/2006	भटहट	राम जतन यादव पब्लिक हाई स्कूल भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 01/09/2006	0.00000 / /	0.75000	0.70000	अपूर्ण
248	31/08/2006	पिपराइच	मियां साहब जूनियर हाई स्कूल कुसम्ही कोठी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 01/09/2006	0.00000 / /	0.75000	0.70000	अपूर्ण
249	13/09/2006		इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 173 अदद	जल निगम	3.46000	3.46000 14/09/2006	0.00000 / /	3.46000		अपूर्ण
250	21/09/2006	चरगांवा	ग्रामसभा नाकिन में राम मिलन यादव के खेत से नाकिन टोला तक मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	2.04600	1.53000 22/09/2006	0.00000 / /	1.53000		अपूर्ण
251	22/09/2006	भटहट	ग्रामसभा घोड़ादेउर में विश्वनाथ सिंह के मकान से नहर तक मि०/ख० कार्य 400 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	1.77000	1.33000 22/09/2006	0.00000 / /	1.33000		अपूर्ण