

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	08/03/1999	सहजनवा	ग्राम सुरवलिया में पी०डब्लू०डी० सड़क के समानान्तर पश्चिम पटरी पर 0.18 किमी० पक्की नाली	ग्रा०अ०सेवा	1.79000	1.43200 12/03/1999	0.35800 20/12/1999	1.79000	1.79000	पूर्ण
2	08/03/1999	सहजनवा	श्री गॉंधी इन्टर कालेज हरपुर के प्रांगण में गांधी हाल का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	16.73000	8.36500 08/07/1999	8.36500 16/03/2000	16.73000	16.73000	पूर्ण
3	19/03/1999	जं० कौड़िया	ग्राम गूरम में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.31300	1.18100 31/03/1999	0.13200 27/10/1999	1.31300	1.31300	पूर्ण
4	19/03/1999	पाली	ग्राम सिहोरवा में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.83500	1.65100 31/03/1999	0.18400 01/03/2000	1.83500	1.83500	पूर्ण
5	19/03/1999	पाली	ग्राम चुरिहरा में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.97900	1.78100 31/03/1999	0.19800 01/03/2000	1.97900	1.97900	पूर्ण
6	19/03/1999	सहजनवा	ग्राम भलुआ में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.59700	2.33700 31/03/1999	0.26000 01/03/2000	2.59700	2.59700	पूर्ण
7	27/05/1999	सहजनवा	ग्राम रानीपुर में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.15000	1.93500 05/06/1999	0.21500 01/03/2000	2.15000	2.15000	पूर्ण
8	27/05/1999	सहजनवा	ग्राम सुगौना में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.89300	1.70300 05/06/1999	0.19000 01/03/2000	1.89300	1.89300	पूर्ण
9	27/05/1999	पाली	ग्राम लोनिया में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	3.80200	3.42100 05/06/1999	0.38100 01/03/2000	3.80200	3.80200	पूर्ण
10	27/05/1999	पाली	ग्राम भिटहा में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	3.61200	3.25000 05/06/1999	0.36200 01/03/2000	3.61200	3.61200	पूर्ण
11	27/05/1999	पाली	ग्राम कोल्हुई में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.61400	1.45200 05/06/1999	0.16200 01/03/2000	1.61400	1.61400	पूर्ण
12	27/05/1999	पाली	ग्राम डिहुलीपार में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.00000	1.80000 05/06/1999	0.20000 01/03/2000	2.00000	2.00000	पूर्ण
13	27/05/1999	पाली	ग्राम ठाढेबारी में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.83700	1.65300 05/06/1999	0.18400 01/03/2000	1.83700	1.83700	पूर्ण
14	27/05/1999	खजनी	ग्राम कुईकोल में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	3.02200	2.71900 05/06/1999	0.30300 01/03/2000	3.02200	3.02200	पूर्ण
15	27/05/1999	खजनी	ग्राम चिलौना में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	3.25400	2.92800 05/06/1999	0.32600 01/03/2000	3.25400	3.25400	पूर्ण
16	27/05/1999	जं० कौड़िया	ग्राम नेतवर पाण्डेय में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	2.16900	1.95200 05/06/1999	0.21700 27/10/1999	2.16900	2.16900	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	27/05/1999	जं० कौड़िया	ग्राम रङ्काबेल में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	2.73400	2.46000 05/06/1999	0.27400 27/10/1999	2.73400	2.73400	पूर्ण
18	27/05/1999	जं० कौड़िया	ग्राम पड़रहवा में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड प्रथम	1.39200	1.25200 05/06/1999	0.14000 27/10/1999	1.39200	1.39200	पूर्ण
19	27/05/1999	जं० कौड़िया	जसवल बन्धा रन्नाडीह साखी के छोटे भाग का लेपन कार्य 0.45 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-1	3.32000	1.25000 08/07/1999	2.07000 31/03/2000	3.32000	3.32000	पूर्ण
20	29/10/1999	खजनी	बड़हरा अल्पिका के सेवा मार्ग के किमी० 0.042 से 0.052 तक 0.050 किमी० खड़न्जा कार्य	ड्रेनेज खण्ड द्वितीय संत कबीर नगर	0.18720	0.15600 29/10/1999	0.03120 29/06/2000	0.18720	0.18720	पूर्ण
21	29/10/1999	खजनी	सेमरी माइनर के सेवा मार्ग के किमी० 0.00 से 0.30 तक खड़न्जा कार्य 0.30 किमी०	ड्रेनेज खण्ड द्वितीय संत कबीर नगर	1.40257	1.06200 29/10/1999	0.34057 29/06/2000	1.40257	1.40257	पूर्ण
22	29/10/1999	सहजनवा	सहजनवां तहसील में पुस्तकालय/वाचनालय भवन निर्माण हेतु एक कक्षीय भवन का निर्माण	वि.ख. सहजनवा	0.50000	0.37500 29/10/1999	0.12500 27/05/2000	0.50000	0.50000	पूर्ण
23	29/10/1999	सहजनवा	ग्राम बकुलही का विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.93500	1.74100 29/10/1999	0.19400 01/03/2000	1.93500	1.93500	पूर्ण
24	29/10/1999	सहजनवा	ग्राम छपिया का विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.24300	2.01800 29/10/1999	0.22500 01/03/2000	2.24300	2.24300	पूर्ण
25	29/10/1999	सहजनवा	ग्राम बेलाभार में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	3.10700	2.79600 29/10/1999	0.31100 01/03/2000	3.10700	3.10700	पूर्ण
26	29/10/1999	पाली	ग्राम बनोहिया में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.48000	2.23200 29/10/1999	0.24800 01/03/2000	2.48000	2.48000	पूर्ण
27	29/10/1999	पाली	ग्राम भलऊर में गाँव के बरई टोला में विद्युतीकरण	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.78800	2.50900 29/10/1999	0.27900 01/03/2000	2.78800	2.78800	पूर्ण
28	10/01/2000	सहजनवा	भीटी रावत मुण्डा कोड़ा मार्ग से जोन्हिया गांव से राम जियावन मौर्य के घर तक खड़न्जा 0.047 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.17800	0.16000 13/01/2000	0.01800 27/02/2001	0.17800	0.17800	पूर्ण
29	10/01/2000	सहजनवा	बसरौली गांव से एन०एच० 28 से मगहर कस्बे को जाने वाली सड़क के बीच मार्ग पर शेष खड़न्जा 0.065 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.22800	0.19000 13/01/2000	0.03800 27/02/2001	0.22800	0.22800	पूर्ण
30	10/01/2000	सहजनवा	सुरवलिया गांव में निर्माणाधीन नाली का शेष भाग पक्की नाली 0.050 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.50000	0.37000 13/01/2000	0.13000 30/03/2001	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21/09/2000	सहजनवा	हरपुर बसखुरा मार्ग से नेताजी सुबास चन्द्र बोस शिक्षण संस्थान अनन्तपुर हरपुर बुदहट सम्पर्क मार्ग मि०/ख० 0.25 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.64800	0.64800 29/09/2000	0.00000 / /	0.64800	0.64800	पूर्ण
32	21/09/2000	सहजनवा	कटया खजुरी मार्ग पर बड़हरा गांव के पूरब घवस्त पुलिया के स्थान पर 2 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	2.20000	1.65000 29/09/2000	0.55000 13/07/2001	2.20000	2.20000	पूर्ण
33	21/09/2000	सहजनवा	पक्की सड़क से कविसा सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 500 मी० आर०सी०सी० पुलिया 1 गुणे 5 मी० स्पान की एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	3.85900	2.86000 29/09/2000	0.99900 16/05/2002	3.85900	3.85900	पूर्ण
34	21/09/2000	सहजनवा	बेलाभार बकुलही के बीच भदरसी ताल ड्रेन पर 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	3.30000	2.47000 29/09/2000	0.83000 13/07/2001	3.30000	3.30000	पूर्ण
35	21/09/2000	खजनी	सतुआभार धाधूपार मार्ग से रेहरवा गांव होते हुए पक्की सड़क तक मि०/ख० 0.70 किमी० व 1 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	4.14200	3.61000 29/09/2000	0.53200 30/03/2001	4.14200	4.14200	पूर्ण
36	21/09/2000	पाली	पक्की सड़क से गूरम पोखरा मार्ग पर मि०/ख० 1 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	5.06000	3.79000 29/09/2000	1.27000 19/09/2001	5.06000	5.06000	पूर्ण
37	21/09/2000	पाली	पाली बेलदारी टोला से चडवानी माई होते हुए बाग वाले मार्ग पर मि०/ख० 1 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	5.00700	3.79000 29/09/2000	1.21700 03/05/2001	5.00700	4.99700	पूर्ण
38	21/09/2000	पाली	तिलौरा भरोहिया मन्दिर भरोहिया गांव तक सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 0.50 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.66200	2.17000 29/09/2000	0.49200 03/05/2001	2.66200	2.66200	पूर्ण
39	04/10/2000	सहजनवा	संस्कृत पाठशाला हरपुर बुदहट गोरखपुर में एक अदद कक्ष निर्माण 18 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 03/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
40	04/10/2000	सहजनवा	भोलाराम मस्करा इण्टर कालेज गाहासांड गोरखपुर में कक्ष 18 गुणे 20 फीट व 7 फीट चौड़ा बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
41	04/10/2000	पाली	सरस्वती शिशु मन्दिर बरईपार बाजार गोरखपुर 16 गुणे 15 फीट का कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	04/10/2000	पाली	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदबारी रिदुआखोर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 30/03/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
43	04/10/2000	खजनी	नवभारत कृषक इण्टर कालेज मदनपुरा खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 14/08/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
44	04/10/2000	खजनी	इण्टरमीडिएट कालेज रमपुरवा बिहारी खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 19/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
45	04/10/2000	सहजनवा	श्रीमती रेशमा रावत कृषक इण्टर कालेज भीटी रावत गोरखपुर कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 03/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
46	04/10/2000	सहजनवा	सन्त कबीर गंगा सागर कन्या इण्टर कालेज सीहापार सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.30 गुणे 6.30 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
47	04/10/2000	पाली	सन्त कबीर अमृत कन्या इण्टर कालेज भरपही गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.30 गुणे 6.30 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
48	04/10/2000	सहजनवा	गोपाल सरस्वती विद्या मन्दिर पू०मा० विद्यालय सहजनवा गोरखपुर कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
49	04/10/2000	जं० कौड़िया	अमर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढया चौक गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.20 गुणे 7.75 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/10/2000	0.25000 30/10/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
50	03/11/2000	खजनी	श्री जवाहर लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाखा खजनी में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 22/11/2000	0.25000 24/04/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
51	03/11/2000	खजनी	श्री गणेश पाण्डेय इण्टर कालेज कटघर खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एवं बरामदा 10 फीट चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 22/11/2000	0.25000 08/01/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
52	03/11/2000	पाली	पं० जवाहर लाल नेहरू इण्टरमीडिएट कालेज तिलौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एवं बरामदा 8 फीट चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 22/11/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	03/11/2000	सहजनवा	श्री वैदिक धर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय सहजनवा गोरखपुर में प्रथम तल पर हाल निर्माण 40 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 22/11/2000	0.25000 19/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
54	30/11/2000	पाली	बाबा राम अमृत दास इण्टर कालेज जोगिया पाली सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.35 गुणे 6.40 मी० व बरामदा 2.70 मी० चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 06/12/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
55	21/12/2000	पाली	वैदिक धर्म इण्टर कालेज डुमरी निवास में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2000	0.25000 24/04/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
56	21/12/2000	सहजनवा	मुरारी इण्टर कालेज सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट व बरामदा 5 फीट चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2000	0.25000 22/11/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
57	17/01/2001	पाली	डोहरिया शहीद स्मारक के पश्चिम 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच कार्य 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.07000	0.93500 03/02/2001	0.13500 30/10/2001	1.07000	1.07000	पूर्ण
58	17/01/2001	पाली	डोहरिया शहीद स्मारक के पूरब 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच कार्य 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.07500	0.93500 03/02/2001	0.14000 31/10/2001	1.07500	1.07500	पूर्ण
59	22/02/2001	सहजनवा	एन०एच० 28 कसरवल से मगहर जाने वाले मार्ग के बीच शेष भाग पर मि०/ख० 0.05 किमी० 600 एम०एम० की पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	0.46000	0.34500 28/02/2001	0.11500 30/10/2001	0.46000	0.46000	पूर्ण
60	23/07/2001	जं० कौड़िया	ग्राम नूरुद्दीनचक में महादेव झारखण्डी स्थान पर धर्मशाला निर्माण 6.00 गुणे 3.70 मी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.00000	0.75000 27/07/2001	0.25000 03/09/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
61	23/07/2001	जं० कौड़िया	बरगदही मस्जिद नगरा मार्ग पर मि०/ख० 0.90 किमी० व साइनबोर्ड	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.08100	1.99500 27/07/2001	0.08600 19/09/2001	2.08100	2.08100	पूर्ण
62	23/07/2001	सहजनवा	ग्राम बोकटा में गांव के दक्षिण अनु० जाति बस्ती के पास नाले पर एक मी० की आर०सी०सी० पुलिया व	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.67000	0.92000 27/07/2001	0.75000 22/11/2001	1.67000	1.67000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	23/07/2001	सहजनवा	समुदा सहिजनवा बड़हरा मार्ग पर ह०पा० पुलिया 3 अदद एवं बड़हरा गांव के पश्चिम नहर पर 1.00 स्पान की पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.27000	1.75000 27/07/2001	0.52000 03/09/2003	2.27000	2.27000	पूर्ण
64	23/07/2001	सहजनवा	हरपुर चिकित्सालय अनन्तपुर मार्ग के बीच नाले पर 2 मी० स्पान की पुलिया एक अदद व एप्रोच कार्य 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.18000	1.75000 27/07/2001	0.43000 03/09/2003	2.18000	2.18000	पूर्ण
65	23/07/2001	खजनी	ग्राम टिकरियानाथ सिंह में श्री राम केवल मौर्य के घर के पूर्व 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व मि०/ख० कार्य 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.90100	1.42000 27/07/2001	0.48100 19/11/2003	1.90100	1.90100	पूर्ण
66	23/07/2001	खजनी	गोरखपुर खजनी मार्ग से इटैली सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 0.80 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.34500	2.74000 27/07/2001	0.60500 03/09/2003	3.34500	3.34500	पूर्ण
67	23/07/2001	खजनी	खजनी रामपुर मार्ग से साखडाड़ बाबू सिसई मार्ग पर मि०/ख० 1.00 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.85500	3.28000 27/07/2001	0.57500 19/11/2003	3.85500	3.85500	पूर्ण
68	25/07/2001		नाव 8 अदद	संयुक्त समिति पंचायत उ० खजनी	2.00000	1.00000 27/07/2001	1.00000 29/11/2001	2.00000	2.00000	पूर्ण
69	07/08/2001	सहजनवा	ग्राम विकास शिक्षा निकेतन लघु मा० विद्यालय चेचुआपार सहजनवा गो० में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 22/08/2001	0.25000 22/01/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
70	06/09/2001	सहजनवा	भीटी रावत के भटपुरवा गांव में धर्मशाला निर्माण 4 गुणे 3.50 मी० एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.59000	0.39000 19/09/2001	0.20000 03/09/2003	0.59000	0.59000	पूर्ण
71	06/09/2001	सहजनवा	ग्राम टिकरिया में बारातघर का निर्माण एक अदद व साइनबोर्ड	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.75800	1.43000 19/09/2001	0.32800 28/03/2005	1.75800	1.75800	पूर्ण
72	06/09/2001	सहजनवा	गुलटही प्रा०पा० के नाले पर एक मी० स्पान स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.120 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.55800	1.28000 19/09/2001	0.27800 19/11/2003	1.55800	1.55800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	06/09/2001	सहजनवा	घुलमुट्टी गांव के उत्तर राम कवल शर्मा के घर के सामने नहर पर एक मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.03000	0.87000 19/09/2001	0.16000 03/09/2003	1.03000	1.03000	पूर्ण
74	06/09/2001	सहजनवा	सियरही हरिजन बस्ती के पूरब नहर पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.125 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.22700	0.91000 19/09/2001	0.31700 19/06/2002	1.22700	1.22700	पूर्ण
75	06/09/2001	सहजनवा	सरैया सेमरी के बीच नहर पर 1.5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.14 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.71000	1.33000 19/09/2001	1.38000 03/09/2003	2.71000	2.71000	पूर्ण
76	06/09/2001	सहजनवा	पक्की सड़क से रेवड़ा मार्ग पर एक मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य 0.11 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.14500	0.93000 19/09/2001	0.21500 19/11/2003	1.14500	1.14500	पूर्ण
77	06/09/2001	सहजनवा	बसियाखोर गांव में वंश बहादुर सिंह के मकान के पीछे नाली निर्माण 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.10000	0.10000 19/09/2001	0.00000 / /	0.10000	0.10000	पूर्ण
78	06/09/2001	सहजनवा	ग्राम लोनिया के पश्चिम आमी नदी के किनारे बांध निर्माण 0.35 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.53000	1.14000 19/09/2001	0.39000 19/11/2003	1.53000	1.53000	पूर्ण
79	06/09/2001	सहजनवा	पुण्डा गांव के पूरब 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 गुणे 6 मी० एवं एप्रोच कार्य 0.12 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.37500	1.83000 19/09/2001	0.54500 03/09/2003	2.37500	2.37500	पूर्ण
80	06/09/2001	पाली	जाल्हेपार भिटिया सम्पर्क मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच कार्य 0.15 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.44600	1.82000 19/09/2001	0.62600 19/06/2002	2.44600	2.44600	पूर्ण
81	06/09/2001	पाली	भेलउर अचियापार के बीच 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच कार्य 0.12 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.30000	1.80000 19/09/2001	0.50000 03/09/2003	2.30000	2.30000	पूर्ण
82	06/09/2001	खजनी	मंझरिया गांव में रामा यादव के घर के पूरब 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.10 किमी० व साइनबोर्ड	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.82000	0.86000 19/09/2001	0.96000 24/07/2003	1.82000	1.82000	पूर्ण
83	06/09/2001	जं० कौड़िया	बढ़या गांव में मोती भूज के घर से गौरी सिंह के दरवाजे तक नाली निर्माण 0.10 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.71400	0.53000 19/09/2001	0.18400 19/06/2002	0.71400	0.71400	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	06/09/2001	जं० कौड़िया	उदयभान सिंह के दरवाजे से धोबीघाट तक नाली निर्माण 0.15 किमी० व साइनबोर्ड ग्राम बढ़या	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.71400	0.71400 19/09/2001	0.00000 / /	0.71400	0.71400	पूर्ण
85	06/09/2001	जं० कौड़िया	मुख्य बन्धे से जलारे दक्षिण टोले तक मि०/ख० 1.50 किमी० व 1.50 मी० स्पान की पुलिया व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.22000	2.47000 19/09/2001	0.75000 03/09/2003	3.22000	3.22000	पूर्ण
86	06/09/2001	जं० कौड़िया	बरगदही मस्जिद से नगरा सम्पर्क मार्ग के शेष भाग पर मि०/ख० कार्य 1 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	4.07000	3.19000 19/09/2001	0.88000 03/09/2003	4.07000	4.07000	पूर्ण
87	06/09/2001	सहजनवा	सीहापार सड़क से मुंशी पाठक के घर होते हुए निषाद टोले तक मि०/ख० कार्य 0.35 किमी० व साइनबोर्ड	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.49700	1.12000 19/09/2001	0.37700 19/06/2002	1.49700	1.49700	पूर्ण
88	06/09/2001	सहजनवा	ग्रामसभा अन्सार में मुख्य बन्धे से ढाला तक 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 0.20 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.61500	2.95000 19/09/2001	0.66500 19/11/2003	3.61500	3.61500	पूर्ण
89	06/09/2001	खजनी	आशापार बिहारी मार्ग से उसवार सम्पर्क मार्ग के शेष भाग पर मि०/ख० 0.41 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.58400	1.29000 19/09/2001	0.29400 19/11/2003	1.58400	1.58400	पूर्ण
90	06/09/2001	खजनी	बेलडाड़ से सोहरा सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.80000	1.49000 19/09/2001	0.31000 03/09/2003	1.80000	1.80000	पूर्ण
91	06/09/2001	खजनी	खजनी रामपुर पाण्डेय मार्ग से साखडाड़ बाबू सिसई चिलौना पक्की सड़क मार्ग के शेष भाग मि०/ख० कार्य 1 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	4.06000	3.25000 19/09/2001	0.81000 19/06/2002	4.06000	4.06000	पूर्ण
92	06/09/2001	खजनी	रावतडाड़ी खड़न्जे से उदई यादव के घर से बरयाभीर सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.68900	0.61000 19/09/2001	0.07900 19/06/2002	0.68900	0.68900	पूर्ण
93	06/09/2001	खजनी	बरपार बरगाह के सुबाष हरिजन के घर से रहीम खां के घर तक मि०/ख० कार्य 0.30 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.25000	0.91000 19/09/2001	0.34000 19/06/2002	1.25000	1.25000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	06/09/2001	खजनी	बिगही अनुसूचित जाति बस्ती पक्की सड़क से बरयामीर सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.09000	1.60000 19/09/2001	0.49000 03/09/2003	2.09000	2.09000	पूर्ण
95	06/09/2001	जं० कौड़िया	करतहरी मुख्य गांव के ढाला से प्राइमरी पाठशाला की तरफ मि०/ख० कार्य 0.90 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	3.57000	2.90000 19/09/2001	0.67000 03/09/2003	3.57000	3.57000	पूर्ण
96	06/09/2001	पाली	मटियारी गांव से डिवहार के स्थान से ओम प्रकाश मिश्रा के घर तक मि०/ख० कार्य 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.60000	0.60000 19/09/2001	0.00000 / /	0.60000	0.60000	पूर्ण
97	06/09/2001	पाली	भक्सा गांव के उत्तरी ढाले गांव के मध्य वाले रास्ते पर मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.12200	1.60000 19/09/2001	0.52200 19/06/2002	2.12200	2.12200	पूर्ण
98	06/09/2001	पाली	कन्या इण्टर कालेज भरपही में मंझरिया सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० व 0.50 मी० स्पान की पुलिया व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	2.01000	2.01000 19/09/2001	0.00000 / /	2.01000	2.01000	पूर्ण
99	06/09/2001	पाली	उसरी चड़वानी मार्ग धीवहवा मार्ग के शेष भाग पर मि०/ख० कार्य 0.21 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.81600	0.66000 19/09/2001	0.15600 19/11/2003	0.81600	0.81600	पूर्ण
100	06/09/2001	पाली	भगौरा से टिकरी सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 2 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	8.49000	6.56000 19/09/2001	1.93000 19/06/2002	8.49000	8.49000	पूर्ण
101	06/09/2001	सहजनवा	हरनही सोनबरसा मार्ग से खजुरी कबीर पंथ कुटी तक मि०/ख० कार्य 0.40 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.46000	1.18000 19/09/2001	0.28000 03/09/2003	1.46000	1.46000	पूर्ण
102	06/09/2001	सहजनवा	पचौरी गंगटही मार्ग से जलालाबाद मार्ग पर मि०/ख० 0.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	1.88000	1.57000 19/09/2001	0.31000 03/09/2003	1.88000	1.88000	पूर्ण
103	06/09/2001	सहजनवा	बसिया मुण्डा टोला से तेनुहारी के कपिल देव शुक्ल के घर तक मि०/ख० कार्य 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.79200	0.61000 19/09/2001	0.18200 19/06/2002	0.79200	0.79200	पूर्ण
104	06/09/2001	सहजनवा	डोमहर सरैया बसिया खड़न्जा मार्ग से प्रा०पा० डोमहर के आगे मि०/ख० कार्य 0.20 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.89000	0.77000 19/09/2001	0.12000 19/11/2003	0.89000	0.89000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	06/09/2001	सहजनवा	भीटी रावत हरपुर मार्ग से कुआवल कला के बीच से टोले पर मि०/ख० कार्य 0.20 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.79400	0.60000 19/09/2001	0.19400 19/06/2002	0.79400	0.79400	पूर्ण
106	06/09/2001	सहजनवा	चकिया में खड़न्जे से सुग्रीव यादव के घर तक मि०/ख० 0.16 किमी० नाली 0.030 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.15000	0.15000 19/09/2001	0.00000 / /	0.15000	0.15000	पूर्ण
107	20/10/2001	सहजनवा	केशवापुर में वीरेन्द्र मिश्र के घर तक मि० कार्य 0.25 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.21000	0.21000 22/11/2001	0.00000 / /	0.21000	0.21000	पूर्ण
108	20/10/2001	सहजनवा	ग्राम केशवापार में खेल मैदान का बाउन्ड्रीवाल का निर्माण 0.050 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.59000	0.44000 22/11/2001	0.15000 03/09/2003	0.59000	0.59000	पूर्ण
109	22/12/2001	सहजनवा	बिगही पकड़ी राउतपार हरपुर के बीच अवशेष लेपन मरम्मत 0.66 किमी०	गन्ना विभाग	4.06000	1.92000 24/12/2001	2.14000 22/09/2003	4.06000	4.05974	पूर्ण
110	22/12/2001	सहजनवा	कविसा सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 0.180 किमी०	यू०पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल बस्ती यूनिट	0.68500	0.57000 24/12/2001	0.11500 19/11/2003	0.68500	0.68500	पूर्ण
111	24/12/2001	शहर क्षेत्र	विकास भवन गोरखपुर के सभा कक्ष में बैठक व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य	ग्रा०अ०सेवा	0.37000	0.37000 24/12/2001	0.00000 / /	0.37000	0.37000	पूर्ण
112	12/07/2002		नाव निर्माण (कटहल एवं बबूल की लकड़ी का) 20 फीट गुणे 6 फीट गुणे 20 इंच 25 अदद	संयुक्त समिति पंचायत उ० सहजनवा	6.25000	5.74000 26/09/2002	0.51000 31/01/2004	6.25000	6.25000	पूर्ण
113	19/08/2002	सहजनवा	अम्बेडकर ग्राम रामपुर गड़थौली सम्पर्क मार्ग लेपन 0.50 किमी०	गन्ना विभाग	5.67000	4.25000 23/08/2002	1.42000 19/12/2002	5.67000	5.67000	पूर्ण
114	01/11/2002	सहजनवा	रुद्र धीरज मिनी आई०टी०आई० सहजनवा गोरखपुर के भूतल पर भवन निर्माण 71.6 गुणे 47.3 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.09000	1.87000 20/11/2002	4.22000 04/01/2004	6.09000	6.09000	पूर्ण
115	01/11/2002	सहजनवा	अम्बेडकर ग्राम रामपुर गड़थौली में नहर की पुलिया से हरिजन बस्ती तक लेपन कार्य व नाली 100 मी०	गन्ना विभाग	1.50000	1.13000 20/11/2002	0.37000 02/09/2003	1.50000	1.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	01/11/2002	सहजनवा	ग्राम गाहासाड़ में रेलवे क्रासिंग से श्री गोपाल सिंह के घर तक मि० नाली व सी०सी० रोड 0.50 किमी० तथा 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	10.69000	5.77000 20/11/2002	4.92000 28/07/2003	10.69000	10.68976	पूर्ण
117	01/11/2002	सहजनवा	मदनपुरा माइनर पर नेवास के पोखरे से डिहवा हरिजन बस्ती तक मि० कार्य 0.75 किमी० व पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	1.00000	0.74000 20/11/2002	0.26000 02/09/2003	1.00000	0.99969	पूर्ण
118	01/11/2002	सहजनवा	ग्राम बोकटा में रामजीत का पोखरा तक मि० 0.70 किमी० व पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	3.64000	2.72000 20/11/2002	0.92000 20/06/2003	3.64000	3.63961	पूर्ण
119	01/11/2002	सहजनवा	मदनपुरा में सराय चांदवार तक मि० 500 मी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	2.45000	1.82000 20/11/2002	0.63000 02/09/2003	2.45000	2.44968	पूर्ण
120	01/11/2002	सहजनवा	रिटुआखोर से नियामतचक तक मि० 1.20 किमी० व पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	1.41000	1.05000 20/11/2002	0.36000 02/09/2003	1.41000	1.40990	पूर्ण
121	31/12/2002	सहजनवा	ग्राम झकही में श्री हरखू के घर से दक्षिण पुलिया तक मि० 1.3 किमी० व 0 1.5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 1 अदद (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	2.05664	1.42000 24/01/2003	0.00000 / /	1.42000	1.42000	अपूर्ण
122	31/12/2002	सहजनवा	ग्राम नियामत चक से राखूखोर तक मि० 2.80 किमी० व 1.5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	2.24028	1.52000 25/01/2003	0.00000 / /	1.52000	1.52000	अपूर्ण
123	31/12/2002	सहजनवा	मटियरा से चड़राव तक मि० कार्य 1.50 किमी० व 1.5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	1.72500	1.29000 25/01/2003	0.43500 10/12/2003	1.72500	1.72500	पूर्ण
124	31/12/2002	सहजनवा	विकास खण्ड पाली के पश्चिम खडन्जे से तिलौरा चड़राव पी०डब्लू०डी० सड़क से सम्पर्क मार्ग पर मि० 1.5 किमी० 600 एम०एम० की ह०पा० पुलिया (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.62609	0.39000 25/01/2003	0.00000 / /	0.39000	0.39000	अपूर्ण
125	31/12/2002	सहजनवा	चोरमा नाला कोहराभार से विडार मार्ग होते हुए चड़राव तक नाले की खुदाई 2.50 किमी० (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.84575	0.48000 25/01/2003	0.00000 / /	0.48000	0.48000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	31/12/2002	सहजनवा	ग्राम कुरसा से मझौरा गांव तक मि० 0.80 किमी० एवं ह०पा० पुलिया 3 अदद (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.49500	0.37000 25/01/2003	0.12500 10/12/2003	0.49500	0.49500	पूर्ण
127	31/12/2002	सहजनवा	गाहासाड़ में भग्गन यादव के घर से अरविन्द उपाध्याय के घर होते हुए जमुना निषाद के घर तक मि०/ख० कार्य 0.12 किमी० (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.45000	0.33000 25/01/2003	0.12000 10/12/2003	0.45000	0.45000	पूर्ण
128	31/12/2002	सहजनवा	चांदपार माइनर से पिपराहेमा मार्ग होते हुए सुरसी गांव के बीच मार्ग पर मि० 3 किमी० व पुलिया एक अदद (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.89500	0.67000 25/01/2003	0.22500 10/12/2003	0.89500	0.89500	पूर्ण
129	31/12/2002	सहजनवा	ग्राम रेवड़ा में सुपा सिधौली तक मि० 2.20 किमी० व पुलिया 2 अदद (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	1.24000	1.00000 25/01/2003	0.24000 10/12/2003	1.24000	1.24000	पूर्ण
130	31/12/2002	सहजनवा	ग्राम कसरौल से बोडरा तक मि० 1.10 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.53000	0.39000 25/01/2003	0.14000 10/12/2003	0.53000	0.53000	पूर्ण
131	31/12/2002	सहजनवा	ग्राम सहरी प्राथमिक विद्यालय से बारपट्टी ट्यूबवेल तक मि० 0.45 किमी० व 600 एम०एम० की ह०पा० पुलिया (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	0.35700	0.26000 25/01/2003	0.09700 10/12/2003	0.35700	0.35700	पूर्ण
132	31/12/2002	सहजनवा	कटसहरा से दक्षिण गोल्हनापार तक मि० 2 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया (सूखा राहत)	गन्ना विभाग	1.13000	0.84000 24/01/2003	0.29000 10/12/2003	1.13000	1.13000	पूर्ण
133	07/02/2003		50 अदद हैण्डपम्प इण्डिया मार्क ।।	जल निगम	0.90000	0.90000 17/02/2003	0.00000 / /	0.90000	0.90000	पूर्ण
134	21/02/2003	सहजनवा	लैपटाप कम्प्यूटर (आई०बी०एम०) कम्प्लीट मय प्रिन्टर सहित	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	2.10000	2.10000 29/03/2003	0.00000 / /	2.10000	2.12074	पूर्ण
135	30/03/2003	सहजनवा	जिगिना फरसाड़ पी०डब्लू०डी० मार्ग से तेलियाडीह तक मि० कार्य 1.20 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	6.70000	5.03000 31/03/2003	1.67000 20/12/2003	6.70000	6.69928	पूर्ण
136	30/03/2003	पाली	ग्राम सिसई से करतहरी तक मि० कार्य 1.5 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	1.39000	1.05000 31/03/2003	0.34000 10/12/2003	1.39000	1.38936	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	30/03/2003	पाली	ग्राम नेवास से मुख्य मार्ग से आगे कालीजी के स्थान तक मि० कार्य 0.40 किमी०	गन्ना विभाग	0.31000	0.23000 31/03/2003	0.08000 10/12/2003	0.31000	0.30942	पूर्ण
138	30/03/2003	पाली	ग्राम करतहरी से महुआसर टोला होते हुए बेलौली मुख्य मार्ग तक मि० कार्य 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	0.81000	0.61000 31/03/2003	0.20000 10/12/2003	0.81000	0.80910	पूर्ण
139	30/03/2003	खजनी	ग्राम सोनबरसा रानीडीह से लटकना तक मि० कार्य 1.10 किमी०	गन्ना विभाग	0.85000	0.64000 31/03/2003	0.21000 10/12/2003	0.85000	0.84970	पूर्ण
140	30/03/2003	खजनी	ग्राम खजुरी मेन रोड से ग्राम देवरिया एनवा तरैना तक मि० कार्य 2.30 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	2.13000	1.60000 31/03/2003	0.53000 10/12/2003	2.13000	2.12918	पूर्ण
141	30/03/2003	खजनी	ग्राम चिलौना से सिसई बाग तक मि० कार्य 0.90 किमी०	गन्ना विभाग	0.60000	0.60000 31/03/2003	0.00000 / /	0.60000	0.60000	पूर्ण
142	30/03/2003	खजनी	ग्राम बनकटिया से पश्चिम टड़वा खुर्द तक मि० कार्य 2.00 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.33000	2.02000 31/03/2003	0.31000 25/02/2006	2.33000	2.33000	पूर्ण
143	30/03/2003	जं० कौड़िया	ग्राम साखी मुख्य मार्ग से मृत्युंजय पाण्डेय के घर तक मि० कार्य 0.50 किमी०	गन्ना विभाग	0.41000	0.31000 31/03/2003	0.10000 25/02/2006	0.41000	0.41000	पूर्ण
144	31/03/2003		खाद्यान्न उठान हेतु ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज	उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य विभाग	2.75879	2.75879 04/08/2003	0.00000 / /	2.75879	2.75879	पूर्ण
145	13/06/2003	सहजनवा	अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद विद्या मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरपुर बुदहट सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 20/06/2003	0.25000 18/12/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
146	13/06/2003	सहजनवा	गोपाल सरस्वती विद्या मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय सहजनवा में कमरा निर्माण 28 गुणे 30 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 20/06/2003	0.50000 18/12/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
147	13/06/2003	सहजनवा	मुरारी इण्टर कालेज सहजनवा गोरखपुर में कमरा निर्माण 45 गुणे 34.2 फीट एक अदद बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 20/06/2003	0.50000 23/03/2006	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	13/06/2003	सहजनवा	मदरसा अनवारूल उलूम लुचुई सहजनवा में चहारदीवारी व बरामदा निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 20/06/2003	0.25000 31/03/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
149	13/06/2003	पाली	आदर्श बाल विद्या मन्दिर चिलौना रिठुआखोर पाली में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 20/06/2003	0.50000 19/11/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
150	13/06/2003	सहजनवा	जनता लघु माध्यमिक विद्यालय रानीपार सहजनवा में कमरा निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.47400	0.37000 20/06/2003	0.10400 20/10/2004	0.47400	0.47400	पूर्ण
151	13/06/2003	खजनी	कमला यादव जनकल्याण समिति व्यायामशाला निर्माण	ग्रा0अ0सेवा	2.24000	1.69000 20/06/2003	0.55000 19/05/2004	2.24000	2.24000	पूर्ण
152	13/06/2003	पाली	बन्दे मातरम बाल विद्यालय माडर गोरखपुर में कक्ष निर्माण व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 20/06/2003	0.50000 01/11/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
153	13/06/2003	सहजनवा	मदरसा मोहम्मदिला दारूल उलम कटसहरा बाजार गोरखपुर में बरामदा निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 20/06/2003	0.25000 08/01/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
154	11/08/2003	सहजनवा	भदरखी पचौरी में ड्रेन के चौड़ीकरण हेतु खुदाई कार्य 0 से 8.4 किमी०	पैक्सफेड	10.00000	7.50000 13/08/2003	2.50000 18/12/2003	10.00000	10.00000	पूर्ण
155	03/09/2003	पाली	भारतीय शिक्षा मन्दिर प्रा० वि० पाली गो० में कक्ष निर्माण 2 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 04/09/2003	0.50000 12/01/2004	2.00000	2.00000	पूर्ण
156	03/09/2003	सहजनवा	शारदा प्रसाद रावत जनता पूर्व मा० वि० सिधौली सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 2 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 04/09/2003	0.50000 14/07/2004	2.00000	2.00000	पूर्ण
157	03/09/2003	पाली	श्रीमती पूनम सिंह कृषक शिशु विद्यालय चड़राव सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 04/09/2003	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
158	03/09/2003	पाली	सिसई से करतहरी सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.10 किमी०	गन्ना विभाग	3.67000	2.73000 04/09/2003	0.94000 22/05/2004	3.67000	3.66997	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	03/09/2003	पाली	बिजौवा गांव से महेन्द्र सिंह के भट्टे तक मिट्टी कार्य 550 मी०	गन्ना विभाग	0.70000	0.55000 04/09/2003	0.15000 22/05/2004	0.70000	0.69948	पूर्ण
160	03/09/2003	पाली	रिटुआखोर गांव से समय माई स्थान तक मि०/ख० कार्य 500 मी० साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	2.10000	1.56000 04/09/2003	0.54000 23/03/2006	2.10000	2.10000	पूर्ण
161	03/09/2003	पाली	ग्राम महाराबारी हरिजन बस्ती से मुख्य मार्ग तक मि० कार्य 500 मी०	गन्ना विभाग	0.29000	0.22000 04/09/2003	0.07000 25/02/2006	0.29000	0.29000	पूर्ण
162	03/09/2003	सहजनवा	ग्राम लुचुई में सलीम मोहम्मद के घर के बगल से कब्रिस्तान होते हुए डोमहर तक मि० 200 मी०	गन्ना विभाग	0.48000	0.36000 04/09/2003	0.12000 02/02/2006	0.48000	0.48000	पूर्ण
163	24/09/2003	सहजनवा	ग्राम रावतपार जबैला कटाई टीकर मिश्रौलिया नाला व बसखुरा नाले की सफाई	ग्रा०अ०सेवा	0.99421	0.58521 16/10/2003	0.00000 / /	0.58521	0.58500	अपूर्ण
164	24/09/2003	पाली	चोरमा नाले की सफाई व खुदाई कार्य	ग्रा०अ०सेवा	2.27701	1.31084 16/10/2003	0.00000 / /	1.31084	1.31000	अपूर्ण
165	24/09/2003	पाली	गाहासाड़ सिधारी नाले की सफाई एवं खुदाई कार्य	ग्रा०अ०सेवा	2.36328	1.39105 16/10/2003	0.00000 / /	1.39105	1.39100	अपूर्ण
166	24/09/2003	सहजनवा	बरसीहा में अम्बेडकर गांव बैजलपुर होते हुए चन्दहा से खुटवा नाले की सफाई 0 खुदाई कार्य	ग्रा०अ०सेवा	1.30765	0.76969 16/10/2003	0.00000 / /	0.76969	0.76900	अपूर्ण
167	10/11/2003	सहजनवा	ग्राम भरसाड़ वि०ख० सहजनवा में मुख्य मार्ग पर श्री बजरंग उपाध्याय के घर के बगल में एक अदद सोलर स्ट्रीट लाईट	नेडा	0.24050	0.24050 29/11/2003	0.00000 / /	0.24050	0.24050	पूर्ण
168	10/11/2003	पाली	जूनियर हाई स्कूल चडराव गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/11/2003	0.50000 28/03/2005	2.00000	2.00000	पूर्ण
169	10/11/2003	सहजनवा	सन्त कबीर गंगा सागर बालिका इण्टर कालेज सीहापार सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 2 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 29/11/2003	0.75000 03/07/2004	3.00000	3.00000	पूर्ण
170	10/11/2003	सहजनवा	ग्राम पंचायत जगदीशपुर हरिजन बस्ती में परिवर्तक लगाने का कार्य	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.50000	0.45000 29/11/2003	0.00000 / /	0.45000	0.45000	अपूर्ण
171	10/11/2003	सहजनवा	ग्राम रामपुर गरथौली में सी०सी० रोड का निर्माण 58.85 मी०	गन्ना विभाग	1.91000	1.43000 29/11/2003	0.48000 31/03/2006	1.91000	1.91000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	10/11/2003	सहजनवा	भदरखी पचौरी ड्रेन के चौड़ीकरण एवं खुदाई का कार्य 6.80 से 10.20 तक कुल 3.40 किमी०	पैक्सफेड	5.00000	3.75000 29/11/2003	1.25000 14/05/2004	5.00000	5.00000	पूर्ण
173	20/12/2003	सहजनवा	ग्राम गाहासाड़ में रेलवे लाईन के दक्षिण पोखरा खुदाई कार्य गुणे 6.60 मी० एक अदद	गन्ना विभाग	1.13000	0.84000 20/12/2003	0.00000 / /	0.84000	0.84000	अपूर्ण
174	31/01/2004	सहजनवा	ग्राम बनगांवा में विद्युतीकरण कार्य 12 पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.83100	0.74000 31/01/2004	0.09100 31/03/2006	0.83100	0.74000	अपूर्ण
175	31/01/2004	सहजनवा	मदनपुरा माइनर पर मुख्य मार्ग से बरौली डिहवा हरिजन बस्ती मार्ग पर 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	0.35000	0.26000 31/01/2004	0.09000 25/02/2006	0.35000	0.35000	पूर्ण
176	31/01/2004	सहजनवा	भेउसा से भैसहिया टोला तक मि० कार्य 445 मी०	गन्ना विभाग	0.47000	0.35000 31/01/2004	0.12000 25/02/2006	0.47000	0.47000	पूर्ण
177	31/01/2004	सहजनवा	हरदी से मगहर बाई पास तक मि० कार्य 2.10 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.45000	1.88000 31/01/2004	0.57000 29/03/2005	2.45000	2.44962	पूर्ण
178	31/01/2004	पाली	रिटुआखोर से नियामत चक तक मि०/ख० कार्य 1.00 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	4.66000	3.50000 31/01/2004	1.16000 03/07/2004	4.66000	4.66000	पूर्ण
179	25/02/2004	सहजनवा	भदरखी नाले की खुदाई करनपुरा जाखा चिलौना कोटियाडाड होते हुए खुटहना तक नाला खुदाई किमी० 10.20 से किमी० 13.80 तक 3.60 किमी०	पैक्सफेड	5.35000	4.01000 26/02/2004	1.34000 02/02/2006	5.35000	5.35000	पूर्ण
180	28/02/2004	सहजनवा	ग्राम बरौली में गांव के उत्तर शमशान घाट जाने वाले मार्ग पर मिट्टी कार्य 250 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	1.95000	1.46000 28/02/2004	0.00000 / /	1.46000	1.46000	अपूर्ण
181	28/02/2004	जं० कौड़िया	वि०ख० जंगल कौड़िया में गूरम पोखरे के उत्तरी भीटा से ग्राम राखूखोर टोला कुटी होते हुए डेडना गांव तक सम्पर्क मार्ग मि० 800 मी०	पैक्सफेड	0.94000	0.70000 28/02/2004	0.00000 / /	0.70000	0.70000	अपूर्ण
182	14/07/2004	सहजनवा	ग्राम बसिया में विद्युतीकरण 2 पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.83400	0.75000 15/07/2004	0.00000 / /	0.75000	0.70000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	14/07/2004	सहजनवा	ग्राम बुदहट के टोला लोहिया का विद्युतीकरण 14 पोल एवं ट्रांसफार्मर 2 अदद	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.68400	1.52000 15/07/2004	0.00000 / /	1.52000	1.48000	अपूर्ण
184	14/07/2004	सहजनवा	संत कबीर अमृत गंगा कन्या इण्टर कालेज भरपही गोरखपुर में शिक्षण कक्ष एवं बाउण्ड्री वाल	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 15/07/2004	1.25000 31/01/2005	5.00000	5.00000	पूर्ण
185	14/07/2004	जंगल कौड़िया	लाल बहादुर शास्त्री उ०मा० विद्यालय राखूखोर में कक्ष बरामदा चहारदीवारी व साइनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 15/07/2004	1.25000 28/02/2005	5.00000	5.00000	पूर्ण
186	14/07/2004		इण्डिया मार्क-।। हैण्डपम्प 50 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.90000	0.90000 15/07/2004	0.00000 / /	0.90000	0.90000	पूर्ण
187	14/07/2004	सहजनवा	गाहासाड़ गांव में राम सेवक यादव के मकान से काली मां के स्थान तक सम्पर्क मार्ग पर 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच मि० 0.15 किमी० ख० 0.03 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.31400	1.00000 15/07/2004	0.31400 02/07/2005	1.31400	1.31400	पूर्ण
188	14/07/2004	सहजनवा	गाहासाड़ गांव में जुमराती खां के मकान से समय माता के स्थान तक मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद मि० 0.90 किमी० एप्रोच 0.03 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.69000	2.01000 15/07/2004	0.00000 / /	2.01000	2.01000	पूर्ण
189	14/07/2004	जंगल कौड़िया	गोपलापुर से ढेढना ग्राम सम्पर्क मार्ग पर मि० 0.46 किमी०	पैक्सफेड	0.64000	0.48000 15/07/2004	0.16000 28/10/2005	0.64000	0.64000	पूर्ण
190	14/07/2004	जंगल कौड़िया	राखूखोर सम्पर्क मार्ग से टोला कुटी तक मि० कार्य 450 मी०	पैक्सफेड	0.62000	0.47000 15/07/2004	0.15000 28/10/2005	0.62000	0.62000	पूर्ण
191	14/07/2004	सहजनवा	ग्राम तेनुहारी में बारातघर का निर्माण हाल कमरा बरामदा व मि० भराई साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.28000	1.72000 15/07/2004	0.56000 28/10/2005	2.28000	1.72000	पूर्ण
192	14/07/2004	सहजनवा	ग्राम समुदा में बारातघर का निर्माण हाल बरामदा मि० भराई व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.25000	1.69000 15/07/2004	0.56000 28/10/2005	2.25000	2.25000	पूर्ण
193	14/07/2004	सहजनवा	बेलाभार में बकुलही तक मि०/ख० कार्य 800 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	3.77000	2.83000 15/07/2004	0.00000 / /	2.83000	2.83000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	14/07/2004	सहजनवा	भेउसा से चौतरवा नहर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी 3.00 मी० व 2.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद	पैक्सफेड	2.67000	2.01000 15/07/2004	0.66000 28/10/2005	2.67000	2.01000	पूर्ण
195	14/07/2004	सहजनवा	रावतपार मुख्य नहर से रामनाथ यादव के घर के सामने से बाग तक मि०/ख० 250 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	1.82000	1.37000 15/07/2004	0.00000 / /	1.37000	1.37000	अपूर्ण
196	14/07/2004	सहजनवा	गाहासाड़ में बैजनाथ सिंह के मकान से समय माई के स्थान तक मि० 1.00 किमी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद तथा साइन बोर्ड	पैक्सफेड	2.13000	1.60500 15/07/2004	0.00000 / /	1.60500	1.60500	अपूर्ण
197	14/07/2004	सहजनवा	केशवपुर में बारातघर का निर्माण एक अदद व बरामदा मि० भराई तथा साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.49000	1.87000 15/07/2004	0.62000 28/10/2005	2.49000	2.49000	पूर्ण
198	14/07/2004	सहजनवा	केशोपुर में धोबी टोला में काली मन्दिर के पास बारातघर का निर्माण हाल बरामदा व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.06000	1.55000 15/07/2004	0.51000 28/10/2005	2.06000	1.55000	पूर्ण
199	14/07/2004	पाली	रिटुआखोर से निबरहर तक मि०/ख० 500 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	2.44200	1.87000 15/07/2004	0.57200 28/10/2005	2.44200	2.44200	पूर्ण
200	14/07/2004	पाली	रमडिहवा में मि०/ख० कार्य 600 मी० व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.63000	2.06000 15/07/2004	0.57000 28/10/2005	2.63000	2.63000	पूर्ण
201	14/07/2004	पाली	सियरही में रकौली खरहरी सम्पर्क मार्ग से भगवान मोर्य के घर तक मि०/ख० 300 मी० व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	1.20500	0.98000 15/07/2004	0.22500 28/10/2005	1.20500	1.20500	पूर्ण
202	14/07/2004	खजनी	चिलौना से सिसई मार्ग पर मि०/ख० 800 मी० व साइनबोर्ड एक अदद	पैक्सफेड	3.30000	2.55000 15/07/2004	0.75000 28/10/2005	3.30000	3.30000	पूर्ण
203	14/07/2004	खजनी	ग्राम कैराडीह में रैनबसेरा का निर्माण एक अदद व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.82000	2.11000 15/07/2004	0.71000 28/10/2005	2.82000	2.11000	पूर्ण
204	14/07/2004	खजनी	देवडार में पिच रोड से हरिजन बस्ती तक मि०/ख० कार्य 500 मी० व साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.55000	1.91000 15/07/2004	0.00000 / /	1.91000	1.91000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	14/07/2004	खजनी	ग्रामसभा टेगहा में पिच रोड के बगल में नहर पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 50 मी० तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.12000	1.69000 15/07/2004	0.43000 28/10/2005	2.12000	2.12000	पूर्ण
206	14/07/2004	खजनी	ग्राम पंचायत कटघर में रैनबसेरा का निर्माण व मिट्टी भराई तथा साइनबोर्ड	पैक्सफेड	2.86000	2.14000 15/07/2004	0.72000 28/10/2005	2.86000	2.86000	पूर्ण
207	14/07/2004	खजनी	प्राइमरी पाठशाला बसियाखोर से तड़सर तक मि०/ख० 750 मी० व 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	5.34000	4.00000 15/07/2004	1.34000 28/10/2005	5.34000	5.34000	पूर्ण
208	20/10/2004		इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प 50 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.90000	0.90000 20/10/2004	0.00000 / /	0.90000	0.90000	पूर्ण
209	31/01/2005	सहजनवा	सतगुरु कबीर राम सागर दास प्रा० विद्यालय सीहापार सहजनवा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य में कक्ष निर्माण 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/01/2005	0.50000 22/06/2006	2.00000	2.00000	पूर्ण
210	31/01/2005	पाली	जूनियर हाई स्कूल धुरियापार पाली गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2005	0.25000 09/12/2005	1.00000	1.00000	पूर्ण
211	31/01/2005	पाली	अयोध्या नाथ राष्ट्रीय आदर्श पूर्व मा०वि० तुलसी रामनगर नेवास गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/01/2005	0.50000 23/02/2006	2.00000	2.00000	पूर्ण
212	31/01/2005	सहजनवा	सरजू देवी शिक्षा निकेतन सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण व कार्यालय विद्युतीकरण व जलापूर्ति तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.76000	1.76000 31/01/2005	0.00000 / /	1.76000	1.76000	पूर्ण
213	31/01/2005	सहजनवा	राजाराम आदर्श मान्टेसरी विद्यालय हरपुर बुदहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/01/2005	0.50000 19/12/2005	2.00000	2.00000	पूर्ण
214	31/01/2005	पाली	लखनापार हरिजन बस्ती से मेन रोड तक मि०/ख० 138 मी०	पैक्सफेड	0.44000	0.44000 31/01/2005	0.00000 / /	0.44000	0.44000	पूर्ण
215	31/01/2005	सहजनवा	ग्राम गाहासाड़ का विद्युतीकरण 40 पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	1.65300	1.48000 31/01/2005	0.00000 / /	1.48000	1.25800	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	31/01/2005	पाली	ग्राम पाली का विद्युतीकरण 50 पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	2.05500	1.84000 31/01/2005	0.00000 / /	1.84000	1.56400	अपूर्ण
217	28/02/2005	सहजनवा	ग्राम सहजना में मि०/ख० 240 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.04500	0.78000 28/02/2005	0.26500 28/10/2005	1.04500	0.70000	पूर्ण
218	28/02/2005	सहजनवा	ग्राम पटखौली में पिच रोड से दिलीप सिंह के घर तक मि०/ख० 170 मी०	पैक्सफेड	0.77700	0.58000 28/02/2005	0.00000 / /	0.58000	0.58000	अपूर्ण
219	19/03/2005	पाली	बरईपार तेतरिया में रैनबसेरा का निर्माण एक अदद बरामदा व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.75000	2.06000 23/03/2005	0.69000 31/03/2006	2.75000	2.66000	अपूर्ण
220	19/03/2005	खजनी	ग्राम शहीदाबाद में हरिजन बस्ती से राम ललित के खेत तक मि०/ख० 300 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.24400	0.93000 23/03/2005	0.31400 28/10/2005	1.24400	1.24400	पूर्ण
221	19/03/2005	सहजनवा	मंगल अक्षयवर जू० हाई स्कूल बोकटा सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण कमरा दो अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 21/03/2005	0.50000 28/07/2006	2.00000	1.50000	अपूर्ण
222	19/03/2005	सहजनवा	संत कबीर गंगा सागर बालिका इण्टर अकलेज सीहापार गोरखपुर में कमरा निर्माण एक अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 21/03/2005	0.63000 28/07/2005	2.50000	2.50000	पूर्ण
223	19/03/2005	सहजनवा	गुरुकुल कृष्णा माण्टेसरी स्कूल घोटवा हरपुर बुदहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 21/03/2005	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण
224	29/03/2005	सहजनवा	मुंशी बांके लाल चिल्ड्रेन माडर्न स्कूल श्रीवास्तव चौराहा मदरिया पचौरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 30/03/2005	0.38000 23/03/2006	1.50000	1.50000	पूर्ण
225	29/03/2005	पाली	शहीदाबाद पिच रोड से आमी घाट होते हुए कुईखोर प्रधानमंत्री सड़क तक मि० कार्य 1.80 किमी० आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 60 मी० तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.57800	3.43000 30/03/2005	1.14800 28/10/2005	4.57800	4.57800	पूर्ण
226	29/03/2005	सहजनवा	राप्ती बंधे से नगरा होते हुए अवसीया तक मि० 1.50 किमी० 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 60 मी० तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.35000	3.26000 30/03/2005	1.09000 28/10/2005	4.35000	4.35000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	18/06/2005	पाली	संत शिशु शिक्षा निकेतन बेलौरा पाली गोरखपुर में कक्ष 3 अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.03000	2.27000 20/06/2005	0.76000 16/12/2005	3.03000	3.03000	पूर्ण
228	18/06/2005	पाली	भारतीय शिक्षा मन्दिर प्रा० विद्यालय पाली गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 20 गुणे 25 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 20/06/2005	0.75000 16/12/2005	3.00000	3.00000	पूर्ण
229	30/06/2005	खजनी	ग्राम आशापार से सतुआभार रोड पर ग्राम रमपुरवा के पूरब नाला पर 2.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 60 मी० खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.01000	2.26000 02/07/2005	0.00000 / /	2.26000	2.26000	अपूर्ण
230	30/06/2005	पाली	ग्राम मुजौली से चोरमा नाले पर 3 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 75 मी० खड़नजा 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	9.36000	7.02000 02/07/2005	0.00000 / /	7.02000	6.40000	अपूर्ण
231	30/06/2005	पाली	डुमरी निवास से जाल्हेपुर मुख्य मार्ग पर टोला गोलदर में जूठन प्रसाद के घर से घनश्याम पाण्डेय के घर तक मि०/ख० 132 मी०	पैक्सफेड	0.40000	0.30000 02/07/2005	0.00000 / /	0.30000	0.25000	अपूर्ण
232	30/06/2005	पाली	ग्राम बिडार में ग्राम के पश्चिम चोरमा नाले पर 3 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 75 मी० खड़नजा 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	9.36000	7.02000 02/07/2005	0.00000 / /	7.02000	6.05000	अपूर्ण
233	30/06/2005	जं० कौड़िया	ग्राम बढ़या चौक जसवल बन्धे से नगरा के बीच 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 75 मी० खड़न्जा 30 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.44000	2.57000 02/07/2005	0.00000 / /	2.57000	2.05000	अपूर्ण
234	30/06/2005	सहजनवा	ग्राम डुमरैला में नाले पर 2 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 200 मी० खड़न्जा 30 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	7.00000	5.25000 02/07/2005	0.00000 / /	5.25000	4.50000	अपूर्ण
235	30/06/2005	सहजनवा	ग्राम समुदा में गौतम बुद्ध सेन्द्रल एकेडमी के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 35 मी० खड़न्जा 5 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.22000	2.42000 02/07/2005	0.00000 / /	2.42000	2.10000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	30/06/2005	जं० कौड़िया	ग्राम करतहरी से हटवा बंधे के ढाले पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 150 मी० खड़न्जा 30 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.97700	2.23000 02/07/2005	0.00000 / /	2.23000	2.20000	अपूर्ण
237	30/06/2005	सहजनवा	ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लुचुई सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 3 अदद शौचालय 4 अदद पैसेज व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 02/07/2005	0.00000 / /	3.75000	3.75000	अपूर्ण
238	30/06/2005	पाली	गणेश विद्या मन्दिर बिजौवा रिटुआखोर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 02/07/2005	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण
239	30/06/2005	पाली	वैदिक धर्म इण्अर कालेज डुमरी निवास गोरखपुर में कक्ष एक अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 02/07/2005	0.00000 / /	3.75000	3.75000	अपूर्ण
240	19/09/2005	सहजनवा	ग्रामसभा रहीमाबाद में बारातघर का निर्माण व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	3.29000	2.47000 19/09/2005	0.00000 / /	2.47000	2.40000	अपूर्ण
241	19/09/2005	सहजनवा	सोनबरसा जूनियर हाई स्कूल की चहारदीवारी 180 मीटर गेट एक अदद व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.04000	1.53000 19/09/2005	0.51000 31/03/2006	2.04000	2.04000	पूर्ण
242	19/09/2005	सहजनवा	गौतम बुद्ध सेन्ट्रल एकेडमी ग्राम समुदासोनबरसा सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 4 अदद सीढी एक व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 19/09/2005	0.00000 / /	7.50000	7.50000	अपूर्ण
243	19/09/2005	सहजनवा	सन्त कबीर गंगा सागर बालिका इण्टर कालेज सीहापार गोरखपुर में कक्ष निर्माण तीन अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 19/09/2005	2.50000 03/01/2006	10.00000	10.00000	पूर्ण
244	19/09/2005	सहजनवा	बन्दे मातरम बाल विद्या मन्दिर माडर गोरखपुर मे कक्ष निर्माण दो अदद मिट्टी भराई चहारदीवारी व गेट तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 19/09/2005	0.75000 20/05/2006	3.00000	2.90000	अपूर्ण
245	19/09/2005	सहजनवा	बौद्धिक एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट महिला माहविद्यालय बनगांवा सहजनवा गोरखपुर में चहारदीवारी 239.63 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 19/09/2005	0.00000 / /	2.25000	2.25000	अपूर्ण
246	19/09/2005	सहजनवा	गुरुकुल कृष्णा मांटेसनरी स्कूल घोटवा बुदहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 19/09/2005	0.00000 / /	2.25000	2.25000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	19/09/2005	सहजनवा	गौतम बुद्ध सेन्ट्रल एकेडमी समुदा (सोनबरसा) के प्रांगण में सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 19/09/2005	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
248	19/09/2005	सहजनवा	गाहासाड़ में श्री हनुमान सिंह पुत्र श्री रामदेव सिंह के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 19/09/2005	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
249	19/09/2005	सहजनवा	ग्राम पचौरी में विद्युतीकरण कार्य 63 के०वी०ए० परिवर्तक की स्थापना कार्य	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.28700	0.25000 19/09/2005	0.00000 / /	0.25000	0.21500	अपूर्ण
250	19/09/2005	सहजनवा	ग्राम सहबाजगंज का विद्युतीकरण 6 पोल	वि०वि० खण्ड द्वितीय	0.76700	0.69000 19/09/2005	0.00000 / /	0.69000	0.58050	अपूर्ण
251	19/09/2005	सहजनवा/पा	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 180 अदद	जल निगम	3.60000	3.60000 19/09/2005	0.00000 / /	3.60000	3.60000	पूर्ण
252	19/09/2005	खजनी	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 20 अदद	यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीयल का०	0.40000	0.40000 19/09/2005	0.00000 / /	0.40000	0.40000	पूर्ण
253	26/11/2005	सहजनवा	श्री यशोदानन्द शिशु शिक्षा मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरसाड़ सहजनवा गोरखपुर में कक्ष एक अदद कार्यालय एक व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 28/11/2005	0.50000 26/04/2006	2.00000	1.95000	अपूर्ण
254	26/11/2005	सहजनवा	नगर पंचायत सहजनवा के ग्राम जिगिना में पुराने खडन्जे से ठाकुर सिंह के घर तक मि०/ख० 210 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.01900	0.76000 28/11/2005	0.00000 / /	0.76000	1.41000	अपूर्ण
255	26/11/2005	सहजनवा	नगर पंचायत सहजनवा के ग्राम जिगिना से हरिजन बस्ती से मुख्य मार्ग तक मि०/ख० 150 मी० नाली 205 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.75200	1.31000 28/11/2005	0.00000 / /	1.31000	1.31000	अपूर्ण
256	26/11/2005	सहजनवा	नगर पंचायत सहजनवा के ग्राम गाहासाड़ में ठाकुरदीन के घर से बिहारी सिंह के घर के पीछे मि०/ख० 100 मी० व नाली 30 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.56000	0.42000 28/11/2005	0.00000 / /	0.42000	0.42000	अपूर्ण
257	26/11/2005	सहजनवा	ग्राम चौतरवा में जूनियर हाई स्कूल के पास मि०/ख० 90 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.40400	0.30000 28/11/2005	0.00000 / /	0.30000	0.30000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	26/11/2005	सहजनवा	नगर पंचायत सहजनवा के ग्राम जुड़ियान में कैलाश सिंह के घर से श्याम बरन की दुकान तक मि०/ख० 165 मी० व नाली 165 मी० तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.44400	1.08000 28/11/2005	0.00000 / /	1.08000	1.08000	अपूर्ण
259	26/11/2005	सहजनवा	नगर पंचायत सहजनवा के ग्राम जुड़ियान में राम सेवक यादव के घर से राम पलट हरिजन के घर तक मि०/ख० 82 मी० व नाली 82 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.64200	0.48000 28/11/2005	0.00000 / /	0.48000	0.48000	अपूर्ण
260	24/02/2006	जंगल कौड़िया	महावीर पाण्डेय जूनियर हाई स्कूल बरगदही गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/02/2006	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
261	04/07/2006	सहजनवा	गौतम बुद्ध सेन्ट्रल एकेडमी समुदा सोनबरसा गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक कार्यालय एक इन्टरेन्स एक शोचालय एक पुस्तकालय एक व साईबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	24.18800	18.14000 10/07/2006	0.00000 / /	18.14000	15.00000	अपूर्ण
262	19/08/2006	सहजनवा	गौतम बुद्ध सेन्ट्रल एकेडमी समुदा सोनबरसा गोरखपुर में कक्ष 9.15 गुणे 9.15 मीटर 4 अदद बरामदा 19.19 गुणे 2.60 मी० एवं चहारदीवारी 50 मी० ग्रिल मि० भराई 358.32 घनमी० साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	24.98000	18.74000 25/08/2006	0.00000 / /	18.74000	8.80000	अपूर्ण
263	19/08/2006	सहजनवा	ग्रामसभा गाहासाड़ में श्री चन्द्र शेखर निषाद के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 25/08/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
264	19/08/2006	सहजनवा	ग्राम सभा गाहासाड़ में श्री अनु सिंह के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 25/08/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
265	19/08/2006	सहजनवा	ग्राम जिगिना में सोलिंग रोड से आगे मि०/ख० कार्य 120 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	0.57000	0.42000 25/08/2006	0.00000 / /	0.42000	0.15000	अपूर्ण
266	19/08/2006	सहजनवा	ग्राम मदरिया में 1.00 मी० स्पाण की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.12000	0.84000 25/08/2006	0.00000 / /	0.84000	0.30000	अपूर्ण
267	19/08/2006	सहजनवा	ग्राम दुबरिया में मि०/ख० कार्य 175 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण	0.87000	0.65000 25/08/2006	0.00000 / /	0.65000	0.15000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				निर्माण निगम						
268	19/09/2006		इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 178 अदद (अंशदान)	जल निगम	3.56000	3.56000 22/09/2006	0.00000 / /	3.56000		अपूर्ण
269	19/09/2006		इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 22 अदद (अंशदान)	यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीयल का०	0.44000	0.44000 22/09/2006	0.00000 / /	0.44000		अपूर्ण
270	19/09/2006	सहजनवा	वासदेव चिल्ड्रेन एकेडमी प्राइमरी स्कूल जसवल बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 22/09/2006	0.00000 / /	1.50000		अपूर्ण
271	19/09/2006	सहजनवा	मुरारी इण्टर कालेज सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण भूतल 8.38 गुणे 6 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 22/09/2006	0.00000 / /	2.25000		अपूर्ण
272	19/09/2006	पाली	मदरसा दारूल ओलूम मिसबाहुल ओलूम मुस्तफाबाद पाली गोरखपुर में बरामदा निर्माण 17.37 गुणे 3.05 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 22/09/2006	0.00000 / /	0.75000		अपूर्ण
273	19/09/2006	पाली	देवकी नन्दन मेमोरियल पब्लिक स्कूल लोहसड़ा घघसरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 22/09/2006	0.00000 / /	1.12000		अपूर्ण
274	19/09/2006	सहजनवा	रुद्र धीरज आई०टी०आई० सहजनवा में कक्ष कार्यालय 4.26 गुणे 6.25 मी० प्रधानाचार्य कक्ष 3.04 गुणे 3.65 मी० शौचालय दो अदद स्नानगृह बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 22/09/2006	0.00000 / /	1.50000		अपूर्ण
275	19/09/2006	सहजनवा	महावीर प्राथमिक विद्यालय बड़हरा खजुरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 22/09/2006	0.00000 / /	1.12000		अपूर्ण
276	19/09/2006	सहजनवा	अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद विद्या मन्दिर हरपुर बुदहट सहजनवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 22/09/2006	0.00000 / /	1.12000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11