


पूर्वांचल विकास निधि योजना जिलांश की प्रगति आख्या वर्ष 2015-16 (अपूर्ण कार्य)
कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर माह-09 जून 2015 की स्थिति

क्र 0 स 0	स्वीकृतपरियोजनाकानाम वर्ष 2013-14	स्वीकृत लागत	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि				कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य की प्रगति प्रतिशत	निर्माणार्थी न/पूर्वर्ण	पूर्ण न होने का कारण	कार्यदायी संस्था का नाम	विधानसभा/वि धानपरिषद के मासदस्य का	द्वितीय किस्त का मांग प्रेषण दिनांक
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	योग	अध्यावधि धक व्यय							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	मा0 सदस्य विधान सभा श्री सन्त प्रसाद खजनी													
1	सिकरी गंज में पिच रोड से जू0हा0स्कूल से सटे काली मन्दिर तक 150मी0लम्बाई में इन्टरलाकिंग कार्य।	4.95	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	3.71	1.00	4.71	4.71	26.6.2014	135 मी0 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	गन्ना विकास परिषद सरदारनगर	मा0 सदस्य विधान सभा श्री सन्त प्रसाद खजनी	पत्राक 127 15.10.15
2	ग्राम जाखा में प्राइमरी विद्यालय से बिहारी तक 500मी0 लम्बाई में मिट्टी एवं खडन्जा कार्य।	7.74	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	5.80	1.00	6.80	6.80	26.6.2014	450 मी0 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	पत्राक 127 15.10.15
3	ग्राम पिडरी मार्ग शेष भाग पर 100 मी0खडन्जा कार्य।	1.47	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	1.10	-	1.10	1.10	26.6.2014	75 मी0 75%	निर्माणार्थी	द्वितीय किस्त अप्राप्त	पत्राक 127 15.10.15
4	जी0जी0सी0 मार्ग से तरैनास नाले से दक्षिण से पूरब मार्ग पर 150मी0 दक्षिण से पूरब मार्ग पर 150मी0 मिट्टी/खडन्जा एवं 1गुणे 3 मी0 स्पान की आर0सी0पुलियां एवं पहुच मार्ग का निर्माण।	9.26	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	6.95	0.55	7.50	7.50	26.6.2014	112 मी0 पुलिया छत स्तर 90%	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	पत्राक 127 15.10.15
5	पिपरसण्डी में पिचरोड से शिवमन्दिर से कुल देवी मन्दिर तक 70मी0 लम्बाई में इन्टरलाकिंग कार्य।	7.03	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	5.27	1.76	7.03	7.03	26.6.2014	70मी0 100%	31.3.15 कार्य पूर्ण	-	कार्य पूर्ण
6	ग्राम साहपुर में गोपी पाण्डेय के घर से हनुमान मन्दिर तक 200मी0इन्टरलाकिंग कार्य।	6.24	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	4.68	1.56	6.24	6.24	26.6.2014	200मी0 100%	31.3.15 कार्य पूर्ण	-	कार्य पूर्ण
7	ग्राम बहरामपुर में गोबरहिया नाले पर एवं 1 गुणे मी0 स्पान की आर0सी0पुलियां एवं पहुच मार्ग का निर्माण।	11.90	310/551(1)पू.वि.नि. जिलांश/13-14 दिनांक 27.01.2014	8.93	2.788	11.718	11.718	26.6.2014	छत पूर्ण	कार्य प्रगति पर	पूर्ण धन प्राप्त न होना	पत्राक 127 15.10.15
	योग-	48.59		36.44	8.658	45.098	45.098							

8/10/15
जिला गन्ना अधिकारी
गोरखपुर।

पूर्वान्वल विकासनिधि योजना जिलांश की प्रगति आख्या वर्ष 2015-16 (अपूर्ण कार्य)
कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर माह-09 जून 2015 की स्थिति

क्र 0 सं 0	स्वीकृत परियोजना का नाम वर्ष 2014-15	स्वीकृत लागत	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि				कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	कार्य की प्रगति प्रतिशत	निर्माणाधीन न/पूवर्ण	पूर्ण न होने का कारण	कार्यदायी सस्था का नाम	विधानसभा / वि धानपरिषद के मासदस्य का	सम्भावि त तिथि
				प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	योग	अध्याव धिक व्यय							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	मा0 सदस्य विधान सभा श्री सन्त प्रसाद खजनी													
1	विकास खण्ड खजनी ग्राम-पल्हीपार खजनी महदेवा पिच मार्ग से गैस एजेन्सी तक	8.20	4073/551(1)/पू0नि0 जिलांश/2014-15 दिनांक 30.03.2015 ल0 250 मी0 पिच कार्य	6.150	2.050	8.200	3.00	24.4.2015	कार्य प्रगति पर	निर्माणाधीन	-	गन्ना वि0 विभाग	मा0 सदस्य विधान सभा श्री सन्त प्रसाद	10.7.15 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
2	विकास खण्ड खजनी ग्राम-सोडा पिच मार्ग से रामजतन के घर के पास से शैलेन्द्र प्रधान के घर होते हुए काली स्थान तक	9.34	4073/551(1)/पू0नि0 जिलांश/2014-15 दिनांक 30.03.2015 ल0 200 मी0इण्टरलाकिग ल0कार्य	7.005	2.335	9.340	2.50	24.4.2015	कार्य प्रगति पर	निर्माणाधीन	-	-	मा0 सदस्य विधान सभा श्री सन्त प्रसाद	10.7.15 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
3	विकास खण्ड उरुवा ग्राम पंचायत लाखुन में केदार के घर से नर्वदेश्वर सिंह के खेत तक	7.36	4073/551(1)/पू0नि0 जिलांश/2014-15 दिनांक 30.03.2015 ल0 270 मी0 नाली निर्माण का कार्य	5.520	1.840	7.360	2.00	24.4.2015	कार्य प्रगति पर	निर्माणाधीन	-	-	मा0 सदस्य विधान सभा श्री सन्त प्रसाद	10.7.15 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा
		24.900		18.675	6.225	24.900	7.50	-	-	-	-	-	-	-


जिला गन्ना अधिकारी
गोरखपुर।