

पैकफेड निर्माण प्रखण्ड गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में विगत पाँच वर्षों में कराये गये कार्यों का विवरण

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

उ० प्र० विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि०
पैकफेड निर्माण प्रखण्ड – गोरखपुर
2006–07 से अब तक पैकफेड द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

(धनराशि लाख रू० में)

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

क्र० सं०	परियोजना का नाम	जनपद	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशिष्ट धनराशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पशु चिकित्सालय , खुटहन, गोरखपुर	गोरखपुर	2006-07	14.91	14.91	14.50	0.41	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित, विद्युत भुगतान शेष
2	सामुदायिक केन्द्र, निर्माण करमदेवा बुजुर्ग	गोरखपुर	2006-07	5.44	5.44	5.44	-	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरण
3	अम्बरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण	गोरखपुर	2006-07	11.55	8.54	8.41	0.13	छत का सट्रिंग कार्य पूर्ण शेष प्रगति पर
4	क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान चरगावा में प्रशासनिक भवन, छात्रावास, कार्यशाला, वाटर टैंक, गैरेज, आचार्य आवास की मरम्मत एवं छात्रावास में जलापूर्ति कार्य एवं चाहरदिवारी का निर्माण एवं बैरक नं० 2 के आवास का मरम्मत	गोरखपुर	2007-08	8.74	8.74	8.72	0.02	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित
5	विश्वविद्यालय गोरखपुर में मरम्मत	गोरखपुर	2008-09	475.27	475.27	369.10	-	समस्त चिन्हित कार्य पूर्ण एवं हस्तगत एवं अवशेष धनराशि वि० वि० गोरखपुर को वापस कार्य चिन्हित न होने के कारण 15.20 लाख माह नवम्बर 10 एवं 55.89 लाख रू० माह जनवरी से विभाग को वापस
6	वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में वातानुकूलित कार्य	गोरखपुर	2008-09	7.21	7.21	7.21	-	कार्य पूर्ण, हस्तान्तरित
7	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , चरगावा गोरखपुर	गोरखपुर	2006-07	40.00	40.00	40.00	-	कार्य पूर्ण एवं हस्तांतरित
8	क्षेत्रीय खेल कार्यालय के अन्तर्गत बैडमिन्टन के हाल का जीर्वाधार का कार्य	गोरखपुर	2008-09	16.61	16.61	15.67	0.44	कार्य पूर्ण
9	डग वेयर हाऊस	गोरखपुर	2010-11	46.02	46.02	46.02	-	कार्य पूर्ण हस्तान्तरित
10	पुलिस लाइन गोरखपुर में 100 हेतु बैरक का निर्माण	गोरखपुर	2010-11	93.44	93.44	93.37	.07	-
11	पशु चिकित्सालय , सदर गोरखपुर (लैब)	गोरखपुर	2010-11	22.75	22.75	22.75	-	कार्य पूर्ण हस्तान्तरित
12	पशु चिकित्सालय, घघसरा, गो०	गोरखपुर	2010-11	17.69	17.69	17.69	-	कार्य पूर्ण हस्तान्तरित
13	पशु चिकित्सालय, हाटा	गोरखपुर	2010-11	17.69	17.69	17.69	-	कार्य पूर्ण हस्तान्तरित
14	पशु चिकित्सालय , कोठा	गोरखपुर	जुलाई-10	17.69	17.69	17.69	-	कार्य पूर्ण हस्तान्तरित

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

15	उच्च प्राथमिक विद्यालय गहिरा खोराबार	गोरखपुर	2010-11	58.12	42.96	42.90	0.06	छत कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य पूर्ण।
16	उच्च प्राथमिक विद्यालय पतरा भट्ट	गोरखपुर	2010-11	58.12	42.96	42.96	-	छत कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य पूर्ण।
17	उच्च प्राथमिक विद्यालय कोल्हुई पिपरौली	गोरखपुर	2010-11	58.12	42.96	42.95	0.01	प्लास्टर कार्य पूर्ण।
18	उच्च प्राथमिक विद्यालय रजही चरगांवा	गोरखपुर	2010-11	58.12	42.96	42.70	0.26	छत कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य पूर्ण
19	उच्च प्राथमिक विद्यालय गगटही सहजनवा	गोरखपुर	2010-11	58.12	42.96	41.05	1.91	फिनीशिंग का कार्य प्रगति पर।
20	माडल स्कूल नेतवर बाजार,कैम्पियरगंज	गोरखपुर	2011-12	302.00	37.00	31.92	5.08	स्थल पर भवन का 75 प्रतिशत भाग का कार्य प्लिंथ स्तर तक पूर्ण व लिंटल लेवल तक प्रगति पर।
21	गोविंदगो मे अधूरे व्याख्यान कक्ष एवं ओवर हेड टैंक	गोरखपुर	2011.12	300.28	175.28	155.74	19.54	व्याख्यान कक्ष – (G+1) के फिनिशिंग कार्य प्रगति पर, कारीडोर के छत कार्य पूर्ण (G+2) छत कार्य पूर्ण, ओएचटी से पाइप लाइन को जोड़ने का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण, टीचर आवास मंटीनेन्स का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण, भौतिक विज्ञान में रिपेरिंग का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण, सेन्टल वर्कशाप का 80 प्रतिशत पूर्ण, डिमाण्ड प्रेषित।
22	वीरबहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम हाल का निर्माण गोरखपुर	गोरखपुर	2008-09	284.24	272.80	272.10	0.70	कार्य पूर्ण,इन्वेन्ट्री प्रेषित।
23	क्षेत्रीय खेल कार्यालय में स्थिति छात्रावास का मरम्मत कार्य	गोरखपुर	2011-12	23.35	25.35	8.29	17.06	35 प्रतिशत कार्य पूर्ण
24	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिावपुर	गोरखपुर	2009-10	334.45	321.39	285.99	35.40	मुख्य भवन(अस्पताल) – फिनिशिंग कार्य प्रगति पर, ओ.एच.टी का कार्य पूर्ण। टाइप-1-G+2 फिनिशिंग स्तर, एमओ ओआवास-फिनीशिंग स्तर
25	सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र व छात्रावास विस्तार गोरखपुर	गोरखपुर	2010-11	143.79	143.79	136.76	7.03	डाक्टर हास्टल-पूर्ण हस्तान्तरित स्टूडेन्ट हास्टल-फिनिशिंग स्तर , एकेडमिक भवन- कार्य पूर्ण हस्तान्तरित टायलेट ब्लॉक- कार्य पूर्ण हस्तान्तरित
26	नर्सिंग हास्टल सदर गोरखपुर	गोरखपुर	2011-12	108.00	101.54	64.40	37.14	G+2 के छत का कार्य पूर्ण। फिनिशिंग स्तर।
27	अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय भवन	गोरखपुर	2011-12	117.16	110.08	31.43	78.65	मुख्य भवन भूतल छत कार्य पूर्ण प्रथम तल लिंटल लेवल,आवास टाइप 1 लिंटल लेवल
28	मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय भवन	गोरखपुर	2011-12	138.58	138.58	4.57	134.01	गैरेज का कार्य लिंटल लेवल तक कार्यालय भवन फाउन्डेशन लेवल तक।
29	<p style="text-align: center;">pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!</p>						18.32	बाउन्डी वाल का कार्य पूर्ण (ग्रील छोड़कर) तथा गेट का कार्य पूर्ण प्लास्टर पूर्ण। मुख्य भवन का भूतल विक कार्य स्लैब स्तर तक कार्य पूर्ण। स्लैब स्तर तक कार्य पूर्ण, एवं सटरिंग कार्य प्रगति पर। बाथरूम का एक साइड छत कार्य पूर्ण बाउन्डी वाल का गिल का कार्य प्रगति पर।

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

34	उपकेन्द्र सतुआभार	PHC खजनी	दिसम्बर-09	जून- 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
35	.. उसवा बाबू	..	दिसम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
36	.. तामा	..	दिसम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
37	.. जयपाल पार	..	दिसम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	8.00	0.19	हस्तगत
38	.. पानापार	..	दिसम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
39	.. घोड़सारी	..	दिसम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
40	.. मूड देवा	..	दिसम्बर-09	जुलाई- 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
41	.. झुडिया तिवारी	..	दिसम्बर-09	जुलाई- 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
42	.. पाकड घाट	..	दिसम्बर-09	जुलाई- 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
43	.. सहसी	..	दिसम्बर-09	जुलाई- 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
44	.. रिठुआ खोर	CHC पली	नवम्बर-09	जून - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
45	.. भिटनी	..	नवम्बर-09	जुलाई- 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
46	.. माडर	..	नवम्बर-09	जून - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
47	.. लखनापार	..	नवम्बर-09	जून - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
48	.. कोदरी	..	नवम्बर-09	जून - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
49	.. भक्सा	..	नवम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
50	.. सहिजना	..	नवम्बर-09	अगस्त - 10	8.19	8.19	7.89	0.25	हस्तगत
51	.. जगदीशपुर	..	नवम्बर-09	जून - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
52	उपकेन्द्र मझौरा	सहजनवा	नवम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
53	.. सूरस	..	नवम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
54	.. उपकेन्द्र दहला	..	दिसम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
55	.. बढनी	जंगल कौडिया	नवम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
56	सिघोरवा केवटलिया	..	नवम्बर-09	नवम्बर - 10	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत।
57	.. ऊंचगांव	..	दिसम्बर 09	दिसम्बर -10	8.19	8.19	8.04	0.15	हस्तगत
58	.. गाजगडहा	..	दिसम्बर 09	दिसम्बर -10	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।
59	.. पतरा	..	दिसम्बर 09	फरवरी -11	8.19	8.19	7.41	0.78	इन्वेन्ट्री प्रेषित।
60	.. रकौली	..	दिसम्बर 09	दिसम्बर -10	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।
61	.. विशुनपुर राजा	..	दिसम्बर 09	दिसम्बर -10	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।
62	.. हरपुर	..	दिसम्बर 09	फरवरी -11	8.19	8.19	7.60	0.59	इन्वेन्ट्री प्रेषित।
63	सिंहपुर सहसाराव	..	फरवरी -10	दिसम्बर -10	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।
64	.. पंचदेवरी	..	दिसम्बर 09	दिसम्बर -10	8.19	8.19	7.70	0.49	हस्तगत
65	.. राजी विश्वनाथपुर	..	मार्च -10	दिसम्बर -10	8.19	8.19	7.90	0.29	हस्तगत
66	..						0.25	हस्तगत	
67	..						0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।	
68	..						0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।	
69	..						0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित।	

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

99	जननी सुरक्षा वाड सरदारनगर	गोरखपुर	अगस्त-10		7.70	7.70	7.33	0.37	हस्तगत
100	„ बहमपुर	„	अगस्त-10		7.70	7.70	7.33	0.37	हस्तगत
101	„ डेरवा	„	अगस्त-10		7.70	7.70	7.04	0.66	कार्य पूर्ण
102	„ पिपरौली	„	अगस्त-10		7.70	7.70	7.36	0.34	कार्य पूर्ण
103	„ कौड़ीराम	„	अगस्त-10		7.70	7.70	7.36	0.34	कार्य पूर्ण
104	„ खोराबार	„	मार्च-11		7.70	7.70	6.99	0.71	जमीन मार्च 11 में प्राप्त, फिनिसिंग कार्य प्रगति पर
105	„ चरगांवा	„	अक्टूबर-10		7.70	7.70	7.35	0.35	कार्य पूर्ण
106	„ उरुवा	„	नवम्बर-10		7.70	7.70	7.48	0.22	कार्य पूर्ण

107	उपकेन्द्र देवारीबारी	कैम्पियर गंज,गो0	सितम्बर-10	मार्च 2011	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
108	„नेतवर बाजार	„	सितम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
109	„नेवाइजपार	गोला „	अक्टूबर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
110	„रायगंज	गोला „	अक्टूबर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
111	„सेमरैना	खोराबार „	अक्टूबर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
112	„कल्याण पुर	कैम्पियर गंज „	नवम्बर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
113	„चादंवारी	पाली „	फरवरी-11	„	8.19	8.19	6.19	2.00	प्लास्टर कार्य प्रगति
114	„मीरपुर	उरुवा „	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण,
115	„सूती(लौहरपुर)	ब्रहापुर „	फरवरी-11	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण,
116	„भमया	खोराबार „	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
117	„विसरी	पाली „	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
118	„भन्डारो	जंगल कौडिया „	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	6.62	1.57	फिनिसिंग कार्य प्रगति पर।
119	„नेवास	पाली „	नवम्बर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण
120	„मिनवा	पली „	नवम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	हस्तगत
121	„मलउर	पाली	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण
122	„ खरैला	पिपरौली „	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
123	„कालेसर	पिपरौली „	दिसम्बर-10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण
124	„पिछौरा	पिपरौली „	जनवरी-11	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण
125	„भरपुरवा	सहजनवा „	नवम्बर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	इन्वेन्ट्री प्रेषित
	„पचौरी	सहजनवा „	नवम्बर -10	„	8.19	8.19	7.94	0.25	कार्य पूर्ण

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

126	ग्राम छितौना अभिमन्यु के घर के सामने से गंगा निषाद के घर तक सी0सी0 रोड 200 मी0	गोरखपुर	10-11	5.00	4.50	3.59	0.91	कार्य पूर्ण
127	ग्राम बड़गों प्रा0पा0 से पिच रोड तक सी0सी0रोड 200मी	..	10-11	5.00	4.50	4.26	0.24	80% पूर्ण
128	ग्राम हक्काबाद पिच रोड से डांगीपार पिच तक सी0सी0रोड 200 मी0	..	11-12	7.50	6.75	-	6.75	अनारम्भ
129	ग्राम तरकुलही नरेश भारती के घर से बादू पाल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड 300 मी0	..	11-12	7.50	6.75	3.75	3.00	प्रारम्भ
130	ग्राम तरकुलही जयनाथ के घर से काली सीान तक इण्टरलाकिंग रोड 250 मी0	..	11-12	6.25	5.63	1.38	4.25	40 % पूर्ण
131	ग्राम गौर विजयनाथ निषाद के मकान से चिखुरी के घोटे तक सी0सी0 रोड 300 मी0	..	11-12	7.25	6.52	4.25	2.28	80% पूर्ण
132	ग्राम दिनेश्वर के घर से जय सिंह घोबी के घर तक सी0सी0 रोड 400 मी0	..	11-12	10.00	9.00	1.75	7.25	कार्य प्रगति पर
133	ग्राम खोराबार श्याम लाल चौराहा से कालिन्दी गैस गोदाम तक सी0सी0 रोड 400 मी0	..	11-12	10.00	9.00	8.19	0.81	कार्य पूर्ण
134	ग्राम खोराबार प्रेम अनुसूचित के घर के सामने से जी0डी0ए0 बाईपास तक सी0सी0 रोड 200 मी0	..	11-12	5.00	4.50	-	4.50	अनारम्भ
135	ग्राम बड़गों राजकिशोर शुक्ला के घर से पवन मिश्रा के घर के आगे सी0सी0 रोड 400 मी0	..	11-12	10.00	9.00	6.89	2.11	75% पूर्ण
136	ग्राम दुलहरा सा0सा0 समिति से गांव के पश्चिम पी0एम0जी0एस0वाई सड़क तक सी0सी0 रोड 300 मी0	..	11-12	7.45	6.70	6.09	0.61	कार्य पूर्ण
137	ग्राम डुमरैला राजेश राय के घर से काली स्थान तक सी0सी0 रोड 320 मी0	..	11-12	8.00	7.20	-	7.20	अनारम्भ
138	ग्राम डुमरैला कोदई बनिया के घर से मुरारी मल्लाह के घर तक सी0सी0 रोड 320 मी0	..	11-12	8.00	7.20	6.74	0.46	कार्य पूण
139	ग्राम कटसिकरा सत्यनरायन के घर से चौथी के घर तक सी0सी0 रोड 325 मी0	..	11-12	8.11	7.30	6.55	0.75	80% पूर्ण
140	ग्राम कटसिकरा सुदर्शन के मड़ई से पलकधारी के घर तक सी0सी0 रोड 330 मी0	..	11-12	8.15	7.34	3.42	3.92	90% पूर्ण
141	ग्राम भरकच्छा चतुर्भुजा के घर से प्रा0पा0 चितही तक सी0सी0 रोड 280 मी0	..	11-12	7.11	6.40	4.08	2.32	90% पूर्ण
142	ग्राम डुमरी मुख्य सड़क से पकड़डीहा ग्राम पंचायत भवन तक सी0सी0 रोड 280 मी0	..	11-12	7.11	6.40	5.75	0.65	कार्य पूर्ण
143	ग्राम रानापार उ0मा0वि0 से रानापार बाजार तक सी0सी0 रोड 320 मी0	..	11-12	8.00	7.20	5.73	0.67	कार्य पूर्ण
144	ग्राम डीहघाट पूरब अनुसूचित बस्ती पिच रोड से नुर मुहम्मद के घर तक सी0सी0 रोड 300 मी0	..	11-12	7.41	6.67	5.93	0.74	80% पूर्ण
145	ग्राम बौठा में सीताराम के घर दक्षिण चकरोड पर पुलिया 1 अदद	..	11-12	2.26	2.03	-	2.03	अनारम्भ
146	ग्राम कोनी प्रा0स्कूल से बगेदू के घर तक इण्टरलाकिंग एव0 नाली 400 मी0	..	11-12	12.00	10.80	6.19	4.61	अनारम्भ
147	ग्राम सिधावल कप्तानगंज मार्ग से मेवालाल के घर होते हुये मोलहू के घर के रास्ते रामचयन के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली 500 मी0	..	11-12	15.00	13.50	12.54	0.94	75% पूर्ण
148	ग्राम प्रतापपुर रामभिलन के घर से मूलचन्द के घर तक सी0सी0 रोड 300 मी0	..	11-12	7.50	6.75	6.52	0.23	90% पूर्ण
149	ग्राम डोहरिया साधू यादव के घर के पास पुलिया 4 मी0	..	11-12	7.00	6.30	4.56	1.74	90% पूर्ण
150	<p style="text-align: center;">pdfMachine A pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!</p>						13.50	दीवाल कार्य पूर्ण
151							1.19	80% पूर्ण
152							1.18	80% पूर्ण
	घर तक सा0सा0 रोड 500 मा0					10.07		

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!